




EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS




Alcaldía de Envigado

CODIGO.	VERSIÓN.	INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA - OBRA CIVIL- SOLICITUD DE PRORROGA			APROBADO.	
INFORMACION GENERAL						
INFORME No.:		PRORROGA N°1	FECHA DEL INFORME:	miércoles, 17 de mayo de 2023		
OBJETO.	REMODELAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA DEL BLOQUE 10 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 273 - 2022.					
CONTRATO No.	DESur-OC-62-2023	CONTRATISTA.	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.	NIT.	901353499-4	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	14 de marzo de 2023	FECHA DE INICIO.	24 de marzo de 2023	FINALIZA	23 de mayo de 2023	
VALOR INICIAL	\$ 466.511.537	PLAZO INICIAL	60 Días	TRANSCURRIDO	54 Días	
ADICIONES Y/O PRORROGAS						
VALOR ADICIÓN No. 01		PRORROGA No. 01	Días	SUSCRIPCIÓN		
VALOR ADICIÓN No. 02		PRORROGA No. 02	Días	SUSCRIPCIÓN		
VALOR TOTAL	\$ 466.511.537	PLAZO TOTAL	60 Días	VENCE	23 de mayo de 2023	
SUSPENSIÓN Y REINICIO						
ACTA SUSPENCIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01		DURACIÓN	0 Días	
VALOR TOTAL	\$ 466.511.537	SUSPENSIÓN TOTAL	0 Días	VENCE		
POLIZAS DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento del contrato	565-47-994000002605	\$ 46.651.154	14	11	2023
ASEGURADORA SOLIDARIA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	565-47-994000002605	\$ 93.302.307	14	11	2026
ASEGURADORA SOLIDARIA	Estabilidad y calidad de la obra	565-47-994000002605	\$ 93.302.307	Si ampara 5 años una vez se ha finalizado la ejecucion del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción de este		
AVANCES DEL CONTRATO						
DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 466.511.537	ACUMULADO ACTUAL	71,30%	71,30%	0%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS		\$ 332.636.611	DURANTE EL PERIODO	71,30%	71,30%	0%
SALDO POR PAGAR CONTRATO:		\$ 133.874.926				
VALOR ANTICIPO		N/A	ACUMULADO ANTERIOR	0%	0%	0%
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:		N/A				
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:		N/A				

ESTADO FINANCIERO



ESTADO DE EJECUCIÓN







EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



Alcaldía de Envigado



MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N° ACTA
Mayo	\$ 332.636.611	\$ 332.636.611	\$ 332.636.611	\$ 332.636.611	71%	71%	1
TOTAL	\$ 332.636.611	\$ 332.636.611	\$ 332.636.611	\$ 332.636.611	71%	71%	

GESTIÓN SOCIAL							
Empleos Generados:		Hombres:		Mujeres:		Empleos Generados en la Zona	



EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



Alcaldía de Envigado

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

El contratista de obra presenta una solicitud de prorroga por 30 días calendario, cabe aclarar que a pesar que en el informe anterior se había presentado una ejecución del 71% del contrato, en las ultimas semanas el contrato presentó un porcentaje de atraso, esto debido a que inicialmente se estaba ejecutando en horario nocturno y los fines de semana para la ejecución de las obras pero en la jornada diurna de los fines de semana la universidad se encuentra operativa, por lo que solo es posible su ejecución en horario nocturno, lo cual ha perjudicado la ejecución de las actividades faltantes y resulta necesaria la ampliación del término para la ejecución del contrato

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DATOS DEL SUPERVISOR

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

CAROLINA MESA URIBE

CARGO:

PROFESIONAL EN EJECUCION DE PROYECTOS

DEPENDENCIA / EMPRESA:

DESUR