



SERRANO ALTAMAR S.A.S

Nit: 900646155-0

Topografía / Construcciones / Obras / Interventoría / Proyecto

Apartado 23 junio de 2023

Ingeniero
YAMID BANQUET GALARCIO
EICE -EDUH Apartadó
Gerente

Ingeniero
ARLEISON MORENO AGUILAR
RL CONSPRINGE SAS

ASUNTO: Aval Prorroga Contrato N°012 de 2023

Cordial saludo:

Con referencia al contrato N.º 012 de 2023, que tiene por objeto: ADECUACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS, el cual realizo solicitud de modificación el día 23 de junio de 2023, en la que manifiesta: *“...Durante el proceso de ejecución del proyecto y después de haber revisado los diseños y especificaciones que definen su alcance, se logró observar que existen muchas actividades no contempladas que son indispensables y demás variaciones en cantidades que tienden a modificar de manera parcial las condiciones iniciales del proyecto.*

Situación que se expuso mediante previas reuniones y a consecuencia de ello se determina realizar un balance financiero de mayores y menores cantidades de obra y obras no previstas que garanticen el objeto principal.

Todo lo anterior expuesto sumado a factores climáticos desfavorables y otras condiciones ajenas a nuestra voluntad, que evidentemente generaron traumas que afectaron el desarrollo normalizado del proyecto, causando quizás retrasos que mediante la implementación de planes de contingencias no se lograron superar.

Teniendo presente lo anterior y después de revisar los diseños, donde se presentaron mayores y menores cantidades, aunado a esto se han presentado factores climáticos que han afectado el rendimiento de la obra.



SERRANO

ALTAMAR S.A.S

Nit: 900646155-0


Topografía / Construcciones / Obras / Interventoria / Proyecto

Esta interventoría considera viable realizar prorroga por espacio de 10 días hábiles, para alcanzar la finalización del contrato de obra.

Cordialmente,

LUZ MARY SERRANO ALVAREZ

RL SERRANO ALTAMAR SAS



SERRANO

ALTAMAR S.A.S