

ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA SEMANAL				Duración Obra		Fecha Inicio:	Fecha Final:
CONSTRUCCION DE CINTA HUELLA EN VIA TERCIARIA DE LA VEREDA LA PULIDA				Pliego:				36		Días hábiles	
ra:				Fecha				07-JUN-23			

o.	ACTIVIDAD		#	Und	CANT.	%	Programado	SEM 1		SEM 2		SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6		SEM 7		SEM 8		
	L	R						5,4%	766.556	19,1%	2.690.87	33,4%	4.709.68	22,9%	3.237.77	16,8%	2.377.3	2,4%	339.6					
ADECUACION VIA TERCIARIA																								
	COLOCACION Y CONFORMACION DE AFIRMADO			M3	3	6,20%	%	87,50%		12,50														
							C	28,00		4,00														
							\$	766.556		109.50														
	CONCRETO RESISTENCIA 21D (CINTA HUELLA)			M3	1	48,10%	%					25,00		35,00		35,00		5,0						
							C					4,0		5,6		5,6		0,						
							\$					1.698.08		2.377.32		2.377.3		339.6						
	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa			KLS	1.211	45,70%	%			40,00		46,67		13,33										
							C			484,40		565,1		161,4										
							\$			2.581.36		3.011.59		860.45										
	ESCRIBA AQUÍ EL NOMBRE DEL CAPITULO																							
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS					100,00%	\$	766.556		2.690.87		4.709.68		3.237.77		2.377.3		339.6						
	COSTOS INDIRECTOS							76.656		269.08		470.96		323.77		237.7		33.9						
	COSTO TOTAL							843.212		2.959.96		5.180.65		3.561.55		2.615.0		373.5						
	PORCENTAJE DE EJECUCION SEMANAL						%		5%	19		33		23		17								
	INVERSION MENSUAL						\$			11.404.894							2.716.941							
	% DE EJECUCION MENSUAL						%			81%							19%							
	INVERSION ACUMULADA:						\$A	843.212		3.803.17		8.983.82		12.545.38		15.160.4		15.534.0						
	% DE EJECUCION ACUMULADA:						%A	5,43%		24,48%		57,83		80,76		97,60		100,0						

ELABORO DANIEL ARCE ING CIVIL CONTRATISTA		P = Barra de programación en días % = Porcentaje de ejecución C = Cantidad Semanal		\$A = Valor de ejecución Acumulada %A = Porcentaje de ejecución Acumulada Actividad / R-Critica	
---	--	--	--	---	--