

Constuccion Colector San fernando 03/01/2023

Entrada: 7:30 am

Salida: 5 pm

Lugar: Barrio San fernando Clima: Nublado

*Equipo en Obra: Herramienta Menor:

* Orden del dia:

- Excavacion Manual O mecanica.
- Instalacion de Tuberia de 36"
- Lleno con material de Prestamo.
- Construccion de MH

* Personal en obra

- Residente de Interventoria
- Maestro de Obra
- Ayudante
- SISO
- Director de Obra

Director de Obra

Resid. Interventoria

Director

Construcción Colector San Fernando 01/01/20

Entrada: 7:30 am

Salida: 05:00 pm


Lugar: Barrio San Fernando Clima: Soleado

* Equipo en Obra: Herramientas Menor
Orden del día


- Excavación Manual Oruecarrica
- Instalación de Tubería de 36"
- Relleno Con triturado Para Cementación
- Relleno Con material de Prestamo
- Construcción de MH
- Construcción de Somideros.

* Personal en Obra:

- Residente de Interventoría
- Maestro de Obra
- Ayudante
- Sirio
- Director de Obra



Director de Obra



Residente Intervent.

Construcción Colono San Fernando

05/01/23

Entrada: 7:30 pm

Salida: 05:00 pm

Lugar: Barrio San Fernando

Clima: Soleado

* Equipo en Obra: Herramienta menor.

Orden del día

- Localización y Replanteo.
- Excavación Manual O mecánica
- Instalación de Tuberia de 36"
- Lleno triturado para Cimentación
- Lleno con material de Prestamo
- Construcción de Mtl
- Construcción de Somideros

* Personal en Obra

- Residente Interventoria
- Maestro de Obra
- Ayudante
- Siso
- Director de Obra

Director Obra

Resid. Interventoria

Norma

Construcción Colector Aguas lluvias. 06/01/23

Entrada: 07:30

Salida: 05:00 p.m.

Lugar: B/ San Fernando

Clima: Soleado

* Equipo en obra: Herramientas Herramientas.

* Orden del día

- localización y replanteo

- Excavación Manual o Mecánica

- Instalación de Tubería de 36"

- Instalación de Tubería de 33"

- Lleno con trinchado para compactación

- Lleno con Material de Restos.

* Personal en obra:

- Residente e Interventor

- Maestro de obra


- Ayudante

- SISO

- Director de obra.



Director de obra



Residente Interventor

07 01 23
Construcción de Colector de aguas Menas

Entrada: 07:30 am Salida: 05:00 pm

Lugar: B/ San Fernando Clima: Soleado

* Equipo en obra: Herramientas Menores


* Orden del día:

- Excavación Manual / Mecánica
- Instalación de Tubos de 33"
- Lleno Con Material para Cementación filtrado
- Lleno Con material de Prestamo
- Construcción de MH
- Construcción de Somideros

* Personal en obra

- Residente de Interventoría
- Maestro de obra
- Ayudante de obra
- Siso
- Director de obra


Director de obra


Residente de obra

Norma

Construcción de Colector de Aguas Nuevas 10-01-2

Entrada: 7:30 pm

Salida: 05:00 pm

Lugar: B/ San Fernando

Clima: Soleado

* Equipo en Obra: Herramientas Manuales

- Construcción de M.H.

* Personal en obra.


- Encargado de Obra

- Maestro de Obra

- Residente de Interventoría



Director de Obra



Resid de Obra

Construcción Colector de Aguas Pluviales 11 01 23

Entrada: 7:30 am

Salida: 05:00 pm

Lugar: B/ San Fernando


Clima: Soleado.

* Equipo en Obra: Herramienta Mano


- Construcción de MH
- Construcción de Sumideros

* Personal en Obra:

- Residente de Interventoría
- Encargado de Obra
- Maestro de Obra



Director de Obra



Residente de Interventoría

Construcción Colector San Fernando

12 01 2

Entrada: 07:30 am

Salida: 05:00 p

Lugar: B/San Fernando

Clima: Soleado

* Equipos en obra: Herramientas Manuales

* Orden del día

- Construcción de M.H.


- Construcción Somideros


* Personal en Obra

- Residente de Interventoría

- Encargado de Obra

- Maestro de Obra


Director de Obra


Resid. Interventoría

Construcción Colectivo San Fernando

13 01 23

Entrada: 07:30 am

Salida 5:00 pm

Lugar: B/ San Fernando

Clima Soleado

* Equipos en Obra: Herramienta Menor

* Orden del día:


- Construcción de MH
- Construcción Saneamiento.

* Personal en obra:

- Residente de Intervención
- Encargado de Obra
- Maestro de Obra



Director de Obra


Resid. / Intervención

Construcción Colector Aguas lluvias 14/01/2023

Entrada: 08:00 am

Salida: 12:00 pm

Lugar: B/ San Fernando

Clima: Nublado

Cons:

Ente

Lugar

* Equipos en Obra: Herramienta Menor

* Equip

* Orden del día:

* Or

Suministro e instalación de Concreto.

- Repa

* Personal en Obra:

* Pers

- Residente de Interventoría

- Resi


- Encargado de Obra

- En

- Maestro de Obra

- M


Encargado de Obra


Resi de Interventoría

E

Construcción Colector Aguas lluvias

16/01/23

Entrada: 07:30 am

Salida: 5:00 pm

Lugar: B/ San fernando

Clima: Soleado

* Equipos en Obra: Herramienta Menor

* Orden del día


- Reparaciones redes de Acoeducto Apetadas


* Personal en Obra:

- Residente de Intervención

- Encargado de Obra

- Maestro de Obra


Encargado de Obra


Res. Intervención

Construcción Colador de aguas lluvias 12 01 23

Entrada: 07:30 am

Salida: 05:00 pm

Lugar: B/ San Fernando

Clima: Soleado

Cons

Entra

Lugar

* Equipos en Obra: Herramienta menor

* Equip

* Orden del día

* Orden

- Reparación de Redes de Acueducto Afectadas

- Repa
Resid

* Personal en Obra

* Perso

- Residente de Interventura


- Encargado de Obra

- Res


- Maestro de Obra

- Enc

- Ma



Encargado de Obra



Residente de Interventura

E

Construcción Colector de Aguas Lluvias 18 01 23

Entrada: 07:30 am

Salida: 05:00 pm

Lugar: B/ San Fernando

Clima: Soleado

* Equipos en obra: Herramienta menor

* Orden del día

- Reparación de Redes de Alcantarillado Residual Afectadas


* Personal en Obra

- Res de Interventura.

- Encargado de Obra

- Maestro de Obra


Encargado de Obra


Res. Interv.

Construcción Colector Aguas lluvias 19 01 23

Entrada: 07:30 am

Salida: 05:00 pm

Lugar: B/ San Fernando

Clima: Soleado

* Equipos en Obra: Herramienta Menor

* Orden del día:

- Reparación de Redes de Alcantarillado
Residual Afectadas

* Personal en Obra:


- Residente Interventoría

- Encargado de Obra

- Maestro de Obra



Encargado de Obra



Resid. Interventoría

Construcción Colector de Aguas lluvias 20 01 23

Entrada: 07:30 am

Salida: 05:00 pm

Lugar: B) San Fernando

Clima: Soleado.

* Equipos en Obra: Herramienta Menor.

* Orden del día:

- Suministro e instalación de Concreto de 3000 PSI para placa de pavimento

* Personal en Obra

- Residente Interventor
- Encargado de Obra
- Maestro de Obra

Encargado de Obra

Residente Interventor

Construcción Colector de Aguas Nuevas 21 01 28

Entrada: 08:00 am

Salida: 12:00 p.m.

Lugar: San Fernando

Clima: Soleado

* Equipos en Obra: Herramientas Menor

* Orden del día:

- Instalación de bordillos.


* Personal en Obra:

- Residente de Interventoría

- Encargado de Obra

- Maestro de Obra


Director de Obra


Res. Interventoría

Conse

Entra

Lugar

* Equ

* Orden

- Con

- Inst

- Cons

* Perso

- Res

- En

- Ma

E

Construcción Colector Aguas lluvias

23 01 23

Entrada: 07:30 am

Salida: 05:00 pm

Lugar: B/ San Fernando

Clima: Soleado


* Equipos en Obra: Herramientas Menor.

* Orden del día:

- Construcción de MH
- Instalación de ganchos en Cámara de Inspección
- Construcción de Sumideros

* Personal en Obra:

- Residente de Interventoría
- Encargado de Obra
- Maestro de Obra

 Encargado de Obra  Res. de Interventoría

Construcción de Colector de aguas lluvias 24 01 23

Entrada: 07:30 am

Salida: 05:00 pm

Lugar: B/ San Fernando

Clima: Nublado.

Const

Ente

Lugar

* Equipo en Obra: Herramientas Menor

* Egu

* Orden del día:

- Instalación de ganchos en Cámara de Inspección
- Construcción Somideros

* Or.

- Col

- Su

- Proh

- Cae

* Personal en Obra

- Residente de Interventoría

- Encargado de Obra

- Maestro de Obra

* Pers

- Resc

- En

- Ma



Encargado de Obra



Res. Interventoría

E

Construcción de Colector de aguas lluvias

DD MM AA
25.01.23

Entrada: 07:30 pm

Salida: 05:00 pm

Lugar: B/ San Fernando

Clima: Soleado

* Equipo en Obra: Herramienta Menor

* Orden del día

- Construcción Sumideros

- Suministro e instalación de malla para

protección de Sumideros.


- Cierre de Obra.

* Personal en Obra

- Residente de Interventoría

- Encargado de Obra

- Maestro de Obra.


Encargado de Obra


Res- Interventoría

Norma