

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:				Fondo de desarrollo local de la Candelaria.			
FECHA:	30/06/2023	Virtual:	X	Presencial:		(En caso de ser presencial):	
OBJETO DE LA REUNIÓN:		Comité de seguimiento técnico No. 15					
HORA DE INICIO:		9:15 am		HORA DE FINALIZACIÓN:		9:50 am	
ASISTENTES:							

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Daniela Jacome.										FDLC			
Fabian Salamanca.										FDLC			
Javier Trespalcacios										FDLC			
María Paula González.										Consorcio Candelaria LC			
Luis Fernando González										Consorcio Candelaria LC			
Elber Aguirre.										Geagor S.A.S			
Catalina Higuera O.										Geagor S.A.S			

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. **CONSENTIMIENTO:** El arribó firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se les ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**Fecha:** 30 de junio de 2023**Hora de inicio:** 9:15 am**Lugar:** Virtual

1. Se convoca comité de seguimiento No.15, al contrato de obra No. FDLC-COP-242-2022, con el fin de verificar el avance de del contrato. Se adelanta con el acompañamiento del FDLC, contratista Consorcio Candelaria LC e interventoría GEAGOR S.A.S

2. Seguimiento a compromisos pactados en el acta anterior:

2.1. Subsanación observaciones levantamiento topográfico y arquitectónico:

La interventoría informa que a la fecha el contratista ha realizado la entrega de los levantamientos parcialmente, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente algunos formatos de las redes.

El contratista indica que esta información será entregada con los componentes de redes secas y húmedas, ya que se está abalanzando en los diseños de dichos componentes.

De igual forma, la interventoría recuerda los puntos que se encontraban pendientes con el fin que el contratista los tenga en cuenta.

- No se adjuntaron formatos de inspección de elementos existentes de las redes húmedas
- No se incluyó carpeta con anexos de las redes existentes de las redes húmedas
- En los perfiles se deben incluir textos, notas aclaratorias y convenciones
- En la planimetría no se incluyo cuadro de áreas. Cuadro de coordenadas, sistema de referencia, Placa GPS, convenciones, información de los individuos arbóreos.

2.2. Entrega Documento de valoración histórica:

La interventoría informa que en la semana se recibió la información preliminar de este componente y que la misma se encuentra en revisión.

Por otra parte, el contratista indica que continúa realizando la recopilación de la información para continuar alimentando dicho documento.

2.3. Documentos redes húmedas y secas:

El contratista indica que se encuentra realizando los ajustes a los levantamientos de las redes y entregará la información completa en los próximos días. La interventoría le reitera al contratista dar celeridad a las actividades del componente, ya que de acuerdo al seguimiento a la programación dicho capítulo cuenta con atrasos.

2.4. Recorrido ENEL – PEMP:

La interventoría indica que el compromiso se cumplió. dicho recorrido se llevo a cabo el día 22 de julio, en donde se tubo el acompañamiento de las partes.

Se le solicita información al FDLC sobre el informe que remitiría la entidad ENEL de la inspección realizada. El fondo indica que a la fecha no ha recibido dicha información, sin embargo, se compromete en gestionar la entrega de dicha información.

2.5. Subsanación plan de gestión social y Plan de gestión SST:

El contratista indica que esta finalizando los ajustes solicitados y que dicha información será remitida el día de hoy.

2.6. Acta visita componente hidráulico:

La interventoría informa que la información fue remitida a la entidad para su verificación y firma.

2.7. Revisión solicitud de modificadorio y Revisión plan de inversión de anticipo:

La interventoría informa que el día martes 4 de julio remitirá concepto a las partes para su revisión.

3. Seguimiento componentes**3.1. Arquitectura:**

El fondo, recuerda a los asistentes que se tienen programadas las siguientes reuniones para la verificación del componente:

- 5 de julio: revisión preliminar
- 10 de julio: Reunión con IDPC y Ministerio de Cultura.

El contratista realiza breve presentación de los avances del componente. De acuerdo a lo anterior, la interventoría le solicita al contratista tener en cuenta las recomendaciones y directrices realizadas por ENEL e IDPC el día 22 de junio.

Lo anterior teniendo en cuenta que en la propuesta no se evidencian las luminarias

existentes en la zona de intervención, las cuales se deben conservar.

La interventoría recomienda intercalar las luminarias (existentes y propuestas) con el fin de mejorar la calidad de luminosidad de estos espacios.

Adicionalmente, la entidad le recuerda al contratista que debe soportar la propuesta de iluminación con su respectivo estudio fotométrico. De igual forma recomienda al contratista que para la reunión con las entidades IDPC y Ministerio, tener imágenes en 3D para facilitar la presentación de la propuesta.

3.2. Estudio de suelos:

Teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con la aprobación del ICANH, el contratista indica que la próxima semana dará inicio a las actividades, por lo cual remitirá documentos del personal.

4. Seguimiento a la programación.

- Programado: 55% - Ejecutado: 35%.

La interventoría indica preocupación por los atrasos presentados a la fecha, por lo cual invita al contratista agilizar las entregas de los diferentes componentes.

De igual forma se le recuerda al contratista que en reuniones anteriores informa que realizaría solicitud de ajuste a la programación, información que a la fecha no ha recibido la interventoría.

El contratista se compromete a remitir a el día martes 4 de julio, la programación ajustada con sus respectivos anexos, para la verificación de la interventoría.

5. Temas técnicos:

La entidad, solicita a las partes cargar los informes mensuales con sus anexos al Secop II.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Subsanación observaciones levantamiento topográfico	Contratista	7/07/23
2.	Avance componente redes húmedas y secas	Contratista	7/07/23
3.	Acta de Recorrido ENEL - PEMP	FDLC	7/07/23
4.	Subsanación observaciones plan de gestión SST y social	Contratista	4/07/23

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

4 de 5

EVIDENCIA DE REUNIÓN

5.	Revisión solicitud de modificatorio y plan de inversión de anticipo	Interventoría	4/07/23
6.	Revisión proyecto arquitectónico.	Contratista – FDLC – Interventoría.	5/07/23
7.	Reunión IDPC y Ministerio de Cultura.	Contratista – FDLC – Interventoría.	10/07/23
8.	Programación ajustada.	Interventoría	4/07/23
9.	Cargar informes mensuales a SECOP	Contratista	14/07/23
10.			
11.			
12.			
13.			

Elaborada por: Geagor SAS

Fecha de la próxima reunión: 7 de julio de 2023.

Lugar de la próxima reunión: virtual