


D. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realiza comité de seguimiento No. 11 para el día lunes 29 de mayo de 2023.
2. El día 29 de mayo, mediante comunicado No. CCLC-078-2023, el contratista informa que durante la semana del 29 de mayo al 2 de junio adelantara trabajos en campo, para realizar la subsanación de los levantamientos topográficos y arquitectónicos.
3. Mediante comunicado No. CCLC-081-2023, el contratista remite documentos para tramite de PMT para realizar las exploraciones
4. Mediante comunicado No. CCLC-080-2023 el contratista realiza la remisión del Informe semanal No. 8
5. El día 30 de mayo la SDM remite observaciones al PMT mediante radicado No. 202361202188252
6. Mediante comunicado No. GEA-CDL-055 la interventoría remite observaciones al plan de manejo arqueológico
7. El día 30 de mayo, la interventoría remite a las partes copia del acta de comité No. 11 a la fecha del presente informe no se presentaron observaciones por las partes, por lo que se da por aprobada.
8. El día miércoles 30 de mayo, se adelanta mesa de trabajo con especialistas urbanistas, en la cual el contratista presenta avances del componente y la interventoría le presenta observaciones y recomendaciones. El contratista se compromete a remitir los ajustes el día martes 6 de junio
9. Se adelanta comité de seguimiento No. 12 el día 2 de junio de 2023.
10. Se adelanta mesa de trabajo y reunión en campo el día 4 de junio con la entidad EXAB, el contratista se compromete a realizar el acta y compartir con las partes.
11. Mediante comunicado No. CCLC-082-2023 del 31 de mayo, el contratista remite informe mensual No. 2. De acuerdo a la revisión de interventoría, se evidencia que las observaciones no se atendieron a cabalidad, por lo que se devuelve al contratista para su ajuste.

E. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES - COMPROMISOS

1. La interventoría le solicita formalmente al contratista que debe realizar la entrega de plan de contingencia teniendo en cuenta los atrasos presentados a la fecha.
2. Se le solicita al contratista avanzar en los componentes sst, calidad, social y ambiental.
3. Se programa comité de seguimiento técnico No. 13 para el día 9 de junio de 2023.
4. se esta a la espera de la subsanación a las observaciones de los informe mensual No. 2 del contrato de obra.
5. Seguimiento a reunión con entidades de servicios públicos - ENEL
6. Seguimiento a respuesta de Secretaría de educación

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



ELBER AGUIRRE ORTIZ