



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1419 - CAS-OAJ-CDPSP-0862-2023 de 2023-06-22 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

Yopal, 23 de Agosto del 2023.

Doctor(a)

SULMA ORIANA LOPEZ CASTELLANOS

DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE PROGRAMACIÓN

Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1419 - CAS-OAJ-CDPSP-0862-2023 de 2023-06-22.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 23/07/2023 hasta 22/08/2023.

A. ANTECEDENTES:

1. **OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Tres (3) MESES Y Quince (15) DÍAS

3. **FECHA DE INICIO:** 2023-06-23

4. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 2023-10-07

5. **SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. **NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2023-10-07

8. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$17.592.960,00 M.L.C.

9. **ADICIONES:** \$0,00 M.L.C.

10. **VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** \$17.592.960,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

**INFORME DE ACTIVIDADES**

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Mensual de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1419 - CAS-OAJ-CDPSP-1969-2023 de 2023-05-27 para OBRAS PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO, ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

Hasta la fecha 22/08/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1419 presenta una ejecución del 57% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO.

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$17.592.960,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$17.592.960,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$5.026.560,00	\$0,00	\$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	\$5.026.560,00	\$0,00	\$5.026.560,00
POR EJECUTAR	\$7.539.840,00		
TOTAL	\$17.592.960,00	\$0,00	\$10.053.120,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 2: \$5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Revisar y verificar los documentos que hacen parte del componente técnico de los diferentes proyectos de inversión pertenecientes al sector de Minas y Energía en el proyecto estratégico: Construcción y ampliación de la infraestructura de gas natural en el área urbana y rural del departamento de Casanare. 2. Emitir concepto técnico al componente presupuestal de los diferentes proyectos de inversión pertenecientes al sector de Minas y Energía en el proyecto estratégico: Construcción y ampliación de la infraestructura de gas natural en el área urbana y rural del departamento de Casanare. 3. Realizar revisión al componente técnico y económico de los estudios inherentes para lograr los productos de plan de desarrollo derivados de los proyectos de inversión. 4. Presentar informe mensual de la ejecución de las actividades del contrato. 5. Las demás actividades que disponga el supervisor y que sean aplicables al desarrollo del objeto del contrato

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
* Durante este periodo se realizó revisión y se emitió concepto NEGATIVO No. 1 (24-07-2023) al componente técnico del proyecto radicado No. 20230624-80296: "AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS: BANQUETAS Y LA COLMENA, DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE". El concepto del resultado del filtro técnico a nivel documental de este proyecto se expresa NEGATIVO teniendo en cuenta que no presenta la totalidad de los documentos técnicos, económicos y ambientales para su ejecución, coherentes con las políticas, planes y programas de desarrollo sectorial.	57	1
* Durante este periodo se realizó revisión y se emitió concepto NEGATIVO No. 2 (14-08-2023) al componente técnico del proyecto radicado No. 20230624-80296: "AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS: BANQUETAS Y LA COLMENA, DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE". El concepto del resultado del filtro técnico a nivel documental de este proyecto se expresa NEGATIVO teniendo en cuenta que no presenta la totalidad de los documentos técnicos, económicos y ambientales para su ejecución, coherentes con las políticas, planes y programas de desarrollo sectorial.	57	1
* Durante este periodo se realizó revisión y se emitió concepto POSITIVO al componente técnico del proyecto radicado No. 202210803-8284: "CONSTRUCCION DE UN CRUCE ELEVADO SOBRE EL	57	1



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1419 - CAS-OAJ-CDPSP-0862-2023 de 2023-06-22 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGIA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

RIO PAUTO SOBRE EL TRAYECTO YOPAL - PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE ". toda vez que presenta pertinencia técnica documental para su ejecución, coherentes con las políticas, planes y programas de desarrollo sectorial, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos solicitados en el FILTRO TÉCNICO y que se encuentran vigentes.		
" Se presenta informe del primer periodo de actividades, correspondiente a un (01) mes, enmarcadas dentro del objeto contractual y las demás asignadas por el supervisor del contrato (Ingeniera Sulma Oriana López Castellanos-Directora Técnica de Programación de la Secretaría de Infraestructura Departamental).	57	5

F. OBSERVACIONES:

Anexo CD.

Atentamente,


OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:


SULMA ORIANA LOPEZ CASTELLANOS
Supervisor(a)

V.ºB.º:

