

ANEXO 1

ACTA DE OBRA No. 1

CLIENTE : TRANSMILENIO S.A	CONTRATISTA:  ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC	CONTRATO 1285 DEL 2021 PREACTA No: <u>1</u> PERIODO DEL ACTA: AGOSTO <u>DE 2023</u>
--	---	--

		CONTRATO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN			ACUMULADO HASTA EL ACTA ANTERIOR / ACCUMULATED UP TO THE PREVIOUS PROGRESS RECORD		PRESENTE ACTA/ CURRENT PROGRESS RECORD PERIODO 16 FEBRERO AL 22 DE AGOSTO 2023		ACUMULADO HASTA PRESENTE ACTA / CUMULATIVE TO PRESENT PROGRESS RECORD	
ITEM	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QT'S / CANTIDADES	UNIT PRICE / PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	TOTAL VALUE / VALOR TOTAL	Avance / Progress	Vr Parcial (COP) / Value	Avance / Progress	Vr Parcial (COP) / Value	Avance / Progress	Vr Parcial (COP) / Value
1	FABRICACIÓN:									
1.1	FABRICACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS: AUTOMATIZACIÓN, PUERTAS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS. Fabricación de Puertas automáticas de dos hojas, elementos y accesorios, incluyendo todos los sistemas electromecánicos, tecnología, cables y conexiones eléctricas, según las especificaciones y funcionalidades definidas por el cliente.	142	COP 32.130.000	COP 4.562.460.000	0	COP 0	92	COP 2.955.960.000	92	COP 2.955.960.000
1.1A	PAGO 50% DE 98 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS según OTRO SÍ No.1 - cláusula 5	98	COP 32.130.000	COP 3.148.740.000	0	COP 0	49	COP 1.574.370.000	49	COP 1.574.370.000
1.2	FABRICACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE CUATRO HOJAS: AUTOMATIZACIÓN, PUERTAS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS. Fabricación de Puertas automáticas de cuatro hojas, elementos y accesorios, incluyendo todos los sistemas electromecánicos, tecnología, cables y conexiones eléctricas, según las especificaciones y funcionalidades definidas por el cliente.	187	COP 35.003.850	COP 6.545.719.950	0	COP 0	121	COP 4.235.465.850	121	COP 4.235.465.850
1.3	FACRICACIÓN DE SISTEMA ITS PARA LAS ESTACIONES Fabricación del sistema ITS, incluidos todos los equipos, software, elementos, accesorios, cables de datos, cables eléctricos y conexiones, de acuerdo con las especificaciones y funcionalidades definidas por el cliente.	16	COP 5.995.220	COP 95.923.520	0	COP 0	11	COP 65.947.420	11	COP 65.947.420
COSTOS DIRECTOS		COP 31.007.243.555				COP 0		COP 8.831.743.270		COP 8.831.743.270
TOTAL POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN		COP 31.007.243.555				COP 0		COP 8.831.743.270		COP 8.831.743.270

OBSERVACIONES O NOTAS AL ACTA:
