

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)				
Periódico:	DICIEMBRE		Final: X	DICIEMBRE

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:		MC-ICA-BOL-06-2022		de 2022	
Tipo de contrato: OBRA.					
Objeto: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL ICA EN CARTAGENA-BOLIVAR					
Supervisor / Interventor:		ANDRES ALBIRO OTERO FAJARDO			
Contratista:		LMP INGENIERIA SAS			
Valor inicial		\$35'211.596,97			
Valor Adición		\$9'755.757.03			
Valor total del contrato/orden/convenio:		\$ 44'967.354			
Plazo de ejecución:		Hasta el 28 de diciembre de 2022			
Fecha inicio de ejecución:		14	de	DICIEMBRE	de 2022
Fecha de terminación del contrato:		28	de	DICIEMBRE	de 2022
EN EJECUCIÓN:			TERMINADO:	X	LIQUIDADO:
					POR LIQUIDAR:

INFORMACION FINANCIERA:					
CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
5622	02/11/2022	60.000.000.00	121422	2022-12-14	\$35.211.596.97
5622	02/11/2022	60.000.000.00	121422	2022-12-14	\$9'755.757.03

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:			
Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante: LMP INGENIERIA SAS		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Identificación de la garantía única: 11-44-101194973		Fecha de aprobación: 12/12/2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	\$
Cumplimiento.		09/12/2022	09/12/2022	\$8,993,470.80
Pago de salarios y prestaciones.		09/12/2022	28/12/2025	\$2,248,367.70
Calidad.		09/12/2022	28/06/2023	\$8,993,470.80
Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha	Fecha	\$
Otro:		Fecha	Fecha	\$

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)			
1					
Nueva fecha de terminación:		día	de	mes	de año

Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación	Valor de la adición (\$)			
1 01 de 23 de diciembre de 2022	\$9'755.757.03	5622	121422	2022-12-14
Valor total final:	\$ 44'967.354			

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	(fecha: desde – hasta) días

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

Modificaciones		
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación	
1		
Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	\$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ No ☒

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -


CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	35.211.596,97	100,00%
Valor Adiciones (10)	9.755.757,03	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	44.967.354,00	
Valor pagado (11)	0,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)	44.967.354,00	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	44.967.354,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	44.967.354,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	0,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: ☐ Saldo por liberar: ☐

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								\$	


¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO X
Valor y justificación: (¿Por qué?)	\$	
4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI X	NO
Marque con una X		
Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):		
Aportes al sistema de salud	\$ 40.000	

	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA		
Aportes al sistema de pensiones		\$ 160.000	
Aportes a ARL		\$ 5.300	
5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:			
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)			
Descripción de la ejecución actual del contrato:			
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación	
1		Porcentaje (%) de avance: 100%	
		Descripción del avance: Demolición placas piso y placa contra-piso 0,20 x 0,20.	
		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)	
2		Porcentaje (%) de avance: 100%	
		Descripción del avance: Demolición muro para apertura puerta baño.	
		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)	
3		Porcentaje (%) de avance: 100%	
		Descripción del avance: Desmontaje de Luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada o colgada con guayas, utilizando medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, incluye retiro y disposición final.	
		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)	
4		Porcentaje (%) de avance: 100%	
		Descripción del avance: Mesón en concreto 3,0m*0.68m*8cm.	
		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)	



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA




5		Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Suministro e instalación de anclaje en varilla corruga.
		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)
6		Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Dovelas grouting.
		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)
7		Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Muro ladrillo estructural p.v. pared doble.
		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)
8		Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Muro Dry Wall doble cara e=10cm.
		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)
9		Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Estuco muro ladrillo.



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)
10		Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Pañete impermeabilizado muros 1:3. Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)
11	 	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Punto A.C. lavamanos hidráulico. Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)
12	 	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Salida sanitaria lavadero 2". Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)
13		Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Suministro e Instalación de luminaria tipo panel LED de sobreponer o incrustar en techo, con montaje opcional para colgar con guayas, de uso interior, marco en aluminio anodizado, proyección uniforme de la luz, temperatura de color 6500 K (DL); acabado blanco; flujo luminoso 3600 LM; grado de protección IP20; tensión de operación 100-240 V 50/60 Hz; ángulo de apertura 120°; dimensiones (LXW) 60x60 cm; 45 W, corriente de entrada 0.4A a 120 V; tipo de distribución directa simétrica; tipo de montaje sobreponer o empotrar; factor de potencia 0.50; reproducción de color (IRC) > 80, tipo de driver independiente CC; ida útil 35000 H L70; óptica difusor opalizado; eficacia 90 LM/W; temperatura de operación TA - 20°C ~ +50°C. Sylvania, Philips o superior calidad, con certificación RETILAP. Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)




INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



14		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Salida para iluminación. Incluye conexión con toma corriente doble y clavija, caja fundida, tapa, cable de Cu 7 hilos No.12 AWG, THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos (EMT sobre cielo raso o sobrepuesto y PVC empotrado en muros) y retiro de cableado existente. Todos los elementos deben tener certificación RETIE.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
15		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Salida para toma corriente doble, con polo a tierra (Incluye tomacorriente blanco, tierra aislada, tipo leviton o similar), Cable Cobre 7 Hilos No.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. Incluye cableado, cajas, accesorios de fijación, Ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y Marquillado.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
16		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Salida con interruptor conmutable. Incluye cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
17		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Salida con interruptor sencillo. Incluye interruptor, cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
18		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Salida con interruptor doble. Incluye interruptor, cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente.</p>


INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA

		<p>Entrega producto Si X_ No_____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
19		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Salida para tomacorriente bifásico tetrafilar 2F+N+T.Cable Cobre 7 Hilos No.10 AWG THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. Incluye tomacorriente, cableado, accesorios de fijación, cajas, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y tomacorriente 250V, 20A. Incluye breaker Bipolar 30A, para conexión de aire acondicionado.</p> <p>Entrega producto Si X_ No_____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
20		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Suministro e instalación tablero Bifásico 24 circuitos, 200A twc-18mbo marca Legrand o mejor calidad, 5 hilos (barrajes de fase, neutro y tierra aislada), con puerta, chapa plástica, cerradura y llave, espacio para totalizador, accesorios de fijación, retiro de tablero existente, marquillado y obras civiles. Se debe instalar como tablero de distribución GENERAL.</p> <p>Entrega producto Si X_ No_____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
21		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Suministro e instalación alimentador bifásico (4H) cable Cu. 2X No. 6 F + No.6 N + No. 8T AWG, THWN/THHN 90° LSZH. incluye ducto 1-1/2" EMT, incluye: cajas de paso, riel, tornillo, uniones, curvas, accesorios de fijación, elementos necesarios para su correcta instalación y conexonado, para conectar el tablero de distribución general desde equipo de medida existente incluido la cola desde TGD a medidor.</p> <p>Entrega producto Si X_ No_____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
22		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p>



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		<p>Descripción del avance: Suministro e instalación breaker mono polar enchufable 20A.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
23		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Suministro e Instalación Interruptores Bipolares Termo magnéticos Caja Moldeada Fijos 25 kA a 240V, I Nominal 60 A.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
24		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Suministro, transporte e instalación de puntos IP, incluye cableado F/UTP cat 6A, toma sencilla, rj45-F/UTP, face plate angulado cat 6A; 3 un patch cord F/UTP cat 6A de 6 pies, certificación y demás elementos para su instalación. Se incluye organización y peinado de rack existente, Instalación en canaletas e infraestructura existente, Puntos de hasta 35 mts.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
25		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Guardaescoba plástica media caña extruida 9cm.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
26		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p>



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA




		<p>Descripción del avance: Alistado de piso 4cm - impermeabilizado.</p> <p>Entrega producto Si X_ No_____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
27		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Piso porcelanato 56.6x56.6cm.</p> <p>Entrega producto Si X_ No_____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
28		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Piso en granito natural aserrado brillado 20mm sobre mesón en concreto.</p> <p>Entrega producto Si X_ No_____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
29		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Pintura biocida</p>



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		<p>Entrega producto Si X_ No____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
30		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Pintura en vinilo tipo 1, 3 manos para muros.</p> <p>Entrega producto Si X_ No____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
31		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Ventana corrediza al. 0.6x0.4vidrio 3mm.</p> <p>Entrega producto Si X_ No____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
32		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Suministro e instalación chapas.</p> <p>Entrega producto Si X_ No____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
33		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Suministro e instalación puertas hoja en madera o.8 x 2.0</p>



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		<p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
34		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: MARCO MADERA (Incluye Pintura)</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
35		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Lavaplatos acero inoxidable de incrustar.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>
36		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Grifería lavaplatos cuello de ganso (Grival sevilla)</p> <p>Entrega producto Si X_ No ____</p> <p>Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)</p>

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	---

37		Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Limpieza general interior y exterior.
		Entrega producto Si X_ No ____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A	SI X	NO

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NO X

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI	NO X

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NO X

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO X
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		\$
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.


FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

Para constancia se firma en Cartagena a los Veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).



EDUILDO PÉREZ RAMOS
Profesional Universitario
Supervisor Encargado



ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO

Coordinador - Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento

Supervisor / Interventor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos:



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

El presente formato comprende la información que debe registrar el supervisor o interventor del contrato, orden o convenio suscrito por la entidad. Debe ser presentado de forma periódica o al finalizar el plazo de ejecución del contrato, orden o convenio, como soporte de los bienes recibidos y de las facturas o cuentas presentadas por el contratista.

NOTA: Los textos señalados en **ROJO** corresponden a instrucciones y deben ser reemplazados por la información requerida o pueden ser eliminados, según corresponda.

Coloque **X** o **SOMBREE** la casilla donde se indique. (Incluya las filas que requiera si hacen falta).

- 1. TIPO DE INFORME:** Seleccione el tipo de informe según se requiera para soportar cuentas (periódico o final).
- 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:** Complete la información solicitada.
 - ✓ La fecha de inicio debe ser la misma del acta de inicio.
 - ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica), si no se tiene información o no se requiere.
 - ✓ El número del contrato, orden o convenio, corresponde a los dígitos (letras y/o número) del consecutivo asignado por el ICA en la plataforma de SECOP II, **SIN** el año; el año de celebración se indica en la casilla correspondiente.
- 3. BALANCE FINANCIERO:** Con doble clic sobre el cuadro se abre Excel; clic al margen para cerrar Excel.
 - ✓ Diligencie la información solicitada conforme a las instrucciones contenidas a continuación del cuadro de balance financiero.
 - ✓ Las casillas sombreadas NO se deben modificar.
 - ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica), si no se tiene información o no se requiere.
 - ✓ Si el saldo del contrato es diferente a CERO (0), indique con una X si el saldo es por REINTEGRAR al ICA o por LIBERAR.
 - ✓ Si el saldo es por LIBERAR, diligencie la información contenida en el cuadro siguiente y que corresponde a: UNIDAD EJECUTORA, CDP, RP, CATALOGO EN EL GASTO y VALOR por cada CDP.
 - ✓ Indique si se deben constituir reservas, el valor y la justificación.

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

(LA HOJA (1) CORRESPONDE A CONTRATOS; LA HOJA (2) A CONVENIOS. LA HOJA (3) A CONVENIOS PARA EXPEDICION DE GSMI. LA HOJA (4) A CONVENIOS NACIONALES CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. SELECCIONES LA HOJA CORRESPONDIENTE)

Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% (La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas).

Escoja el balance financiero que mejor se adecúe al tipo de vinculación: CONTRATO – CONVENIO – GSM (convenio para expedición de guías) – NACIONALES (convenios).

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.

% de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%

Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)

Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)

Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ($\sum$ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - $\sum$ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.

Valor Inicial del Contrato: Este es valor total del contrato principal sin adiciones.

Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir el valor de las adiciones realizadas al contrato, orden o convenio.

Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

Valor en trámite: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago (indique período cobrado o número de factura).

Nota débito: Indique el valor de la nota débito por concepto de ajuste por impuestos (suma).

Nota crédito: Indique el valor de la nota crédito por concepto de ajuste por impuestos (resta).

(LOS VALORES DEBEN INCLUIR EL IVA, SI APLICA).



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Los ítems **Unidad Ejecutora, CDP, Compromiso o Registro, y Catálogo de Gasto** se encuentra en el Comprobante de Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto físico SIIF.

NOTA: La información correspondiente a SALDOS POR LIBERAR o de CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL solamente se debe diligenciar con la entrega del último informe de supervisión.

4. PAGOS SS:

- ✓ Para personas jurídicas marque únicamente SI o NO.
- ✓ Para personas naturales marque SI o NO y coloque el valor de los aportes conforme aparecen en la Planilla.

5. AVANCE DE EJECUCIÓN:

- ✓ Utilice regla de tres para determinar el porcentaje de ejecución del contrato.
- ✓ Trascriba cada una de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS a cargo del contratista (las obligaciones generales NO se transcriben toda vez que no suplen las necesidades que determinan la contratación.
- ✓ En la DESCRIPCION DEL AVANCE indique los productos y cantidades recibidas.
- ✓ Indique el cumplimiento de las obligaciones ambientales (N/A: No Aplica, SI o NO).
- ✓ Indique la adquisición de bienes tangibles (muebles o inmuebles) e intangibles (licencias, seguros, etc).

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente.

El **Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)** corresponde al **PROMEDIO** de cumplimiento de las Obligaciones Específicas a cargo del contratista. Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato / orden / convenio suscrito.

NOTA ESPECIAL: Algunos contratos tienen hasta 50 obligaciones específicas, cuando en realidad la necesidad que dio origen a la contratación se suple con una sola obligación. Tal es el caso de contratos como los de arrendamiento, los de suministro de combustibles, tiquetes, aseo y cafetería, vigilancia y mantenimiento de vehículos. En estos casos en particular, la ejecución del contrato se cumple, en su orden, con permitir el uso y goce pacífico del inmueble arrendado, suministrar cierta cantidad de combustible o de tiquetes a determinados destinos, prestar los servicios de aseo y cafetería, o vigilancia, en tiempo con la oportunidad requerida, y hacer efectuado el mantenimiento preventivo o correctivo de determinado vehículo. Todo ello, conforme a las cantidades y especificaciones pactadas en el contrato y descritas en la orden, cuenta de cobro o factura soporte correspondiente. Así las cosas, para este tipo de contratos, se sugiere diligenciar el formato colocando únicamente la o las obligaciones principales, esenciales y con las que se esté dando efectivamente cumplimiento al objeto contractual, sin que se requiera colocar todas aquellas obligaciones de tipo accesorio que no resulten relevantes para el informe. En todo caso, se sugiere consultar con el Grupo de Gestión Contractual, a través del correo contractual@ica.gov.co, cualquier inquietud que se tenga al respecto.

6. EVALUACIÓN:

Diligencie este apartado **ÚNICAMENTE** para **INFORME FINAL**.

FIRMAS:

- Supervisor o interventor del contrato, señalando Nombre y Cargo.
- Líder del proceso de contratación: gerente seccional, subgerente, jefe de oficina o director que lideró el proceso y solicitó el trámite de contratación al GGC o al gerente seccional.

(Remita original al Grupo de Control de Activos como soporte de activos recibidos junto con la cuenta / Gestión Contable para trámite de cuentas).