

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 07			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 4

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	TECNICA	PROCESO:	20001188 H4 de 2021		
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ SEMANAL				
LUGAR:	OBRA				
FECHA:	17-NOV-2021	HORA INICIO:	15:00	HORA FINAL:	16:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas a tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
1. Verificación de quórum: Se encuentra personal de obra e interventoría. 2. Lectura y aprobación del acta anterior: 2.1 Corte periodo 21-sep-2021 al 20-oct-2021: • Contratista radica el 10-nov-2021 y es observado por Interventoría el 16-nov-2021. Contratista se compromete a radicar el 18-nov-2021. 2.2 Modificatorio: • Contratista solicita sea informado el estado de avance del modificatorio de plazo, vigencias, mayores y menores cantidades de obra, actividades no previstas. ○ Interventoría informa que se encuentra a la espera de una respuesta por parte de Aeronáutica. ○ Contratista reitera la solicitud de informar el estado del modificatorio. 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior N/A.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 07			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 4

4. Temas a tratar:

4.1 Cronograma de obra:

- Interventoría solicita sea radicada una programación provisional a 05-jun-2022, mientras se firma el modificatorio.
 - Informa que se encuentra a la espera de la firma del modificatorio para radicar la programación detallada de trabajo.

4.2 Informes contractuales:

- Informe mensual:
 - Se solicita a Contratista radicar los informes del 3 al 9.
 - Contratista radica el informe mensual No. 09 el 10-nov-2021. En revisión por parte de interventoría.
 - Contratista se compromete a radicar los demás informes mensuales para el 09-dic-2021.
- Informe semanal:
 - Se solicita a Contratista radicar los informes del 12 al 39.
 - Contratista radica el informe semanal No. 39 el 17-nov-2021. En revisión por parte de interventoría.
 - Contratista se compromete a radicar los demás informes semanales para el 09-dic-2021.

4.3 Plan de inspección y ensayos:

- Contratista radica el 08-nov-2021.

4.4 Procedimientos constructivos:

- Contratista radica el 15-nov-2021:
 - Movimiento de tierras.
- Interventoría realiza observaciones el 08-nov-2021 en mesa de trabajo de las cuales se resaltan:
 - Incluir control de cambios.
 - Incluir normatividad aplicada.
 - Ampliar procedimiento de ejecución.
 - Incluir equipos y materiales a utilizar.
 - Adjuntar los documentos de control citados.
 - Contratista se compromete a radicar el 18-nov-2021.
- Interventoría solicita incluir dentro del procedimiento de movimiento de tierras:
 - Este alineado con el PMT.
 - Plan de trabajo donde se identifique la secuencia lógica de las zonas a intervenir con sus respectivos tiempos y cantidades.

4.5 Plan de manejo de tránsito (PMT):

- Oficio Ecodorado-134-21: Contratista manifiesta que ingresaran los materiales por satélite 19 o entrada Funza, La Aerocivil a dado visto bueno a esta solicitud, sin embargo, Interventoría solicita se normalice el trámite con la presentación del PMT.
 - Contratista se compromete a radicar PMT para el 18-nov-2021.
 - Contratista radica socialización de tramites frente a la alcaldía de Funza el 11-nov-2021.

4.6 Anticipo de obra:

- Contratista radica actualización a observaciones del plan de inversión del anticipo el 16-nov-2021.

4.7 Ejecución de obra:

- Interventoría advierte que existen actividades tales como movimiento de tierras, preliminares, traslado de redes y estructuras que necesitan especial cuidado para no iniciar con atrasos en obra.

4.8 Material de fresado:

- Contratista expone que se puede utilizar el material de fresado como sello para instalación de malla biaxial. Interventoría informa que inicialmente está de acuerdo.

4.9 Cerramiento perimetral:

- Contratista se compromete a radicar el procedimiento el 18-nov-2021.
- Contratista inicia el 09-nov-2021 con esta actividad e informa que se pauso dado que el Ing. Mauricio

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 07			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 4

solicito reunión con el jefe de seguridad de Aeronáutica.

4.10 Traslado del acero:

- Contratista tramitara los documentos para la logística del traslado del acero, para el transcurso de la próxima semana. Se informa que se requiere inventario y peso de este material.
 - Contratista informa que el ingreso a lado aire requiere un curso el cual está programado para el 18-nov-2021. Posterior a esta fecha Contratista solicita se tramite los respectivos permisos frente a Aeronáutica para realizar esta actividad.
 - Contratista informa que no es posible realizar el pesaje de este material dentro del aeropuerto, por lo tanto, se entregara el inventario conciliado con Interventoría y se cuantificara el peso por tablas.

4.11 Control de acceso:

- Interventoría solicita a contratista un control de acceso a la obra.
 - Contratistas se compromete a implementarlo en el transcurso de esta semana.

4.12 Cerramiento plan de contingencia:

- Interventoría reitera solicitud de cuantificar los cerramientos del plan de contingencia.

4.13 Señalización en obra:

- Interventoría reitera solicitud a Contratista de implementar la señalización en las zonas de trabajo.
- Contratista implementa señalización en zonas de trabajo.

4.14 Actas de vecindad:

- Se realiza recorrido de verificación de actas de vecindad con Aeronáutica el 16-nov-2021 en zona 4 y 6.
- Continuará el 18-nov-2021.
- Interventoría informa que OPAIN está programando visitas para revisión.

4.15 Personal y equipos mínimo:

- Se solicita radicar hojas de vida del personal y equipo mínimo requerido.

4.16 Certificado de materiales:

- Interventoría solicita certificado de material.
 - Contratista se compromete a radicar el 18-nov-2021.

4.17 Clasificación y disposición final de residuos de anteriores contratistas:

- Interventoría solicita retirar este material.

4.18 CODENSA

- Contratista informa que CODENSA va a realizar la maniobra en caliente y se encuentra revisando el procedimiento y sus cargas.

4.19 Plan de Contingencia:

- Contratista informa que está pendiente recorrido en sitio con OPAIN para aclaración de observaciones presentadas por OPAIN.

4.20 Programación de obra:

- Interventoría informa los ítems que presentan atraso:
 - Ítems 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1.1 y 2.1.1.2.
 - Contratista informa que estos ítems no se van a ejecutar en el presente periodo y se reprogramaran.
 - Capítulos 2.1.4 y 2.1.5.
 - Interventoría envía inventario de accesorios hidráulicos suministrados por el Consorcio Interventoría Calles de Rodaje 2017.
 - Contratista solicita verificación de inventario de accesorios por parte de Aerocivil.

4.21 Cuantificación de volúmenes:

- Se solicita carteras 5x5 del terreno natural.

5. Planes de acción (Generación de compromisos):

- Son los establecidos en cada punto del acta.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 07			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 4 de 4

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Comité de obra	CONYTRAC ECODORADO	Martes, 14:00 hrs.
2			
3			
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 17 días del mes de noviembre de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Ricardo Muñoz	Director CONYTRAC	
Ing. Diego Ruiz	Residente CONYTRAC	
Ing. Camilo Florez	Costos y Presupuesto ECODORADO	
Ing. Esteban Avila	Residente ECODORADO	