

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 08			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:					
TEMA DE LA REUNIÓN:	Seguimiento contrato de obra calle de rodaje LIMA Contrato No 2000.1188 H4				
LUGAR:	Campamento y zona de obra calle LIMA				
FECHA:	27/Nov/2021	HORA INICIO:	13:40	HORA FINAL:	17:30
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento al contrato de obra terminación calle LIMA

1. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
1. Desarrollo de la reunión 1.1 Revisión documental - <u>Formación</u>: el contratista presenta el corte de obra No.3 el cual fue aprobado por interventoría y entregado a la supervisión quien manifiesta que se presente la respectiva factura tubo de obra como interventoría - <u>Modificatorio</u>: El supervisor manifiesta que se encuentre radicada a la Dir. Administrativa de la Aerocivil la documentación correspondiente. Esta documentación será revisada por esa Dirección para citar al comité de contratación. - <u>Permisos de Ingreso</u>: teniendo en cuenta que es necesario acceder a zonas restringidas para la disposición de material de corte y para trabajo de cerramientos temporales el contratista solicita apoyo para la obtención de los permisos a dichos areas. El supervisor manifiesta que gestionara con la señora Patricia de Castro para que reciba la

documentación con aprobación de la Interventoría

- Verificación de inventario de accesorios hidráulicos: el contratista solicita se coordine una visita al Almacén Aerocivil. El supervisor manifiesta que el martes 30 de Noviembre de 2021.

1.2. Actividades de obra

- Traslado de cerramientos provisionales: teniendo en cuenta que es necesario contar con OPAIN para el respectivo traslado, por lo tanto se programará una reunión con el Sr. Camilo Cárdena quien ha venido acompañando la gestión. El supervisor informa que en el sector norte de calle 21ma permanecerá estacionado un avión hasta el 20 de diciembre 2021.

El contratista ~~solicita~~ informa que el contrato de mantenimiento no ha cumplido con las solicitudes de retiro de maquinaria por lo que solicita la intervención de supervisor para agilizar este retiro. El supervisor manifiesta su disposición para gestionar y agilizar el tema.

- Revisión PCN de estudios y diseños: el contratista manifiesta que contrato al Sr. Pedro Mora para la revisión de este aspecto técnico. El supervisor solicita sea entregado a más tardar el día 1 de Diciembre de 2021.

- Recorrido de obra: se observa pedraplen extendido entre la K0+690 y K0+770 al lado izquierdo del eje con su respectivo sello. Se observa excavación entre la K0+620 a K0+670 a nivel de subrasante.

En la zona del deprimido se observa avance en la viga central y el contratista informa que el próximo miércoles 1 de Diciembre iniciará su fundida. De igual manera se avanza en el recrecido de vigas laterales.

En el tunnel liner se realiza la limpieza de los accesos y retiro de costales, lodo y tubería al interior del mismo. El contratista informa que se cerró la negociación de la tubería TEAD para iniciar termofusión en la segunda semana de Diciembre de 2021.

-Contratista informa que realiza el movimiento de maquinaria para el fresado de la carpeta extendida en el costado sur de calle IMA

-Traslado de redes: el supervisor solicita que para todas las reuniones sobre este tema siempre este presente para su desarrollo.

El contratista informa que a partir de la proxima semana realizara una reunion con CODENSA.

El contratista informa que en recorrido del Jueves 25 de noviembre funcionarios de OPAIN solicitaron revisar el canal de diseño del plan de contingencia, teniendo en cuenta los recientes registros de 70 litros/segundo. El contratista solicita al supervisor confirmar este requerimiento. Este tema se lleve a la reunion del 1. de Diciembre de 2021

-Disposicion de material de precarga: el supervisor indica que este material podria disponerse en la zona Marmolejo sector sur-occidente del aeropuerto.

1.3. Varios

Con respecto a los cortes de obra/intervencion de findecño, el supervisor confirmara las fechas de presentacion de los mismos.



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2

documentación con aprobación de la Interventoría.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Presentar informe del PCN	CONPTAC INTERVENTORIA	1-DIC-2021
2	Coordinar reunión Camilo Caland-OPAIN	AERONAUTICA	30-NOV-2021
3	Confirmar causal diseño del plan de contingencia	AERONAUTICA	1-DIC-2021
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 27 días del mes de Noviembre de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Carlos H. Guevara B.	Supervisor.	
Dario Naranjo Torres	Dir. Interventoría	
Ricardo Muñoz	Dir. Obra	