

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 11			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 4

NUMERO DE ACTA: 11

ÁREA:	Infraestructura aeroportuaria	PROCESO:	Contrato 20001188 H4 / 20001219		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Seguimiento al contrato de obra calle de rodaje Lima – contrato No. 20001188 H4 2021				
LUGAR:	Campamento calle Lima - Conytrac				
FECHA:	12/01/2022	HORA INICIO:	11:00	HORA FINAL:	01:30
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al contrato

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Seguimiento de los compromisos acta anterior
3. Temas a tratar
4. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

La supervisión inicia la reunión con los siguientes temas a tratar:

1. Seguridad aeroportuaria:

Se debe realizar una charla de seguridad aeroportuaria en máximo ocho días a partir de la fecha.

Se debe verificar el personal que requiera ingresar a zonas restringidas.

2. Control de obra:

2.1 Calle de rodaje:

- Contratista indica el cambio en la rasante con base en el informe del Ing. Pedro Mora, este cambio es de aprox. 7 cm. Dicho cambio no afecta el presupuesto del contrato ya que se ajusta al factor de corrección presentado en los diseños.
- Se ha realizado varios apiques en la zona de seguridad (bermas) después de la abscisa K0+805 hacia menores y se identifica que dicha zona no cuenta con la estructura inicial presentada.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 11			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 4

- La supervisión indica que Contratista debe presentar el diseño geométrico definitivo y ubicación de las ayudas visuales de la intersección de Lima con Alfa y Lima con Hotel.
- Desde las abscisas K0+240 a K0+390 se debe iniciar el fresado de 13 cm a fin de determinar las patologías presentes e iniciar la toma de nucleos si se requiere. Esta actividad no se puede iniciar hasta que se realice el movimiento del cerramiento, contratista se compromete a tener cerramiento instalado la próxima semana.
- Este mes se debe presentar actividad de instalación de asfalto.
- Contratista e interventoría deben presentar acta de mayores y menores cantidades de obra.
- La próxima semana se tiene reunión con el ANLA.
- Interventoría solicita al contratista presentar plan de mantenimiento de zona de nivelación.
- Interventoría reitera que se debe realizar el retiro de la basura ubicada en calle de rodaje Lima del contrato anterior.

2.2 Viaducto:

- Contratista indica que se están presentando asentamientos de aprox. 2 -1/2 cm, por lo que se deberá ajustar la rasante con la mezcla asfáltica.
- Contratista comunica que para marzo se tendrá construida la losa superior y en abril se inician trabajos de construcción de muros de tierra ramada y excavación dentro/lateral del viaducto.
- Contratista debe presentar plan de manejo de tráfico y plan de seguridad operacional durante la etapa de excavación del K0+410 a K0+450.

2.3 Redes eléctricas:

- El día de ayer se realizó reunión entre OPAIN, Codensa, Interventoría y Contratista en donde Codensa indicó las actividades a realizar y el procedimiento que se llevará a cabo, para esto OPAIN indicó que el personal que vaya a realizar esta actividad en el carné debe tener acceso a Perímetro y Plataforma.
- Plan de contingencia: Contratista presentó a OPAIN el plan de contingencia, en el cual OPAIN da aval a las actividades a realizar (limpieza de túnel, retiro de válvulas existentes, construcción de cárcamos -CV2 y CV3-) de igual forma este procedimiento se debe oficializar con OPAIN lo más pronto posible para evitar atrasos en el inicio de las actividades.
- Se debe presentar plan de manejo de aguas en tunell liner para evitar afectación a redes instaladas.
- Interventoría solicita ingreso de más personal operativo a fin de dar avance a la obra.

2.4 Contractual:

- Modificatorio: contratista presentará la solicitud del modificatorio de contrato a más tardar el viernes 14 de enero de 2022.
- Otrosí 24: se debe presentar las actas que establece el contrato para iniciar la intervención de las obras.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 11			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 4

2.5 Otros

- Interventoría reitera que se debe realizar la limpieza de vías de servicio e indica que debe presentar plan de mantenimiento.





Finaliza la reunión.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Presentar el diseño geométrico/geotécnico definitivo y ubicación de las ayudas visuales de la intersección de Lima con Alfa.	Conytrac	-
2	Iniciar el fresado de 13 cm	Conytrac	Enero 2022
3	Radicación de plan de mantenimiento de zona de nivelación	Conytrac	-
4	Presentación de plan de manejo de tráfico y plan de seguridad operacional, enfocado en excavación del viaducto	Conytrac	-
5.	Plan de contingencia	Conytrac	-
6.	Realizar una charla de seguridad aeroportuaria	Conytrac / Interventoría	19 ene 2022
7.	Acta de mayores y menores cantidades de obra	Conytrac / Interventoría	-
8.	Modificadorio	Conytrac / Interventoría	14 ene 2022
9.	Se debe instalar pavimento	Conytrac	Enero 2022

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 12 días del mes de enero de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Carlos Mauricio Guevara B.	Supervisor de contrato	
Ing. Ricardo Muñoz	Director de obra CONYTRAC	
Ing. Dario Naranjo	Director Interventoría Ecodorado	
Ing. Giovanni Bernal	Residente de interventoría Ecodorado	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA 11




Principio de procedencia:
xxxx.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 4 de 4

Ing. Austin Sierra	Residente de interventoría Ecodorado	
Ing. Norella Galvis	Especialista ambiental de interventoría Ecodorado	
Ing. Malben Vargas	Ing. SISOMA de interventoría Ecodorado	
Ing. Paula Orjuela	Ing. de apoyo de interventoría Ecodorado	