

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 26			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA: 26

ÁREA:	Infraestructura aeroportuaria	PROCESO:	Contrato 20001188 H4 / 20001219		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Seguimiento de obra				
LUGAR:	Campamento calle Lima – Contratista de obra				
FECHA:	08/03/2022	HORA INICIO:	14:00	HORA FINAL:	16:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento de obra.

1. AGENDA
Orden del Día:
1. Temas a tratar.

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se realiza comité de seguimiento de contrato por plataforma Teams, con la asistencia de quienes firman líneas abajo, en donde se tratan los siguientes temas: 1. Solicitud de prórroga: Contratista e Interventoría realizan solicitud de prórroga del contrato hasta el 15 de diciembre del 2022. La Entidad indica que recibió radicado de solicitud e iniciará revisión del mismo. 2. Corte de obra: la Entidad recuerda que el corte está para el día 20 de Marzo. 3. Tramo de prueba: contratista e interventoría se reunieron el día 4 de marzo de 2022, en donde se revisó el procedimiento a realizar en el tramo de prueba de acuerdo a propuesta inicial presentada por Conytrac. El día de hoy, Contratista de obra indica que hará cambios a la propuesta anteriormente presentada, para esto Interventoría estará a la espera de dicha entrega, hasta tanto se cancela actividad de instalación de tramo de prueba de primera capa de base asfáltica P-403. 4. A la fecha se tiene un avance de ejecución de la obra de un 28.70% y se evidencia un atraso, de acuerdo con lo programación inicial, del 3.59%. 5. Plan de contingencia: continua instalación de tubería y en obra se tiene los fran-tank, como actividades previas al plan de contingencia.

(Handwritten signature)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 26			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2

6. PMT: Interventoría está a la espera de la entrega de la modificación del PMT. La Entidad indica que el mismo se debe socializar con la población que se verá afectada por la obra.
7. La Entidad indica que los días martes a las 15:00 horas se tendrá comité técnico entre la Entidad, Interventoría y Obra.




Finaliza la reunión.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 05 días del mes de marzo de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Mauricio Guevara	Supervisor del contrato AERONAUTICA	
Ing. Stivinson Martinez	Apoyo a la supervisión AERONAUTICA	
Ing. Dario Naranjo	Director Interventoría Ecodorado	
Ing. Austin Sierra	Residente de obra Ecodorado	
Ing. Ricardo Muñoz	Director de obra CONYTRAC	