

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 35			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA: 35

ÁREA:	Infraestructura aeroportuaria		PROCESO:	Contrato 20001188 H4 / 20001219	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Seguimiento al contrato				
LUGAR:	Campamento calle Lima – Interventoría				
FECHA:	18/04/2022	HORA INICIO:	14:30	HORA FINAL:	15:30
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Temas a tratar.

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento de Interventoría: director de Interventoría (Ing. Darío Naranjo) y director de obra (Ing. Ricardo Muñoz) en donde se revisaron los siguientes temas: 1. ANTICIPO: Interventoría expone que está a la espera de que Contratista de obra subsane las observaciones del Anticipo No. 3 y en cuanto al Anticipo No. 4, aún está en revisión por parte de Interventoría. 2. CALLE DE RODAJE a) Diseños: Interventoría indica que los diseños geométricos y de pavimentos de zona 1, 2 y 3 tienen visto bueno, sin embargo, zona 4 tiene observaciones, para esto hará llegar a contratista comunicado formal de lo anterior expuesto. Contratista de obra expresa que presentará propuesta de diseño de las franjas de las zonas aledañas a la calle de rodaje en Zona 1. De igual forma, se programa mesa de trabajo para el día miércoles 20 de abril a las 14:00 horas para evaluación del diseño de franjas de zona 1 y balanceo del presupuesto.



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 35			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 3

Contratista de obra manifiesta que, por problemas en el suministro de la emulsión se debe reprogramar la instalación de emulsión asfáltica, Interventoría expresa que antes de instalar la emulsión asfáltica se debe nivelar y tomar densidades nuevamente debido a que durante semana santa aumentaron las lluvias.

b) Control de asentamiento:

Interventoría expone que se le ha enviado a la supervisión el informe de control de asentamientos de la base asfáltica instalada recientemente.

c) Señalización:

- Pintura provisional: Interventoría manifiesta que contratista de obra debe presentar impacto presupuestal de la instalación de pintura provisional.
- Ayudas visuales: se han adelantado trabajos referentes al cambio de bases de balizas ubicadas en intersección de Lima con Hotel, durante estos trabajos Contratista de obra expone que se revisó el estado de comunicación de las luminarias ubicadas en el costado oriental de Lima con Hotel en donde se identificó que hace falta realizar el ranurado y cableado de las mismas, para esto se debe esperar nuevamente al cierre de pista sur.
- NP: Pendiente por entrega a Interventoría el presupuesto de canalización de la red de media tensión

3. PMT:

- PMT (etapa de operación): contratista de obra enviará lineamiento de cerramiento nuevo de calle Lima para evaluación de interventoría.
- Control de paso al lado aire: contratista de obra expresa que se realizó evaluación y propone que el paso al lado aire por calle Lima se haga con paleteros.
- PMT (etapa de construcción): Interventoría manifiesta que se hizo entrega de PMT a la AEROCIVIL, sin embargo, espera programar mesa de trabajo para socialización del mismo con la AEROCIVIL, OPAIN y la comunidad aeroportuaria.

4. PLAN DE CONTINGENCIA:

- Contratista de obra indica que OPAIN no aprobó póliza de responsabilidad civil enviada por Conytrac, posterior a esto envió una nueva póliza y está a la espera de respuesta por parte de OPAIN para poder iniciar con la fase 1 (uno) del Plan de Contingencia.
- NP: Contratista de obra expresa que enviará para evaluación de Interventoría, la modificación presupuestal y estudio técnico del plan de contingencia por cambio de caudal de diseño de 40 lps a 75 lps.

5. VARIOS:

- Precio de acero: contratista de obra solicita información sobre el avance de la aprobación del ajuste del precio del acero, ante lo cual Interventoría manifiesta que esta solicitud está en revisión por parte de la AEROCIVIL.

Ante esto, contratista de obra manifiesta que recibió respuesta de modificatorio No.2 para firma por parte de Conytrac, sin embargo, en el mismo no se da respuesta de todas las solicitudes (prorroga, precio del acero) para lo cual, envió un comunicado a la AEROCIVIL solicitando información sobre las demás modificaciones que se requieren, de lo anterior, contratista está a la espera de respuesta a este comunicado.



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 35			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 3

- Interventoría solicita a contratista se tramite NP's de accesorios para plan de contingencia, ante lo cual Contratista de obra indica que en el transcurso de la semana radicará formalmente la solicitud.


Fin de la reunión

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 18 días del mes de abril de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Darío Naranjo	Director de Interventoría ECODORADO	
Ing. Ricardo Muñoz	Director de obra CONYTRAC	