

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 57			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 6

NUMERO DE ACTA: 57

ÁREA:	Infraestructura Aeroportuaria	PROCESO:	20001188 H4 de 2021	
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA- ANI			
LUGAR:	CAMPAMENTO CALLE LIMA			
FECHA:	17/08/2022	HORA INICIO:	2:30pm	HORA FINAL: 3:30pm
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes			

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento los firmantes en la presente acta, donde se revisaron los siguientes temas: • Se realiza la lectura del acta anterior y los puntos pendientes. 1. FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO Se mantiene la fecha de finalización a 15 de diciembre contractualmente, la interventoría menciona que se tiene un atraso que supera el 3% y se esta realizando el requerimiento a la luz del manual de contratación al contratista, pero se evidencia que están respondiendo a las solicitudes realizadas y se podrían nivelar el mes próximo. El contratista menciona que básicamente que las actividades de retraso son en mezcla asfáltica y ayudas visuales, pero que son actividades que se pueden ejecutar de forma rápida, a lo cual menciona que se ha avanzado bastante en el tema y tiene un plan de acción para minimizar el atraso.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 57			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 6

2. BOMBA EBAR

El contratista menciona que ya se realizó el proceso de adquisición según la cotización enviada por OPAIN, que aproximadamente en unos 15 días se estaría recibiendo.

La interventoría menciona que el contratista instalara la bomba con el proveedor que indico OPAIN y ese mismo proveedor entregara la garantía sobre la instalación de esta.

✓ OPAIN solicita que se avise con tiempo la instalación de la Bomba para realizar acompañamiento.

3. POZOS DE INSPECCION EBAR NORTE

OPAIN menciona que se envió información acerca de los pozos EBAR, los planos Asbuilt con la información de los pozos.

La interventoría menciona que sobre el requerimiento copiado a la Aerocivil y a la interventoría, se le remitió al contratista, a lo cual el contratista expreso formalmente que sobre las redes húmedas que estarán en la zona del proyecto (3 pozos) ejecutaran las actividades de reparación o nivelación, razón por la cual solicitaron información complementaria, la cual no se encontró adjunta a la comunicación.

OPAIN menciona que los planos contenían las COTAS y la información necesaria correspondiente a cada pozo.

→ Interventoría menciona que se encuentra en gestión y que el contratista realizara las reparaciones de los pozos.

4. ACTA VERIFICACION HITO 8

Interventoría menciona que se realizó una evaluación en conjunto con el contratista de la pertinencia y reparaciones de esas redes a la luz de la vinculación contractual con la Aerocivil, evaluando el alcance del contrato, teniendo en cuenta que no hace parte del alcance del contrato actual para la reparación de los daños.

→ La interventoría menciona que a la luz del contrato se dará respuesta a la Aerocivil y a la ANI con copia a OPAIN sobre la afectación de redes secas, teniendo en cuenta que dentro del contrato y presupuesto no están previstas dichas reparaciones.

5. POZOS DEL EJERCITO

→ Aerocivil menciona que ya se subsano el tema de los pozos, a lo cual OPAIN solicita se realice un oficio contestando la subsanación de dichos pozos.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA C – 57

Principio de procedencia:
xxxx.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 3 de 6

6. Temas ambientales

Se hace lectura del acta anterior de fecha 07 de julio de 2022, en lo referente con los temas ambientales, para finalmente indicar de los compromisos establecidos, lo siguiente:

Cierre de la ANLA

Al respecto se indica que estaba el compromiso del envío del informe final de cierre ante la ANLA, apenas se tenga. A lo cual el Jefe Ambiental Fredy Alejandro Sanabria Amórtegui del Concesionario OPAIN, indica que en el momento en el que se desarrolla el comité, las profesionales de OPAIN, Conytrac y Ecodorado, se encuentran reunidas por temas de elaboración de ICA, sin embargo, expresa que tiene conocimiento que el informe de cierre ya se realizó, y que quedaría pendiente que la Aerocivil también remita la contingencia a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, a la luz del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, siendo un requerimiento de la CAR, el envío del radicado del informe final de cierre ante la ANLA.

Restauración zonas del Plan de Contingencia:

En cuanto al compromiso establecido en el acta anterior al referente, es decir: el Contratista se compromete a entregar la restauración de estas zonas aproximadamente en 1 mes. El director de obra de Conytrac Ricardo Muñoz, indica que ese tema ya está en ejecución.

El jefe Ambiental de OPAIN menciona que, al respecto, se debe registrar las actividades en la ficha del Plan de Manejo Ambiental, la que se refiere a revegetalización, para que se entregue en las mismas condiciones.

Igualmente interviene el jefe de Ingeniería Cesar Hernández, indicando que en el comité está entregando las actas de vecindad y que con esto quedaría pendiente de programar los recorridos para revisar la zona y comenzar con el cierre de algunas actas, no solo con la de esa zona, sino también la que comprende el Plan de Contingencia y la PTAR, dado que no se van a desarrollar más actividades allí y que el plan de contingencia ya se levantó.

El funcionario de la ANI pregunta cuando se cumple el mes establecido en el compromiso, a lo cual la Interventoría responde que ya se cumplió el 07 de agosto de 2022, y el director de Obra de Conytrac explica que a la fecha se realizó el retiro de los llenos para ubicar los FRAC TANK y solo queda pendiente la recuperación de la cobertura vegetal.

La residente de Interventoría Paola Silva informa que el 08 de agosto se hizo un recorrido con la Ing. Jenny y sus colaboradores para hacer una preentrega, mirar las áreas y generar las observaciones, por tanto, está en curso, la terminación de entrega de esta zona.

El funcionario de la ANI, consulta cual es el tiempo para cerrar el tema, a lo cual el director de obra de Conytrac dice que el tiempo estimado es de un mes más con la revegetalización, para entregar el área; estableciéndose con ello, el 7 de septiembre de 2022 como fecha límite de este compromiso.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 57			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 4 de 6

Acta de vecindad

→ En referencia con la entrega o devolución de las actas físicas con las firmas originales por parte de OPAIN, el jefe de Ingeniería de OPAIN enuncia que hace entrega de las actas de vecindad firmadas por OPAIN, y que lo que procede, es la firma por parte del Supervisor del Contrato de Aerocivil.

7. OTROSI 24 - ENTREGA PLANOS ASBUILT

→ La interventoría menciona que se le solicito al contratista una complementación con los manuales de operación y mantenimiento de las redes húmedas, y se encuentra a la espera de la entrega de estos para ser radicados a la entidad.

FORMATO PLANOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD:

ANI menciona que se tenía el compromiso por parte de interventoría y contratista como se realizara la entrega de los planos en cuanto a los formatos.

→ Se acuerda entre las partes que los planos Asbuilt, planes de mantenimiento, fichas técnicas y demás documentación del proyecto se entregará con el formato de CONYTRAC como un anexo y quien revisa será OPAIN.

OPAIN se compromete a enviar un correo al contratista e interventoría solicitando y especificando como requiere sea entregada la documentación final del proyecto.

8. ADECUACIONES PLATAFORMA FUERZAS MILITARES

ANI pregunta a la Aerocivil en qué estado se encuentra el proceso sobre las obras de adecuación a nivel de planificación para obras de plataforma de las fuerzas militares, a lo cual menciona si se tiene pensado incluir en el contrato o que se realizara respecto al tema.

Interventoría menciona que, respecto a esas obras, el contratista solicito a OPAIN los planos de diseños de la plataforma para proyectar unas canalizaciones conforme a lo que se construirá ahí, información que se recibió y fue incorporada por parte del contratista a los diseños y se encuentra en construcción la cual inicio la presente semana.

→ La interventoría se compromete a enviar la ingeniería de diseño y los planos Asbuilt de las actividades mencionadas anteriormente.




FIN DE LA REUNION

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 57			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 5 de 6

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1			
2			
3			
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 17 días del mes de Agosto de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Dario Navarro Torres	Director Interactivo	
Jhon Nolas Pardo	Ing. Relaciones	Jhon Nolas
Jenny Andrade Suárez	Coordinador Ambiental	
Jose Al. Restrepo Arce.	Coordinador Vías	
Laura Moreno Gómez	Jefe Investigación	
Alejandro Sonabina Amortegui	Jefe Ambiental	Alejandro
Paola Silva Cárdenas	Ing. Redes Húmedas	
Petrus De Castro	Prof. Perinatología	Petrus



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA C - 57

Principio de procedencia:
xxxx.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 6 de 6

Nombre completo	Cargo	Firma
Edson Guevarra	Exp. Coord.	
Nicolás Cortés G.	Contratista	Nicolás Cortés G.
Yique Abel Ruiz Alvarado	Contratista	
Edo Alfonso G. Hernandez	Interventor	
Juan David Ojeda M.	Interventor OPAIN	
Carlos M. Guevara B.	Supervisor.	
Stinson Martinez G.	Apoyo a la Supervisión	Stinson Martinez
Norella Ojeda Méndez	Ing. Ambiental Ejecutor	
Ricardo Muñoz	Dir. obra	