

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA N° 60			
Principio de procedencia: XXXX.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA: 60

ÁREA:	Infraestructura	PROCESO:	20001188H4 de 2021		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Seguimiento Temas Eléctricos obra Calle LIMA.				
LUGAR:	Campamento de obra Calle LIMA				
FECHA:	30/08/2022	HORA INICIO:	11:00	HORA FINAL:	12:10
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento a los temas eléctricos de la obra Calle LIMA.

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas a tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
* Socialización de labores en el costado Norte de la Calle HOTEL entre H3 y LIMA. Se realizará el inicio de la excavación y construcción de las cajas CL 2 a CL 7 el día 06 de Septiembre de 2022. * Entrega de la información de los letreros o Avisos el día de hoy 30/08/2022 por parte de AIRAVATA. * El formato de solicitud de extensión del NOTAM actual será enviado el día 30/08/2022 por parte de AIRAVATA. La extensión se solicitará hasta el día 31 de Octubre.



AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA 60

Principio de procedencia:
XXXX.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 2 de 3

* La señalización de la excavación de las cajas se realizará con barreras de señalización (maletines) con su respectiva luz de obstrucción. El período de tiempo promedio en el cual se encuentra la excavación abierta es de 7 días por caja. Las barreras deberán contar con peso para evitar su fácil remoción.

* Se indicó el avance en la construcción de las cajas de paso eléctricas ubicadas en el costado occidental de la calle LIMA entre las abscisas K0+580 a la K0+970

* Se reiteró la necesidad al contratista CONYTRAC y al personal de AIRAVATA la realización de las reparaciones definitivas para los circuitos afectados el día 12/08/2022 durante las labores en la calle HOTEL.

77





Q

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA N° 60			
Principio de procedencia: XXXX_001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 3

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega de la información de los avisos solicitada por la Aerocivil.	AIRAVATA-CONYTRAC	30/08/2022
2	Envío del Formulario solicitud de extensión del NOTAM calle HOTEL	AIRAVATA-CONYTRAC	30/08/2022
3	7		7
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de agosto de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ricardo Muñoz	Director de obra CONYTRAC	
Guillermo Aguirre	Ingeniero Civil	
Didier Suarez	AIRAVATA	
German Palacios	AIRAVATA	
Dario Naranjo	Director de la Interventoría	
Rayner Ortiz	Ingeniero Residente Eléctrico Ecodurao	