

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 62			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA: 62

ÁREA:	Infraestructura Aeroportuaria		PROCESO:	20001188 H4 de 2021	
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA				
LUGAR:	CAMPAMENTO CALLE LIMA				
FECHA:	06/09/2022	HORA INICIO:	3:40 pm	HORA FINAL:	04:00 pm
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento los firmantes en la presente acta, donde se revisaron los siguientes temas:
1. ENTREGA ELEMENTO AL ALMACEN
Omar castillo realizo visita y revisión de los accesorios que se entregaran a la entidad, los cuales son:
• Accesorios Hidráulicos • Inventario de Acero • Accesorios eléctricos

11



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA C – 62

Principio de procedencia:
XXXX.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 2 de 3

Contratista e interventoría entregaran a la supervisión las actas de inventario para continuar con el trámite.

2. Reunión el día 07 de septiembre de 2022 a las 3:00 pm con Seguridad Aeroportuaria OPAIN, en la cual se realizará socialización de los cerramientos finales con el proyecto CALLE LIMA.

3. CALLE DE RODAJE

La supervisión reitera que se deben adelantar actividades antes de la temporada invernal, teniendo en cuenta que esto retrasaría las actividades significativamente, sugiere la posibilidad de realizar trabajos paralelos para avanzar y disminuir los atrasos.

La interventoría menciona que se debe terminar de conformar y comenzar la entrega de franjas de seguridad.

El contratista menciona que ha incrementado la planta de personal para avanzar en las actividades.

La supervisión solicita se retire el material de escombros que se encuentre sobre la calle de rodaje y sugiere que se debe comenzar a despejar para entrega.

El contratista menciona que durante septiembre se realizarán renivelaciones y se tiene como actividad final la instalación de carpeta asfáltica para mediados de octubre.

La supervisión menciona que se aprobó la plantilla de las ayudas visuales para lado aire, sin embargo, se enviara el formato para la firma de la entidad.

- **La supervisión solicita el concepto de el especialista Geométrico sobre el ancho de la franja sobre el viaducto.**
- **La supervisión solicita que el especialista en pavimentos emita un concepto respecto a la carpeta asfáltica instalada.**

FIN DE LA REUNION

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	La supervisión solicita el concepto de el especialista Geométrico sobre el ancho de la franja sobre el viaducto.	CONYTRAC	Sept -09- 22.



2

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 62			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 3

2	La supervisión solicita que el especialista en pavimentos emita un concepto respecto a la carpeta asfáltica instalada.	CONYTRAC	Sept-09-22
3			
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 06 días del mes de septiembre de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Carlos A. Guevara B	Supervisor.	
Ricardo Muñoz	Director Obra	
Dario Nolasco	Directo Intervención	