

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 76.			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:		PROCESO:	20001188 H4 de 2021		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Observaciones a Ingeniería Componente Eléctrico SIE. Deprimido				
LUGAR:					
FECHA:	03/11/2022	HORA INICIO:	14:05	HORA FINAL:	15:45
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Solicitar al contratista la subsanación a las observaciones a la Ingeniería del componente eléctrico de la subestación del Deprimido calle LIMA.

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento los firmantes en la presente acta, donde se revisaron los siguientes temas: • Se le expusieron las observaciones al contratista respecto a la Ingeniería entregada para el componente eléctrico de la subestación del Deprimido Calle LIMA, entregada por CONYTRAC respondiendo al Oficio ECDORADO-S-490-22. • Se reitero la necesidad de presentar los NP de manera urgente con sus respectivas justificaciones. • El contratista CONYTRAC y también los subcontratistas de AIRAVATA se comprometen a entregar la información solicitada para el



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA C - 76.

Principio de procedencia:
xxxx.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 2 de 3

componente eléctrico de la Ingeniería de la subestación del Deprimido de la calle LIMA, el día Sábado 05 de Noviembre en horas de la mañana.

- Personal de AIRAVATA informa la solicitud por parte de los funcionarios Juan Carlos Mancera y Omar Egteves respecto a la inclusión de 2 interruptores extras en la celda de B.T. que será instalada en la subestación Nueva Torre y también la solicitud de incluir 3 avisos nuevos para el proyecto de la calle LIMA. El supervisor del contrato Ing. Mauricio Guevara indica que se deben atender dichas solicitudes.
- AIRAVATA nos informa que la celda SIVACON de marca SIEMENS se tardaría 12 semanas en fabricación por tal motivo se encuentran en la búsqueda de otro proveedor para la fabricación y entrega de la celda en ~~un~~ lapso de tiempo menor con el fin de cumplir con la fecha de entrega del proyecto.



ACTA C - 76.

Principio de procedencia:
xxxx.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 3 de 3

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega de la Ingeniería con las observaciones subsanadas	CONYTRAL-AIRAVATA	05-11-2022
2	Entrega de los NP con sus respectivas justificaciones	CONYTRAL-AIRAVATA	.
3			
4			

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 03 días del mes de Noviembre de 2022, por los asistentes:

[illegible]