

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 50			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	Infraestructura Aeroportuaria	PROCESO:	20001188 H4 de 2021	
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ SEMANAL OBRA- AEROCIVIL (PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA OBRAS EXTERNAS AL CERRAMIENTO LIMA-ALFA 1)			
LUGAR:	CAMPAMENTO CALLE LIMA			
FECHA:	07/07/2022	HORA INICIO:	11:00am	HORA FINAL:
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes			

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento los firmantes en la presente acta, donde se revisaron los siguientes temas: 1. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA OBRAS EXTERNAS AL CERRAMIENTO LIMA-ALFA 1 2. Se realiza revisión del procedimiento de seguridad para obras externas al cerramiento lima-alfa 1, a lo cual la supervisión solicita se tome las siguientes acciones correctivas: • Control estricto en el acceso en 1 sola puerta • El personal debe estar identificado con su carnet y debe presentar un listado de la herramienta que va a usar, aprobado por el ingeniero residente.

26.1

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 50			
Principio de procedencia: XXXX.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 3

- Se asignará personal fijo para cubrir el servicio, con perfil AVSEC.
- Se reubicará la caseta en el punto de control de acceso.
- El guarda de seguridad deberá realizar su ingreso por el filtro de control de BRAVO 1 y será el encargado de la apertura y cierre del área.
- Teniendo en cuenta que el área de trabajo es sensible, VISE se compromete a mantener un control estricto del personal ejecutando actividades en la misma, cumpliendo con los protocolos de seguridad aeroportuaria.
- Se instalará a partir del 08 de julio de 2022 un punto de control en el costado occidental de la obra.

Se anexa:

- Procedimiento de seguridad para obras externas al cerramiento lima-alfa 1
- Listado de personal para trabajos en lima-alfa 1.

FIN DE LA REUNION

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 07 días del mes de julio de 2022, por los asistentes:

ef. 2.

[Large handwritten X mark]



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA C - 50

Principio de procedencia:
xxxx.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 3 de 3

Nombre completo	Cargo	Firma
Luis Santamaría	Director Uisc	
ANGELA SABOGAL V.	COORDINADOR E.	
Marco Riquelme	SUPA JISCI UISC	
Ricardo Muñoz	Director Obra	
Eluth Sánchez	Res. nt.	
Carlos A. Guevara B	Supervisor	

Anexo 1.

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA OBRAS EXTERNAS AL CERRAMIENTO LIMA – ALFA 1.



1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos de seguridad y control, para el desarrollo de actividades externas al cerramiento existente sobre LIMA-ALFA1.

2. ALCANCE

Aplica para las obras construidas por CONYTRAC dentro del alcance para el tramo Calle Lima del Aeropuerto El Dorado

3. CONDICIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Terminación de la calle de rodaje lima, construcción de Box Culvert (Paso a desnivel) y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional el Dorado.

El proyecto comprende las actividades de Preconstrucción y construcciones necesarias para la culminación de las obras en cuestión, e incluye actividades a apropiar, y/o ajustar, y/o actualizar, y/o complementar si da al lugar, auscultación y aceptación de obras y/o inmuebles por adhesión presentes en la zona del proyecto; construcción de obras nuevas y/o mejoramiento de obras e inmuebles aceptados en la zona del proyecto y puesta en marcha de la infraestructura a intervenir.

En el presente documento se realiza la descripción de los controles de seguridad a establecer, para la reanudación y desarrollo de actividades a ejecutar en los descoles y empalmes de las obras hidráulicas al colector C existente sobre calle de rodaje ALFA 1.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ACTIVIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO – SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

5. EQUIPOS A UTILIZAR

Retrocargador – Canguro compactador –Volqueta Doble Troque – Equipo de termofusión – Mixer.

6. CRITERIOS DE CONTROL.

1. Control de ingreso y salida de personal.
2. Puesto de seguridad permanente.
3. Listado de personal autorizado.
4. Carnetización de personal.
5. Charlas de seguridad operacional y aeroportuaria.

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA OBRAS EXTERNAS AL CERRAMIENTO LIMA – ALFA 1.




7. DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCION DE MANIJAS

A continuación, se realiza presentación de la localización de las zonas a intervenir



Localización cerramientos existentes.



Localización zona de trabajos.

¿Qué?	¿Quién?	¿Cuándo?	¿Dónde?	¿Cómo?	Registro
Apertura de puerta	Personal de seguridad VISE	Antes del inicio de actividades – 7:00 am	Puerta habilitada-cerramiento Norte.	Antes del inicio de actividades personal de seguridad VISE, realizará apertura de la puerta localizada sobre el cerramiento Norte (LIMA-ALFA 1). Se realizará registro de apertura en minuta de registro, y se anotarán observaciones en caso de presentarse.	Bitácora de seguridad

**PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA OBRAS EXTERNAS
AL CERRAMIENTO LIMA – ALFA 1.**



7. DESCRIPCIÓN					
Ingreso de Personal	Personal de seguridad VISE Personal Operativo	7:00 am – Inicio de actividades	Puerta habilitada-cerramiento Norte.	El supervisor de seguridad se establecerá en la puerta de ingreso y autorizará el ingreso del siguiente personal: 1. Personal con carné vigente de CONYTRAC S.A – OPAIN – AERONAUTICA CIVIL o INTERVENTORIA. 2. Personal autorizado mediante listado enviado por la empresa CONYTRAC, al proveedor de servicio de seguridad VISE. 3. Se realizará registro en bitácora de seguridad el ingreso.	Bitácora de seguridad
Desarrollo de actividades.	Personal de seguridad VISE Personal Operativo	7:00 am – 5 pm lunes – sábado 7 am – 3 pm Domingos	Zona de trabajos – Costado Norte.	Una vez se realice ingreso de personal, se ubicarán en la zona de trabajos para el desarrollo de actividades. El supervisor de seguridad realizará cierre de puerta de ingreso, y realizará vigilancia permanente del personal que se encuentra en las zonas de trabajo. Este personal no superará las barreras establecidas con maletines y balizas, en caso de saltar esta norma, se realizará retiro inmediato del área de trabajos. Durante la jornada, en caso de ingreso y salida de maquinaria y equipo se realizará debido registro en portería, y validación de autorización para ingreso.	Bitácora de seguridad
Salida de personal	Personal de seguridad VISE Personal Operativo	5 pm lunes – sábado 3 pm Domingos	Zona de trabajos – Costado Norte.	Se realizará inspección de las condiciones del cerramiento previo a la finalización de actividades. Entre personal operativo y supervisor de seguridad. Se realizará registro de salida de personal. En caso de presentarse observaciones que pongan en riesgo la seguridad aeroportuaria, se realizará atención inmediata. Se realizará registro en bitácora de seguridad las observaciones que requieran atención. O	Bitácora de seguridad

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA OBRAS EXTERNAS AL CERRAMIENTO LIMA – ALFA 1.



7. DESCRIPCIÓN					
				novedad con el personal en su ingreso, desarrollo de actividades o salida.	
Control FOD	Personal Operativo	Durante el desarrollo de Actividades	Zona de trabajos Costado Norte.	Se realizará constante inspección, de que, durante el desarrollo de actividades no se genere FOD, debido a los escombros que se puedan generar por las excavaciones y/o demoliciones que por las actividades se deban desarrollar. En caso de generar acopio con materiales resultantes de excavación o demoliciones, y que por condiciones propias de la actividad no se puedan retirar, estos serán cubiertos y anclados, mitigando la generación de FOD. Al finalizar la jornada de actividades, se realizará limpieza general de la zona de trabajos.	Registro fotográfico.
Charlas y capacitación	Personal operativo y administrativo.			Se realizará capacitación al personal sobre seguridad aeroportuaria y operacional.	Registro de asistencia a capacitaciones

8. CONTROL DE CAMBIOS Y REVISION DOCUMENTO		
VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS REALIZADOS
0	5-07-2022	Creación del documento
Elabora	Revisa	Aprueba
Daniel Ortiz	Ricardo Alberto Muñoz	Franklin Hincapié
Ing. Residente	Director de obra	Gerente de obra

Listado personal Autorizado trabajos LOMA-AHA 1
(CONYTRAC)

Anexo 2.

NOMBRES	CEDULA	EMPRESA
JAIME ANDRES PALACIOS MEJIA	14473274	CONYTRAC
VICTOR ALFONSO MENA PALACIOS	1010139723	CONYTRAC
FELIPE HINESTROZA RIOS	1076018705	CONYTRAC
LUIS FERNANDO RAMIREZ LOPEZ	15957818	CONYTRAC
LUIS JAIR BORRES FIGUEROA	80927677	CONYTRAC
EDER RAFAEL PASCUALES GUILLIN	84071930	CONYTRAC
EDGAR JAVIER VILLA MORENO	13118505380	CONYTRAC
DIEGO ANDRES MORENO MELO	1007847311	CONYTRAC
LUIS ALBERTO SOLANO PEROMO	80437580	CONYTRAC
DOUGLAS HERNANDO GARZON CASTRO	1001277638	CONYTRAC
MILTON BAUTISTA RINCON	79329956	CONYTRAC
LUDWING FERNEL QUIÑONEZ BUENHOMBRE	80440866	CONYTRAC
JAVIER RICARDO CARDENAS DUARTE	1023971895	CONYTRAC
FERNANDO LOPEZ	79261915	CONYTRAC
RONALD ERNESTO TABOADA MOLINA	1124033956	CONYTRAC
EDER LUIS APONTE	84033170	CONYTRAC
JORGE IVAN BEDOYA ESPINAL	71492389	CONYTRAC
HEBERT DE JESUS BEDOYA VELEZ	70810858	CONYTRAC
JESUS DANIELORTIZ TABARES	1036633530	CONYTRAC
JULIO YELEM VELEZ CORREA	98476918	CONYTRAC
ROBERTO ANTONIO RESTREPO ESPINOSA	3370533	CONYTRAC
JAVIER DE JESUS RODRIGUE GUERRA	15508835	CONYTRAC
LUIS FERNANDO CASTILLO MONCADA	1039761107	CONYTRAC
WEIMAR ZEA ORTEGA	70137140	CONYTRAC
RICARDO ALBERTO MUÑOZ	76312109	CONYTRAC
YEDMIS EDUARDO GUTIERREZ HUMOS	86083579	CONYTRAC
DANIRO DE JESUS LONDOÑO AGUDELO	98488894	CONYTRAC
JUAN CARLOS ALFONSO VALENZUELA	80064920	CONYTRAC
VICTOR AMANUEL BELEÑO REINALDY	5048096	CONYTRAC
HAROLD FUTTINICO CAPACHO	1193093949	CONYTRAC
YEIBERT BRAID LEAL GUARNIZO	1019056746	CONYTRAC
YEINS BRAYAMS LEAL GUARNIZO	80186239	CONYTRAC
JOSE ARQUIMEDES ERAZO CORAL	94413992	CONYTRAC
SERGIO IVAN TIBADUIZA BALLESTEROS	1032378780	CONYTRAC
LEIVER ESTIVEN RODRIGUEZ MORALES	1000000755	CONYTRAC
FREDY ANDRES SEPULVEDA DIOSSA	98661567	CONYTRAC
JOSE ALEJANDRO RAMIREZ SALGUERO	93132681	CONYTRAC
FREDY EMILIO LUNA PASSO	80005355	CONYTRAC
FULBIO FELIPE ALVAREZ AMARIS	1047438270	CONYTRAC
JOSE TAIL MENA MENA	80745243	CONYTRAC



CONSORCIO
ECODORADO
NET 001 442 1804

PERSONAL AUTORIZADO INTERVENTORIA PARA INGRESO TRABAJOS CALLE LIMA ALFA 1

INGENIEROS RESIDENTES

ITEM	NOMBRE APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA
1	Darío Naranjo Torres	74379217	Director Obra	ECODORADO
2	Paola Silva Cárdenas	52197499	Especialista en redes	ECODORADO
3	Austin Sierra Rodríguez	7186596	Residente Interventoría	ECODORADO
4	Eliut Sánchez Solano	1098654321	Residente Interventoría	ECODORADO
5	Germán Torres Moreno	79321337	Residente SISOMA	ECODORADO
6	Norella Galvis	38559384	Residente AMBIENTAL	ECODORADO
7	Rayner Ortiz	80005704	Residente Interventoría	ECODORADO

COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

8	Erika Garzón Barreto	1026273067	Residente topografía	ECODORADO
9	Michael Jiménez Ballesteros	1073242746	Residente topografía	ECODORADO
10	Sergio Escandón	1019084529	Cadenero 1	ECODORADO
11	Álvaro Castro De La Rosa	1022337387	Cadenero 1	ECODORADO
12	Andrés Cadena Mora	1014184999	Cadenero 1	ECODORADO
13	Alejandra Cifuentes Enciso	1136885359	Cadenero 1	ECODORADO

INSPECTORES

14	Diego Gutierrez Álvarez	74085157	Inspector	ECODORADO
15	Leonardo Mora Valbuena	1014204208	Inspector	ECODORADO
16	Jorge Pacanchique Medina	79889412	Inspector	ECODORADO