

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 49			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 4

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	Infraestructura Aeroportuaria	PROCESO:	20001188 H4 de 2021	
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ SEMANAL OBRA- AEROCIVIL			
LUGAR:	CAMPAMENTO CALLE LIMA			
FECHA:	01/07/2022	HORA INICIO:	10:00AM	HORA FINAL: 11:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes			

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento los firmantes en la presente acta, donde se revisaron los siguientes temas: RECORRIDO OBRA 1. La supervisión realizó un recorrido a la obra y realiza las siguientes observaciones: Se observan diferentes obras en marcha, adicionalmente se observan diferentes afectaciones futuras que se pueden presentar con el ejército, para lo cual es necesario solicitar una reunión con la entidad para hablar de 4 temas: • Caja de aguas residuales (zona restringida) • Muro de contención en caniles (lado sur)

[Handwritten signature]

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 49			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 4

- Acceso por lado sur
- Lindero occidental del ejercito (oriental CALLE LIMA): Se observa que se puede recuperar el cerramiento existente mediante diferentes trabajos de mantenimiento al mismo.

La supervisión solicita realizar una propuesta para intervención e interferencia con red media de alcantarillado del ejército.

2. CERRAMIENTO LADO OCCIDENTAL CALLE LIMA

La supervisión menciona que se debe plantear solución al traslado del cerramiento existente, teniendo en cuenta que cumpla con la normativa vigente.

Contratista menciona que se debe tener en cuenta temas ambientales entre otros para realizar ese traslado del cerramiento, pero que si se debe realizar para que cumpla la norma.

3. PAVIMENTOS

Se continúan con trabajos en marcha en zonas 2,3 y 4, la interventoría menciona que se observa un atraso en pavimentos teniendo en cuenta las afectaciones del clima, adicional en la instalación de mezcla asfáltica un atraso significativo, teniendo en cuenta a la falta de personal.

A lo cual el contratista menciona que es primordialmente por temas de clima.

Los trabajos de ayudas visuales se encuentran en marcha según programación.

4. SEGURIDAD AEROPORTUARIA

La supervisión menciona que el aeropuerto maneja dos tipos de seguridad, la Operacional (safety) . y seguridad aeroportuaria (security).

Menciona la importancia del manejo de estos dos tipos de seguridad, por lo cual solicita saber cómo se está manejando en temas de security el proyecto Calle Lima por parte del contratista e interventoría.

- Informe de seguridad aeroportuaria (Security)
- La supervisión Solicita entrega del inventario de Acero propiedad de la entidad. (01-07-2022)
- Informe final de plan de contingencia con inventario de accesorios. (01-07-2022)

El contratista solicita se permita realizar una nivelación en la zona de renivelación lado suroccidental (marmolejo).

La supervisión solicito un informe, el cual el contratista manifiesta que fue entregado el día de ayer a la interventoría para revisión.

FIN DE LA REUNION



Handwritten signature and date: 12/3/2

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 49			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 4

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Informe de seguridad aeroportuaria (Security)	CONYTRAC E INTERVENTORIA	05-07-2022.
2	La supervisión Solicita entrega del inventario de Acero propiedad de la entidad. (01-07-2022)	INTERVENTORIA	01-07-2022
	Informe final de plan de contingencia con inventario de accesorios. (01-07-2022)	INTERVENTORIA	01-07-2022

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de julio de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Carlos D. Guevara B.	Supervisor.	
Ricardo Muñoz	Director Obra	
Austin Sierra R	ing residente Ecuador	