



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°	
FECHA:	15/09/2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Villavicencio
COD REGIONAL:	50
REGIONAL	META
CENTRO DE COSTO:	Centro de Industria y Servicios
COD CENTRO DE COSTO:	953210
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO
TIPO DE ENTREGA:	
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5279621
FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	8/08/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	68023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GERKASA S.A.S
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.356.325-5
VALOR TOTAL:	\$60'669.390,04
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIONES DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	
CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	NOMBRE DE RUBRO	CODIGO DE USO	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL
953224 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699011-02	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEDES ACECUADAS- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

LUIS EDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA

N° DE IDENTIFICACIÓN

6403645

CORREO INSTITUCIONAL

lescarraga@sena.edu.co

CARGO

INSTRUCTOR

N° DE CONTACTO

3125860741



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1 DEL 31/08/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LUIS EDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5279621
TIPO DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA
OBJETO:	CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIONES DE PUNTO PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS REGIONAL META.
VALOR:	\$ 151'676.999,00
CONTRATISTA:	GERKASA S.A.S
NIT:	901.356.325-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CISM SEDE GUAYURIBA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/08/2023
FECHA DE INICIO:	11/08/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	18/11/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$151'675.999,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	
PRÓRROGA No x:	No aplica
ADICIÓN No. x:	No aplica



SUSPENSIÓN No. X:	No aplica.
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. PRELIMINARES 1.1 localizacion y replanteo(manual) inc planos 1.2 malla polisombra 80% cubierta (incluye estructura soporte) 1.3 Excavacion manual en material comun (incluye cargue manual y retiro de escombros (5 km) 1.4 demolicion muro 0.25 m (incluye cargue manual y retiro de escombros (5 km))	<p>-Intervencion del punto de atención al ciudadano del CISM, con el cerramiento del sitio donde se realizaran los trabajos.</p> <p>Todas las actividades del Item 1.1 hasta el ítem 1.4 ya fueron realizadas por el contratista de la obra en un 100%.</p>	 



<p>2. ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA</p> <p>2.1 concreto 13.8 mpa (2000 psi) solado, concreto limpieza</p> <p>2.2 concreto zapatas 20.7 mpa (3000 psi) no inc hierro</p> <p>2.3 acero refuerzo figurado 412 mpa (4200 kg/cm², g60</p> <p>2.4 concreto viga cimentacion 20.7 mpa (3000 psi) no inc hierro</p> <p>2.5 columna en concreto 20.7 mpa (3000 psi) no inc hierro</p> <p>2.6 viga aerea en concreto 20.7 mpa (3000 psi) no inc hierro</p> <p>2.7 placa de contrapiso e=0.10 3000 psi-207 mpa, incluye maya</p> <p>2.8 placa entrepiso concreto 20.7 mpa (3000 psi)</p> <p>2.9 alfajia 20.7 mpa (3000 psi) a=-0.25 m, h=0.10 m, 2d1/2+f3/8</p> <p>2.10 muro bloque flexa n°4</p> <p>2.11 muro tolete recocido comun 0.20*0.10*0.06 mortero 1:3 e=0,2(tizon)</p> <p>2.12 concreto escalera. 3000psi</p>	<p>Las actividades de este ítem que ya fueron realizadas por el contratista cumpliendo los requerimientos exigidos por la entidad son: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8. las otras actividades están pendientes para terminación del contratista</p>	 
--	--	--



<p>3. INSTALACIONES SANITARIAS</p> <p>3.1 tubería sanitaria d=4" red int ext pvc</p> <p>3.2 tubería sanitaria d=2" red int ext pvc</p> <p>3.3 tubería sanitaria d=6" red externa pvc</p> <p>3.4 tubería sanitaria d=3" red externa pvc</p> <p>3.5 codo salida en pvc d=2" desague</p> <p>3.6 sifon piso, ducha 3", Incl. rejilla alum anticucara</p> <p>3.7 codo salida en pvc d=4" desague</p> <p>3.8 caja inspeccion 0.50x0.50x0.50 m 20.7 mpa, e=0.07 antifraude</p> <p>3.9 tapa caja inspeccion 0.50x0.50x0.08 m 20.7 mpa</p>	<p>Las actividades de este ítem, se están llevando a cabo cumpliendo la normatividad institucional y la exigencia de las normas vigentes, todos los ítems están en proceso de construcción y todavía no se han ejecutado en su totalidad</p>	
<p>4. INSTALACIONES HIDRAULICAS</p> <p>4.1 red de distribución e impulsión d=1/2" pvc</p> <p>4.2 puntos hidráulicos 1/2"</p> <p>4.3 válvula cortina 1/2" red-white (250 psi)</p> <p>4.4 tee presión 1/2" pvc</p> <p>4.5 codo presión 1/2" pvc</p>	<p>Las actividades de este ítem, se están llevando a cabo cumpliendo la normatividad institucional y la exigencia de las normas vigentes, todos los ítems desde el 4.1 hasta el 4.5 fueron ejecutados en su totalidad</p>	



<p>5. APARATOS SANITARIOS</p> <p>5.1 sanitario blanco</p> <p>5.2 lavamanos de sobreponer inc. griferia y accesorios</p> <p>5.3 juego de incrustaciones blanco</p>	<p>Las actividades de este ítem, se están llevando a cabo cumpliendo la normatividad institucional y la exigencia de las normas vigentes, todos los ítems están en proceso de construcción y todavía no se han ejecutado en su totalidad</p>	
<p>6. PAÑETE, ENCHAPES Y PINTURA</p> <p>6.1 pañete muros interiores mort 1:4 incluye filos y dilataciones e=0,025 mt</p> <p>6.2 pañete muros exterior y culatas mort 1:4 impermeabilizado</p> <p>6.3 estuco plastico</p> <p>6.4 cielo raso placa superboard 8 mm. inc estructura y pintura</p> <p>6.5 pintura vinilo exterior 3 manos h<3m</p> <p>6.6 pintura vinilo tipo 1 s/muro (3 capas)(alta calidad)</p> <p>6.7 sellador hidroprotector fachada t.sika transparente 10 o similar</p>	<p>Las actividades de este ítem, se están llevando a cabo cumpliendo la normatividad institucional y la exigencia de las normas vigentes, todos los ítems están en proceso de construcción y todavía no se han ejecutado en su totalidad</p>	



<p>. 7. PISOS</p> <p>7.1 afinado pisos mortero 1:4, e=50 mm</p> <p>7.2 piso en ceramica liso 32*32 linea fortaleza</p> <p>7.3 anden en concreto 20.7 mpa (e=0.10mts).</p> <p>7.4 guardaescoba ceramica tipo pompeii h = 10 cm. . color según diseño (incluye boquilla y mortero de pega.</p>	<p>Las actividades de este ítem, se están llevando a cabo cumpliendo la normatividad institucional y la exigencia de las normas vigentes, todos los ítems están en proceso de construcción y todavía no se han ejecutado en su totalidad</p>	
<p>8. PUERTAS, VENTANAS Y ACCESORIOS</p> <p>8.1 suministro e instalacion puerta tablero corrido, incluye marco, cerradura lamina coll rolled cal 20; 2x0.8 m</p> <p>8.2 suministro e instalacion puerta aluminio sistema bisagra, con vidrio 4mm</p> <p>8.3 suministro e instalacion ventana aluminio corredizo, con vidrio 4 mm</p> <p>8.4 divisiones aluminio con vidrio 4 mm</p>	<p>Las actividades de este ítem, se están llevando a cabo cumpliendo la normatividad institucional y la exigencia de las normas vigentes, todos los ítems están en proceso de construcción y todavía no se han ejecutado en su totalidad</p>	
<p>9. ELECTRICOS</p> <p>9.1 salida de lampara 110 v l= 6m</p> <p>9.2 salida interruptor sencillo</p> <p>9.3 suministro e instalación de sensor de movimiento</p>	<p>Las actividades de este ítem, se están llevando a cabo cumpliendo la normatividad institucional y la exigencia de las normas vigentes, todos los ítems están en proceso de construcción y todavía no</p>	



<p>9.4 "suministro e instalación de luminaria led cuadrada de 40w"</p> <p>9.5 luminaria led bala 30w nw unv</p> <p>9.6 luminaria led aplique slim rd 36w dl mv</p> <p>9.7 salida tomacorriente normal</p> <p>9.8 salida para toma corriente doble con polo a tierra</p> <p>9.9 salida tomacorri bifa 220v h=1.4m inc.tub1/2 y ac</p> <p>9.10 salida tomacorriente especial ups (1000 w)</p> <p>9.11 tablero bifasico de 4 circuitos inc breaker certificado retie</p> <p>9.12 tablero bifasico de 8 circuitos 125a c/puerta</p> <p>9.13 interruptor automatico de 1X20A</p> <p>9.14 suma inst cable cu ais600v#8 circ alim-lum3f+1n+1t</p> <p>9.15 banco de ductos según la norma cs207 2 x diam 2" pvc tipo db (uso pesado)</p> <p>9.16 construcción camara de inspeccion tipo cs 274</p> <p>9.17 Gabinete Rack De Piso Gbp17ru60 Puerta Metalica 90x60x60</p> <p>9.18 cable cat 6a utp 500mhz 10g 4x2x23awg</p> <p>9.19 salida de datos doble categoria 6</p>	<p>se han ejecutado en su totalidad</p>	
---	--	--



<p>9.20 switch 12 puertos 10/100mbps</p> <p>9.21 pach panel 12 puertos cat 6</p> <p>9.22 "pach cord cat. 6a azules para el sistema de datos de 5 ft</p> <p>9.23 organizador de cable horizontal</p> <p>9.24 incluye accesorios para instalación de red electrica que cumpla con la norma retie</p>		
<p>10. AIRE ACONDICIONADO</p> <p>10.1 sum e inst aire acondicionado minisplit 24.000 btu</p>	<p>Esta actividad no ha sido realizada por el contratista</p>	
<p>11. DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE</p> <p>11.1 demolicion piso en concreto simple (incluye cargue manual y retiro de escombros 5 km)</p> <p>11.2 demolicion muro 0.15 m (incluye cargue manual y retiro de escombros 5 km)</p> <p>11.3 desmonte retiro cubierta teja (incluye cargue manual y retiro de escombros 5 km)</p> <p>11.4 desmonte marcos y puertas metalicas (incluye</p>	<p>-Intervencion del punto de atención al ciudadano del CISM, con el cerramiento del sitio donde se realizaran los trabajos y las demoliciones y desmonte para poder realizar la adecuación del espacio intervenido</p> <p>Todas las actividades del Item 11.1 hasta el ítem 11.7 ya fueron realizadas por el contratista de la obra en un 100%.</p>	



cargue manual y retiro de escombros 5 km) 11.5 desmonte ventanas metalicas (incluye cargue manual y retiro de escombros 5 km) 11.6 desmonte aparatos sanitarios (incluye cargue manual y retiro de escombros 5 km) 11.7 desmonte cielo raso en lamina liviana (incluye cargue manual y retiro de escombros 5 km)		
--	--	--

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
13/09/2023	FVE 78	\$151'676.999	\$60'669.390,04	\$91'007.608,96		33	40




OBSERVACIONES

**LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO 5279621 HASTA EL MOMENTO
VAN EN UN 40% DE EJECUCION**

Elaboró: LUIS EDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA INSTRUCTOR DE CONSTRUCCIONES

.Revisó: *Nombre, cargo.*



HISTÓRICO DE PAGOS						
CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES						
CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR	
				\$ 0,00	\$ 0,00	
				\$ 0,00	\$ 0,00	
				\$ 0,00	\$ 0,00	
				\$ 0,00	\$ 0,00	
				\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL PAGADO	0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE						
CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
	\$ 60.669.391,39		\$ 0,00			
TOTAL EJECUTADO	\$ 60.669.391,39	40%	\$ 0,00			
CONTROL CONTABLE						
CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
-	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00			
-	\$908.367,54	\$ 59.761.022,50	\$60.669.390,04			
TOTAL PAGADO	\$908.367,54	\$ 59.761.022,50	\$60.669.390,04			
MOBILIARIO						
NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN		TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN		VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN	
OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.						
FIRMAS:						
SUPERVISOR (NOMBRE)	LUIS EDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA			PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)		
CEDULA DE CIUDADANIA	6403645			CEDULA DE CIUDADANIA		