



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Final de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1419 - CAS-OAJ-CDPSP-0862-2023 de 2023-06-22 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

Yopal, 09 de Octubre del 2023.

Doctor(a)

SULMA ORIANA LOPEZ CASTELLANOS

DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE PROGRAMACIÓN

Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1419 - CAS-OAJ-CDPSP-0862-2023 de 2023-06-22.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 23/09/2023 hasta 07/10/2023.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (3) MESES Y Quince (15) DIAS

3. FECHA DE INICIO: 2023-06-23

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-10-07

5. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-10-07

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$17.592.960,00 M.L.C.

9. ADICIONES: \$0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$17.592.960,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Final de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1419 - CAS-OAJ-CDPSP-0862-2023 de 2023-06-22 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

Hasta la fecha 07/10/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1419 presenta una ejecución del 100% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$17.592.960,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$17.592.960,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$5.026.560,00	\$0,00	\$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 2	\$5.026.560,00	\$0,00	\$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 3	\$5.026.560,00	\$0,00	\$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	\$2.513.280,00	\$0,00	\$2.513.280,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00		
TOTAL	\$17.592.960,00	\$0,00	\$17.592.960,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: \$2.513.280,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Revisar y verificar los documentos que hacen parte del componente técnico de los diferentes proyectos de inversión pertenecientes al sector de Minas y Energía en el proyecto estratégico: Construcción y ampliación de la infraestructura de gas natural en el área urbana y rural del departamento de Casanare. 2. Emitir concepto técnico al componente presupuestal de los diferentes proyectos de inversión pertenecientes al sector de Minas y Energía en el proyecto estratégico : Construcción y ampliación de la infraestructura de gas natural en el área urbana y rural del departamento de Casanare. 3. Realizar revisión al componente técnico y económico de los estudios inherentes para lograr los productos de plan de desarrollo derivados de los proyectos de inversión. 4. Presentar informe mensual de la ejecución de las actividades del contrato. 5. Las demás actividades que disponga el supervisor y que sean aplicables al desarrollo del objeto del contrato

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
** Durante este periodo se realizó revisión al componente técnico del proyecto radicado No. 20230624-80296: "AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS BANQUETAS Y LA COLMENA, DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" , se adelantó mesa técnica para socializar los ajustes realizados al formulador/diseñador OSCAR JAVIER LETRADO ESTEVEZ. Se levantó la respectiva acta de revisión como soporte de la actividad.	100	5
* Durante este periodo se realizó revisión al componente técnico del proyecto radicado No. 20220222-4812: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA GUINEO-EL GUAIMARO-LA ESMERALDA MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE" en su componente gas (actividades preliminares de traslado de red existente), se adelantó mesa técnica para socializar los ajustes realizados al formulador/diseñador ELKIN VERDUGO LOZANO. Se levantó la respectiva acta de revisión como soporte de la actividad.	100	5
* Se presenta informe del cuarto período de actividades, correspondiente a quince (15) días, enmarcadas dentro del objeto contractual y las demás asignadas por el supervisor del contrato (Ingeniera Sulma Oriana López Castellanos-Directora Técnica de Programación de la Secretaría de Infraestructura Departamental).	100	4



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Final de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1419 - CAS-OAJ-CDPSP-0862-2023 de 2023-06-22 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

SULMA ORIANA LOPEZ CASTELLANOS
Supervisor(a)

V.ºB.º: _____