



ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5195049 DE 2023

CONTRATO No. :CO1.PCCNTR 5195049 DE 2023

MODALIDAD DE SELECCIÓN :MINIMA CUANTIA

PROCESO DE: CONTRATACIÓN No :MC021 DE 2023

OBJETO :CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO – META, EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS INSTALACIONES SEDE TRIBUNAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

LOCALIZACIÓN :TRIBUNAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE UBICADO EN LA CALLE 10 N°22-51 BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

VALOR INICIAL :CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$41.191.950,81) INCLUIDOS IMPUESTOS.

PLAZO :TREINTA (30) DÍAS

FECHA DE INICIO :TRECE (13) DE JULIO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :ONCE (11) DE AGOSTO DE 2023

CONTRATISTA :INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E

FECHA DE PRÓRROGA N°1 :ONCE (11) DE AGOSTO DE 2023. QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO

ADICIONAL EN VALOR: :ONCE (11) DE AGOSTO DE 2023. SE ADICIONAN VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO UN CENTAVOS (\$20.583.554,01)

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: :SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$61.775.504,82) incluidos impuestos

FECHA DE PRÓRROGA N°2 :VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2023. DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA N°3 :CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE 2023. QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL :VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2023



**COORDINADOR ADMINISTRATIVO :WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
Y SUPERVISOR**

APOYO A LA SUPERVISIÓN :LAURA FERNÁNDEZ ÁNGEL

En Villavicencio – Meta, a los once (11) días del mes de octubre de 2023, el señor HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO identificado con cédula de ciudadanía número 1.121.871.450 de Villavicencio (Meta) quien actúa como representante legal de INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E identificado con NIT. 901.598.072-5 en calidad de CONTRATISTA y LAURA FERNÁNDEZ ÁNGEL, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.328.468 de Villavicencio, Profesional Universitario Grado 09 de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, quien actúa como Apoyo a la Supervisión, se reunieron con el fin de verificar y recibir los trabajos de mantenimiento, acorde al contrato No. CO1.PCCNTR. 5195049 de 2023, el cual se desarrolló y ejecutó en las cantidades expresas como se indica a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	PRELIMINARES				
1,01	Limpieza de pisos y muros con ácido muriático	m2	162,80	\$ 4.722,35	\$ 768.798,58
1,02	Demonte ventana en aluminio con vidrio. Incluye retiro a sitios autorizados	m2	2,31	\$ 34.432,03	\$ 79.537,99
1,03	Demonte y reinstalación de lámparas existentes	Und	9,00	\$ 22.500,00	\$ 202.500,00
1,04	Desmonte y reinstalación puerta y ventanales en aluminio con vidrio, incluye todos anclajes, elementos y accesorios para su correcta instalación	m2	22,05	\$ 148.348,04	\$ 3.271.074,28
1,05	Desmonte de muros superboard doble cara Incluye retiro a sitios autorizados	m2	21,97	\$ 19.500,00	\$ 428.415,00
1,06	Demolición de muros en mampostería Incluye retiro a sitios autorizados	m2	12,49	\$ 26.000,00	\$ 324.740,00
1,07	Desmonte de cieloraso existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	69,05	\$ 22.500,00	\$ 1.553.625,00
1,08	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	30,98	\$ 31.654,06	\$ 980.642,78
1,09	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso incluye afinado, pegador y boquilla	m2	23,15	\$ 78.821,99	\$ 1.824.729,07
1,10	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	M2	69,05	\$ 96.560,41	\$ 6.667.496,31
1,11	Suministro e instalación de muro superboard - 2 caras. Incluye soportes, anclajes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	m2	8,00	\$ 187.288,37	\$ 1.498.306,96
1,12	Pañete liso muros interiores mortero 1:3	m2	12,03	\$ 37.692,76	\$ 453.443,90
1,13	Dinteles sección de 10*23cm, concreto 3000 psi refuerzo ml 3d=1/2" y flejes de 3/8" a 15cm c/u	ml	0,00	\$ 22.231,66	\$ -
1,14	Puerta en aluminio (0.90x2m) marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entamborada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar	Und	0,00	\$ 85.8218,00	\$ -
1,15	Pintura vinilo tipo coraza para muros exteriores Incluye resane pañete muros exteriores mort 1:4 Impermeabilizado, filos y dilataciones	M2	140,36	\$ 21.954,45	\$ 3.081.526,60
1,16	Esmalte sintético para ventanas en fachada	m2	0,00	\$ 27.485,02	\$ -
1,17	Suministro e instalación de enrollable black out estándar perfil lágrima ref. Vinyl plus. Incluye elementos de anclajes, soportes y accesorios para su correcta instalación	M2	0,00	\$ 147.799,94	\$ -
				SUBTOTAL	\$ 21.134.836,47
2,00	ACOMETIDA DOMICILIARIA HIDROSANITARIA				
2,01	Demolición de andenes y placa. Incluye retiro a sitios	m3	7,00	\$ 332.719,28	\$ 2.329.034,96



	autorizados				
2,02	Excavación manual Incluye retiro a sitios autorizados	m3	13,50	\$ 58.057,70	\$ 783.778,95
2,03	Excavación mecánica Incluye retiro a sitios autorizados	m3	13,00	\$ 37.899,84	\$ 492.697,92
2,04	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación incluye compactación manual	m3	45,00	\$ 51.129,00	\$ 2.300.805,00
2,05	Relleno seleccionado de tam max 3" incluye compactación manual	m3	46,09	\$ 71.044,23	\$ 3.274.428,56
2,06	Suministro e instalación de medidor de 1/2" calibrado, incluye llave de paso, adaptadores PF y accesorios PVC	Und	1,00	\$ 309.303,00	\$ 309.303,00
2,07	Suministro e instalación tubería sanitaria 6" PVC alcantarillado	ml	13,00	\$ 60.036,92	\$ 780.479,96
2,08	Caja de inspección 0,80x0,80x1m	Und	1,00	\$ 810.050,00	\$ 810.050,00
2,09	Solado limpieza en concreto 13,8 Mpa (2000PSI)	m3	1,00	\$ 666.589,00	\$ 666.589,00
2,10	Concreto de 3500 PSI incluye acero de refuerzo	m3	5,00	\$ 1.059.747,00	\$ 5.298.735,00
				SUBTOTAL	\$ 17.045.902,35
NP	ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS				
NP.1	Dilatación De Piso En Granito	m2	6,50	\$ 270.000,00	\$ 1.755.000,00
NP.2	Suministro e instalación de canal metálica calibre 20 desarrollo 0,4 cm. (incluye flanche donde sea necesario)	ml	30,00	\$ 100.000,00	\$ 3.000.000,00
NP.3	Mortero de nivelación (contrapiso) E= 1 a 4 cm	m2	23,00	\$ 21.000,00	\$ 483.000,00
NP.4	Suministro e instalación ventana aluminio corredizo, con vidrio 4 mm	m2	12,00	\$ 480.000,00	\$ 5.760.000,00
NP.5	Mantenimiento de cubierta existente (incluye limpieza y sellos en poliuretano sobre tornillos)	m2	246,00	\$ 13.000,00	\$ 3.198.000,00
NP.6	Impermeabilización Manto 2.5 Mm O Similar	m2	66,00	\$ 73.000,00	\$ 4.818.000,00
NP.7	Red de suministro PVC 1/2"	ml	33,00	\$ 17.000,00	\$ 561.000,00
NP.8	Suministro e instalación de cubierta en teja Fibro-Cemento, PERFIL 7 incluye todos los accesorios para su correcta fijación y funcionamiento y desmonte de teja existente.	m2	28,14	\$ 66.900,00	\$ 1.882.566,00
NP.9	Muro en ladrillo flexa No 4	m2	6,00	\$ 65.000,00	\$ 390.000,00
NP.10	Mesones fundido en sitio Concreto 3000 psi, forrados en granito pulido en sitio con, E=5cm A= 60cm con D=1/2" 20cm en ambos sentidos,	m2	4,80	\$ 364.000,00	\$ 1.747.200,00
				SUBTOTAL	\$ 23.594.766,00
VALOR TOTAL					\$ 61.775.504,82


Una vez verificada la ejecución de los trabajos realizados, y legitimando que se encuentran acordes con las especificaciones, características técnicas y actividades establecidas en el cuadro anterior, se da por recibido a satisfacción.

No siendo otro el motivo de la presente Acta, se firma por quienes en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de octubre de 2023.

QUIEN RECIBE:


LAURA FERNÁNDEZ ÁNGEL
Profesional Universitario grado 09
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
NIT. 822.001.228-9
C.C. 40.328.468 de Villavicencio.

QUIEN ENTREGA:


INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
NIT. 901.598.072-5
R/L HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Contratista