



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: ABO-FR-47

VERSIÓN: 03

Página 1 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.

002

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NUMERO DEL CONTRATO

CMC 024-2023

FECHA

25

Jul

2023

VALOR
INICIAL

\$

32.480.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

"SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS Y ARREGLOS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE".

SUPERVISOR

EDUARDO RAFAEL GUTIERREZ TERNERA

CEDULA

7.633.117

CARGO

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA

FERRECIVILES S.A.S

CEDULA O
NIT

901.395.458

FECHA ELABORACION DE INFORME

10

Oct

2023

PERIODO DE
COBRO

25

Jul

2023

A

10

Oct

2023

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):

No.

1060

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

4

Jul

2023

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

4

Jul

2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

31

Dic

2023

DURACION DEL CONTRATO

5MESES 28DIAS

No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES
TOTALES DE EJECUCION CONTRATO

178

DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS

NO

CONTRATO ADICIONAL NUMERO

TIEMPO DIAS CALENDARIO

1

2

3

DURACION TOTAL DEL CONTRATO
CON LA PRÓRROGA

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO

SI

CONTRATO ADICIONAL NUMERO

No. REGISTRO
PRESUPUESTAL

VALOR DE LA ADICIÓN

1

1

1060

\$

15.269.400,00

2

\$

VALOR TOTAL ADICIONES

\$

15.269.400,00



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: ABO-FR-47

VERSIÓN: 03

Página 1 de 6

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	\$	47.749.400,00
--	----	----------------------

2.3 SUSPENSIÓN

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIÓN AL CONTRATO	NO
--	-----------

ACTA DE SUSPENSIÓN N°	TIEMPO (N° de días de suspensión)
-----------------------	-------------------------------------

1	
---	--

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO
--	-----------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
--	--	------------	--

Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
--	--	------------	--

Conciliación bancaria		No. Folios	
-----------------------	--	------------	--

Extractos bancarios		No. Folios	
---------------------	--	------------	--

Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	
---	--	------------	--

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$	32.480.000,00
--------------------	----	----------------------

VALOR COFINANCIACIÓN	\$	-
----------------------	----	---

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	32.480.000,00
-----------------------------------	----	----------------------

VALOR TOTAL ADICIÓN	\$	15.269.400
---------------------	----	------------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	47.749.400,00
---------------------------------	----	----------------------

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)	
-----------------------------------	--

VALOR DEL ACTA No. 1	\$	32.479.769,22
----------------------	----	---------------

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR DEL ACTA No. 2	\$	15.269.631
----------------------	----	------------

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR DEL ACTA No. 3	\$	-
----------------------	----	---

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR DEL ACTA No. 4	\$	-
----------------------	----	---

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR DEL ACTA No. 5	\$	-
----------------------	----	---

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR DEL ACTA No. 6	\$	-
----------------------	----	---

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

Inserte filas en caso de ser necesario	\$	-
--	----	---

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	47.749.400,00
------------------------------	----	----------------------

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	\$	-
------------------------------------	----	---

COSTOS Y GASTOS

(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NO.	64717465103	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
----------------	-----------	-----	-------------	------------------	-------------



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: ABO-FR-47

VERSIÓN: 03

Página 1 de 6

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS

NO

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	\$	-	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI

N° Planilla

1057298530

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de INGENIERIA, FERRETERIA MULTISERVICIOS GRUPO GIRE S.A.S y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)

SI

4.2. VERIFICACION EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA- FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema FOSYGA. (Aplica para persona Natural)

NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra

NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.

100,00%



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: ABO-FR-47

VERSIÓN: 03

Página 1 de 6

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades)

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Las actividades mencionadas en el presupuesto de los estudios previos y la adición realizada.	Se realizó el pedido de cada una de las cantidades de ítems mencionados en el presupuesto, entregándose de manera óptima y concisa en la bodega municipal previo ingreso a el almacén.
Inserte filas en caso de ser necesario		

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?

NO

¿ POR QUÉ?

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO

SI

Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato:	\$	32.479.769,22
Valor Adiciones (si las hubiere):	\$	15.269.630,78
Valor Definitivo del Contrato:	\$	47.749.400,00

El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: \$47.749.400,00

El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de: \$15.269.630,78

En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato de Mínima Cuantía Nro. 024 renunciando a cualquier reclamación posterior.

5.4. OBSERVACIONES

1

6. ANEXOS

Marque X



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: ABO-FR-47

VERSIÓN: 03

Página 1 de 6

1	Informe de ejecución presentado por:	FERRECIVILES S.A.S	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Numero	FECI146	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de Fondo de Solidaridad y Garantía- FOSYGA		
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
FERRECIVILES S.A.S		EDUARDO RAFAEL GUTIERREZ TERNERA	
Firma: <i>Damiris</i>		Firma: <i>[Signature]</i>	
Cedula No.	901,395,458	Cedula No.	7.633.117

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Solo se firma para liquidar el Contrato)	
EDUARDO RAFAEL GUTIERREZ TERNERA	
Firma: <i>[Signature]</i>	
Cedula No.	7.633.117