

 consorcio VIAL URBANO	CONSORCIO VIAL URBANO Nit.: 901.739.854-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GI-PLA-05
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	Versión: 1
	ACTA	Fecha: 16/08/2023 Página 1 de 1

Duitama, 01 de septiembre de 2023

ACTA No 001


Temas a tratar

- Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social del Proyecto
- Definición de responsabilidades y funciones

Siendo las 11:00 am de día 01 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la oficina de la obra del proyecto de contrato obra pública No. de contrato COP-2023002, cuyo objeto es el DESARROLLO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONSISTENTE EN MANO DE OBRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PARCHEO Y BACHEO EN VÍAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA; los ingenieros JULLY ALEJANDRA TIUZO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.478.828 de Bogotá, ANDRÉS HERNÁN AVELLA NOSSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.529.885 de Sogamoso, VICTOR MANUEL PUERTO NOCUA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.215.046 de Duitama, hacen constancia que conforman el grupo de gestión ambiental y social para el anteriormente mencionado proyecto, y a su vez conocen sus funciones y sus responsabilidades según lo estipula la normatividad ambiental y el formato de manejo ambiental DAGA-1.1-01.


En constancia firman, a los 01 días del mes de septiembre de 2023.


JULLY ALEJANDRA TIUZO GARCIA
 C.C 1.018.478.828 DE BOGOTÁ
 Implementador de PMA


ANDRÉS HERNÁN AVELLA NOSSA
 C.C 9.529.885 DE SOGAMOSO
 Director de Obra


VICTOR MANUEL PUERTO NOCUA
 C.C 7.215.046 DE DUITAMA
 Residente de Obra

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Especialista ambiental	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 -56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 - 502	Ciudad / Dpto.: Duitama / Boyacá
Email:	Consortiovialurbano2023@gmail.com metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL		Código: RI-GTH-016
		Fecha de Aprobación: 02-09-2011 Versión: 0 Página 1 de 1
FORMATO ACTA REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO		
DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura	ACTA No.
FECHA	14 de septiembre de 2023	HORA
LUGAR	Sector Robledales	10:00 a.m.
ACTIVIDAD	Comité de obra Contrato COP-20230002 - Visita a Sector Robledales	
ASISTENTES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
	Ing. Miguel Ángel Torres Palpa	Sec. de Infraestructura
	Jeliny Elizabeth Aranda López	Supervisor
	Víctor Manuel Puerto Nocua	Ing. Residente Contratista
	Cristóbal Bolívar	Ing. Auxiliar Contratista
TEMAS A TRATAR		
1. Definición de puntos a intervenir con la ejecución del contrato de obra COP-20230002, en sector Robledales		
TEMAS TRATADOS		
1. Se realiza visita con el fin de informar, por parte del Ing. Miguel Ángel Torres Palpa, secretario de infraestructura municipal, los puntos a intervenir en sector Robledales.		
Se informa por parte del contratista que el día viernes 15 de septiembre se marcarán los puntos a intervenir, en compañía de la supervisión.		
Se espera que la ejecución de las actividades en este sector inicien la próxima semana.		
CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y COMPROMISOS		
Radicar por parte del contratista el PMT ante la autoridad competente.		
FIRMAS		
 C.C. 1052324009	 C.C. 1052348543	 C.C. 1052348543



Página 1 de 1

FORMATO ACTA REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO

NIVEL CENTRAL

[illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: R-GTR-013
			Fecha de Aprobación: 02-05-2011
	FORMATO ACTA REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO		Versión: 0
	NIVEL CENTRAL		Página 1 de 1





DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura	ACTA No	
FECHA	18 de septiembre de 2023	HORA	9:00 a. m.
LUGAR	Alcaldía Municipal		
ACTIVIDAD	Comité de obra Contrato COP-20230002		

ASISTENTES	NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO
	Ing. Edison Jesús Pérez Avella		Alcalde (e)
	Ing. Miguel Ángel Torres Palpa		Sec. de Infraestructura
	Jenny Elizabeth Aranda López		Supervisor
	Víctor Manuel Puerto Nocua		Ing. Residente Contratista
	Cristhian Bolívar		Ing. Auxiliar Contratista

TEMAS A TRATAR
1. Intervención en Sector La Floresta

TEMAS TRATADOS
1. Se realiza comité, solicitado por parte del Ing. Edison Jesús Pérez Avella, alcalde (e), con el fin de informar que, con base en los sectores que son parte de la ejecución del contrato de obra COP-20230002, se priorice el inicio de la ejecución de las actividades propias de parcheo y/o bacheo en sector La Floresta.
Se espera que la ejecución de las actividades en este sector se realicen en el transcurso de la presente semana.
Se informa por parte del contratista que el día martes 19 de septiembre se marcarán los puntos a intervenir, en compañía de la supervisión.

CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y COMPROMISOS
1. Radicar por parte del contratista el PMT ante la autoridad competente.

FIRMAS		
1.  C.C. 1052380314	3.  C.C. 1052380314	5.  C.C. 1052380314
2.  C.C. 1052380314	4.  C.C. 7.245.046	6. C.C.

 NIVEL CENTRAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: R-GTH-016	
	FÓRMATO ACTA REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO		Fecha de Aprobación: 02-05-2011	
			Versión 0	
		Página 1 de 1		





DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura	ACTA No.	
FECHA	30 de agosto de 2023	HORA	10:00 a.m.
LUGAR	Despacho Secretaría de Infraestructura		
ACTIVIDAD	Comité de obra Contrato COP-20230002		

ASISTENTES	NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO
		Ing. Miguel Ángel Torres Paipa	Sec. de Infraestructura
		Jeiny Elizabeth Aranda López	Supervisor
		Victor Manuel Puerto Nocua	Ing. Residente Contratista
		Cristhian Bolivar	Ing. Auxiliar Contratista

TEMAS A TRATAR
1. Definición de sectores a intervenir con la ejecución del contrato de obra COP-20230002

TEMAS TRATADOS
<p>1. El presente comité tiene como finalidad informar, por parte del Ing. Miguel Ángel Torres Paipa, secretario de infraestructura municipal, los sectores a intervenir, a través del contrato de obra COP-20230003, el cual tiene por objeto desarrollar las actividades de mano de obra para parcheo y bacheo en el Municipio de Duitama. Al respecto, se informa que los sectores a intervenir son: Calle 9A entre Carrera 15 y Av. Circunvalar (Gabriela Mistral), Calle 16 entre Av. Circunvalar y Carrera 2, Centro (según inventario realizado), Sector Robledales, Sector Vaticano hasta Toliboy y Sector La Floresta.</p> <p>Se aclara por parte de Ing. Miguel que esta programación está sujeta a comentarios y directrices determinadas por el Alcalde David Ortega.</p> <p>El contratista solicita se defina el orden de los sectores a intervenir, con la finalidad de presentar los correspondientes planes de Manejo de Tráfico a la secretaria de Tránsito y Transporte y que los mismos sean aprobados con anterioridad a la llegada del frente de obra al sector.</p>

CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y COMPROMISOS
1. Se dará inicio a la ejecución de las obras el 31 de agosto, previa visita, definición de intervención y corte de asfalto, según cronograma de obra presentado por el contratista.

FIRMAS		
1 	3 	5
C.C. 1052324003	C.C. 7215046	C.C.
2 	4 	6
C.C. 1052324003	C.C. 1052324003	C.C.