

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 12

CONTRATO O CONVENIO No.	No. 056-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	18 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO RS INGENIERIA
NIT:	NIT 901.736.993-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	19 de septiembre de 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	septiembre de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE CIMIENTOS, COLUMNAS Y MUROS PORTANTES, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, MANTENIMIENTO GENERAL DE PAREDES, PISOS, TECHO Y MUROS INTERNOS Y EXTERNOS PARA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCIÓN GUAPI
-----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
-	-	-

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNDIDAD MEDIDA	CANT	VALOR OFERTADO
1	DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA Y MARCO DE ALUMINIO DE LA ENTRADA PRINCIPAL 2,09MTS X 1,50MTS	UND	1,00	\$ 134.126,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM DE GROSOR, INCLUYE CERRADURA METÁLICA CROMADA CON MANIJAS TIPO BARRA 2MTS X 1,90MTS CERRADURA METÁLICA CON MANIJAS TIPO BARRA, CON APERTURA HACIA AFUERA Y HACIA ADENTRO, CON GRABADO EN RELIEVE SOBRE EL VIDRIO CON EL ESCUDO DE SANIDAD NAVAL Y LETRAS UBAGP, INCLUYE MARCO, BISAGRAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	3,14	\$ 11.792.357,92



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 2 de 12

3	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, RETIRO DE LIMA HOYA, LIMATESA, CABALLETES Y DEMÁS ELEMENTOS PROPIOS DE LA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIOS, INCLUYE EQUIPOS ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, Y EL RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES HASTA LUGAR AUTORIZADO AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	380,00	\$ 3.397.858,67
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA REF. ACCESO O SIMILAR CALIBRE 26, CON PROTECCIÓN TECNOLOGÍA MASTER DÚO PARA USO EN ZONA DE MODERADA Y ALTA SALINIDAD, COLOR VERDE ESMERALDA CARA SUPERIOR/BLANCO EN LA CARA INFERIOR (INCLUYE TORNILLERÍA LARGA PARA FIJACIÓN EN CRESTA CON LOS EMPAQUES CORRESPONDIENTES, TORNILLO FIJADOR DE ALA, JUNTAS Y TRASLAPOS ACUERDO FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE)	M2	380,00	\$ 14.916.599,55
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA CON ANTICORROSIVO, EPOXI-POLIAMIDA, PINTURA DE LÁMINA EN ESMALTE TOPQUALITY PINTUCO COLOR VERDE ESMERALDA CON SU RESPECTIVO CATALIZADOR APLICADO CON AIRLESS. INCLUYE TORNILLERÍA Y SELLADO DE LA MISMA, INSTALACIÓN ACUERDO FABRICANTE	MTS	17,00	\$ 501.631,24
6	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA PERFILARÍA EN C, CONSISTENTE EN LIJADO, MASILLADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA A TRES MANOS, INCLUYE CORTE, SOLDADURA, Y REEMPLAZO DE PIEZAS EN ELEVADO ESTADO DE CORROSIÓN, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y SOBRANTES EN ESCOMBRERA CERTIFICADA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CADA METRO LÍNEA EQUIVALE A REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS CUATRO CARAS DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	45,00	\$ 1.810.701,00





ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 3 de 12

7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC AMAZONAS PAVCO O SIMILAR DE MEJORES ESPECIFICACIONES, COLOR BLANCA, RESISTENTE A LA EXPOSICIÓN DE LOS RAYOS SOLARES CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 135 MM X 159,8 MM X 95MM, INCLUYE: TAPAS EXTERNAS, UNIÓN DE CANAL A BAJANTE QUE NO GOTEEN, SOPORTES DE CANALES, UNIÓN CANAL, SOPORTE DE CANAL CADA 90 CMS, UNIÓN ESQUINA EXTERIOR-INTERIOR, AMARRES, LIMPIADOR, LUBRICANTE SILICONA PARA CANALES, SOLDADURA PVC, ACCESORIOS, SOPORTE DE BAJANTE, UNIÓN DE BAJANTES, ADAPTADOR DE BAJANTE, INCLUYE LA ACOMETIDA A RED DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS EQUIPOS Y OBRA CIVIL NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES HASTA ESCOMBRERA CERTIFICADA	MTS	6	\$ 198.506,48
8	RUTINA DE MANTENIMIENTO A PARED PARA CORREGIR FILTRACIÓN DE HUMEDAD, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE LA PARED INCLUYE RASPADO, LIJADO Y RETIRO DE PINTURA Y ESTUCO EXISTENTE, APLICACIÓN DE SIKAMUR INJECTOCREAM-100 O SIMILAR ACUERDO RECOMENDACIONES DE FABRICANTE, APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO PROPORCIÓN 1:3 DE ESPESOR DE 2CM, ESTUCO PARA INTERIORES Y PINTURA VINILO TIPO 1 MÍNIMO TRES MANOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN FILOS Y DILACIONES)	M2	6	\$ 93.888,20



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 4 de 12

9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN PVC, LONGITUD TRAMO DE 4 METROS, COLOR BLANCA, RESISTENTE A LA EXPOSICIÓN DE LOS RAYOS SOLARES, CON CAPACIDAD DE 90 MT2 DE CUBIERTA POR CADA BAJANTE, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 80 MM X 80 MM, INCLUYE: TAPAS EXTERNAS, UNIÓN DE CANAL A BAJANTE QUE NO GOTEAN, SOPORTES DE BAJANTES ANCLADOS A MUROS, UNIÓN CANAL, SOPORTE METÁLICO O PVC, UNIÓN ESQUINA EXTERIOR-INTERIOR, INCLUYE AMARRES, LIMPIADOR, LUBRICANTE SILICONA PARA CANALES Y BAJANTES, SOLDADURA PVC, ACCESORIOS, SOPORTE DE BAJANTE, UNIÓN DE BAJANTES, ADAPTADOR DE BAJANTE, INCLUYE LA ACOMETIDA A RED DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTES, MONTAJE DE ELEMENTOS EMPOTRADOS, COLGADOS O ANCLADOS A ESTRUCTURA, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN SITIO ADECUADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y OBRA CIVIL NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN.	MTS	8	\$ 200.294,83
10	RUTINA DE MANTENIMIENTO A PUERTA Y MARCO DE MADERA, INCLUYE LIJADO Y PINTURA Y CUBIERTA DE BARNIZ	UND	2	\$ 321.902,40
11	DESMONTE DE MARCO METÁLICO Y MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4 ÁREA .90MTS * 2.10MTS(INCLUYE MORTERO 1:3 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1	GLOBAL	1	\$ 214.601,60
12	RUTINA MANTENIMIENTO CON PINTURA ACRÍLICA BLANCO MATE 2 COMPONENTES	MT2	380	\$ 5.946.252,67
13	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAMILLAS EN EL DISPENSARIO (INCLUYE AJUSTE LIJADO Y PINTURA COLOR CAOBA MATE)	MT	18	\$ 168.998,76
14	INSTALACIÓN PUERTA DOBLE EN ALUMINIO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M2	4,5	\$ 2.414.268,00
ADECUACION CUARTO COMPRESOR				
15	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS A SECTOR AUTORIZADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	2	\$ 20.565,99
16	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 12,5CM DE ESPESOR, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS A LUGAR AUTORIZADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	2	\$ 20.565,99
17	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 12,5 CM DE ESPESOR, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y REFUERZO EN VARILLA DE 3/4"	M2	2	\$ 84.767,63



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 5 de 12

18	CONSTRUCCIÓN DE PLACA AÉREA DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 12,5CM DE ESPESOR INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y REFUERZO EN VARILLA DE 3/4"	M2	2	\$ 91.205,68
19	CONSTRUCCIÓN EN MURO EN BLOQUE N°5, INCLUYE MORTERO DE PEGA IMPERMEABILIZADO	M2	2,5	\$ 106.183,08
20	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PROPORCIÓN 1:3 DE ESPESOR MÍNIMO DE 2 3 CM, INCLUYE LLANA, FILOS Y DILACIONES	M2	5	\$ 129.655,13
21	ESTUCO PARA EXTERIORES INCLUYE FILOS Y DILACIONES	M2	5	\$ 62.592,13
22	PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES INCLUYE FILOS Y DILACIONES	M2	5	\$ 78.240,17
23	SUMINISTRO EN MALLA ESLABONADA CON PERFILERIA EN TUBERÍA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO DE 2", CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXICA, INCLUYE BISAGRA, CERRADURA, SOLDADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M2	1,53	\$ 377.591,52
24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CONDUCTOR 3 N°6 + 1 N°6 (N) + 1 N° 10 (T) AWG THWN/THHN-2, COBRE 600V, 90°C, DESDE TABLERO GENERAL A TABLERO AIRES INCLUYE TUBERÍA SCH 40 DE 1 1/4, REGATA, RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, TERMINALES, CAJAS RAWELT, ANCLAJES Y ACCESORIOS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	20	\$ 352.304,29
25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE 20 A. INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE DE 20A, TUBERÍA SCH40 3/4", CABLEADO DE COBRE 1 N°10 + 1 N°10 (T) AWG THWN/THHN-2 90°C, CAJAS RAWELT, TAPA METÁLICA PARA CAJA, PASACABLES, AMARRES DE SOPORTE PARA TUBERÍA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2	\$ 26.825,20
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO "UBAGP" EN BRONCE MEDIDAS 20CM * 10CM, CON UNA BASE EN MADERA, EMPOTRADA SEGÚN DISEÑO.	UND	1	\$ 1.073.008,00
27	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON MARCO MEDIDAS 1,50 MTS X 0.90MTS	UND	12	\$ 1.073.008,00
28	DESMONTE Y CAMBIO DE VENTANAS CON MARCO EN ALUMINIO CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA GRADO 18 VIDRIO ESPEJO	UND	12	\$ 4.393.920,00



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 6 de 12

SUB TOTAL		\$ 50.002.420,12
ADMINISTRACIÓN	15%	\$ 7.500.363,02
IMPREVISTOS	1%	\$ 500.024,20
UTILIDAD	5%	\$ 2.500.121,01
IVA/UTILIDAD	19%	\$ 475.022,99
TOTAL		\$ 60.977.951,33

2.1. OBSERVACIONES

SE RECIBIERON LOS BIENES OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE CUMPLE ITEM N°27 YA QUE EL VALOR ASIGNADO NO CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE PUERTAS A REEMPLAZAR, SE PROCEDE CON UNA RUTINA DE PINTURA ADICIONAL EN AREAS EXTERNAS DE LA INFRAESTRUCTURA.

2. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	60.977.951,33
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	60.977.951,33

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA	60.977.951,33

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
09 JUNIO 2023	12623	09 JUNIO 2023	60.977.951,33	10223	02 AGOSTO 2023	60.977.951,33

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 7 de 12

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BANCOLOMBIA	CUENTA AHORROS	N° 68800002640

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	24 DE NOVIEMBRE 2023
PLAZO DE DURACIÓN	03 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	01 DE NOVIEMBRE 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101422306
FECHA EXPEDICIÓN:	22/08/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	18/08/2023	24/03/2023	\$ 12,195,591,00
PAGO DE SALARIOS	18/08/2023	24/11/2026	\$ 3,048,898,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/11/2023	24/11/2028	\$ 12,195,591,00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2023	24/03/2023	\$ 12,195,591,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	21-40-101217071
FECHA EXPEDICIÓN:	22/08/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18/08/2023	24/11/2023	232.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	18/08/2023	24/11/2023	232.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	18/08/2023	24/11/2023	232.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS

FACTURA N°18764055971250 POR VALOR \$ 30.000.000,00



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 8 de 12

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
19/09/2023	18764055971250	19/09/2022	N/A	\$30.000.000,00
VALOR TOTAL				\$30.000.000,00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
VALOR TOTAL				N/A

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
19/09/2023	18764055971250	19/09/2022	N/A	\$30.000.000,00
VALOR TOTAL				\$30.000.000,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PAGOS PARCIALES							\$30.000.000,00

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar como quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 60.977.951,33
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ \$ 30.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 9 de 12

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 30.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	\$ 30.977.951,33

OBSERVACIONES

SE EJECUTAN PARCIALMENTE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO PENDIENTE REALIZAR EL 50.8% DE LAS OBRAS

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR GUAPI, CAUCA

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE VERIFICA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO

12. APORTES PARAFISCALES

SI

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

AL MOMENTO CONTRATISTA CUMPLE CON LO PACTADO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NINGUNA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

49.2 % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)





**ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 10 de 12

PUERTA PRINCIPAL

ANTES



DESPUES



TECHO Y PERFILES DE ACERO

ANTES



DESPUES



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 11 de 12



RUTINA DE PINTURA

ANTES



DESPUES



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 12 de 12

Elizabeth Ledesma

TKASPS LEDESMA TARAZONA MARIA ELIZABETH
SUPERVISORA DE CONTRATO No. 056-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2023

S2 Parada Guethe

S2 PARADA GUETHE JAVIER ANTONIO
SUPERVISOR AUXILIAR DE CONTRATO No. 056-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2023



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN