

	PROCESO: CONTRATACION	
	PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 116-2023
CONTRATISTA: ING JAIR LOPEZ ROJAS
PERIODO INFORME: SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de Informe: 25 SEPTIEMBRE DE 2023

SEGUIMIENTO OBRA – Actas de visita

Fecha: 05 de septiembre de 2023 (Contrato 116-2023 – JAIR LOPEZ ROJAS)

Planada de Avirama, municipio de Páez. En la visita realizada, se revisa que el personal utiliza los elementos de protección personal básicos. Se realizan las siguientes actividades en el día de hoy. – Encofrado para el último tercio de las vigas de cimentación. – Fraguado de vigas de cimentación ya fundidas. – Relleno con material de excavación entre espacios de vigas y compactación con saltarín. Se realiza visita por parte de la auditoría interna de la Corporación Nasa Kiwe: Realizando las siguientes acciones: Se inspecciona la bodega en la cual se almacenan los materiales utilizados en la obra además de los equipos utilizados como son: mezcladora, vibrador, cortadora de acero y vibro compactador. Se aclara que, en los requisitos de la invitación, sólo se requiere la mezcladora y vibro compactador. Lo anterior mencionado se encuentra de forma ordenada y conforme a lo requerido. Se revisa las afiliaciones del personal a seguridad social y las dotaciones de los EPP encontrándose en regla este aspecto. Se aclara que el municipio de Páez no solicita licencia de construcción para este tipo de proyectos. Al final la obra debe cumplir con el RETIE. Se revisa la cuantía de acero longitudinal, así como espaciamiento y cantidad de flejes en la viga de cimentación, encontrándose acorde al diseño estructural. Se chequean distancias entre ejes principales de vigas fundidas, además del ancho de la sección de la misma, lo cual está de acuerdo a los diseños. Los traslapes del acero longitudinal chequean de igualmente de acuerdo a los diseños. Se constata que se cuenta con un diseño de mezclas para el concreto que se fabrica en la obra. Se verifica que se lleva la Bitácora de Obra de acuerdo a las instrucciones respectivas entregadas por la Corporación y se diligencia según lo evidenciado en visita.

Sede Popayán Calle 1AN N°, 2-39 PBX. 8373075 Telefax 8235177
 Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
 Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
 Sede La Plata Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346
 Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
www.nasakiwe.gov.co

CODIGO: F46-P01-CT-320
VERSION: 1
FECHA DE ACTUALIZACION
19 DE AGOSTO DE 2022



	PROCESO: CONTRATACION	
	PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	

Fecha: 14 de septiembre de 2023 (Contrato 116-2023 – JAIR LOPEZ ROJAS)

Planada de Avirama, municipio de Páez: En la visita realizada por la supervisión se constató la utilización de los elementos de protección personal básicos. Se verifica el cumplimiento de resistencia del concreto a 28 días > a f'c según los resultados de los ensayos entregados para zapatas. La resistencia del concreto a 14 días para vigas de cimentación promedio de dos ensayos 3147.5 PSI > 90% de F'c. El contratista solicitó al laboratorio de materiales, realizar ajuste al diseño mezclas el cual ya fue entregado, este ajuste deberá garantizar la resistencia de diseño requerida y se utilizará para la fabricación del concreto de las estructuras pendientes por hacer a la fecha. Se autoriza modificar la ubicación de la tubería de desagüe que va desde las cajas de inspección de odontología a la caja inspección C9 evitando un codo de 90 grados propuesto, adicionalmente se solicita colocar sifones de 2" en los desagües de estas dos cajas. Se solicita el contratista garantizar las medidas libres entre muros en los diferentes espacios del establecimiento. Se sugiere utilizar tapones provisionales en las tuberías sanitarias instaladas para prevenir obstrucciones futuras en las mismas. Se recomienda incrementar frentes de trabajo para garantizar el cumplimiento del avance de obra. Una vez se realicen los rellenos y nivelación requerida garantizar el espesor de 8 cm del piso primario el cual se confirmará por tramos con la viga de cimiento de acuerdo al diseño estructural. Se verifica que la unidad de mampostería conjuntamente con los repellos garantizará los espesores de los muros según el diseño. Se revisa la cantidad y características de los materiales aportados por la comunidad según relación enviada por la Alcaldía de Páez, quedando pendiente el suministro de la grifería y desagüe de los lavamanos. No fue posible verificar el mesón de acero inoxidable suministrado debido a no tener acceso al sitio donde quedó almacenado por la comunidad. Se reitera la solicitud al contratista para que remita el RUCOM de los agregados utilizados en la obra para la fabricación del concreto

Sede Popayán Calle 1AN N°, 2-39 PBX. 8373075 Telefax 8235177
Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346
Correo electrónico; info@nasakiwe.gov.co
www.nasakiwe.gov.co


CODIGO: F46-P01-CT-320
VERSION: 1
FECHA DE ACTUALIZACION
19 DE AGOSTO DE 2022




AVANCE DE OBRA

PROYECTO		JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Contrato de obra No. 116 de 2023: Construcción del establecimiento de salud para la localidad de la planada de Avirama y sectores aledaños, resguardo de Avirama, municipio de Páez, departamento del Cauca	PROGRAMADO (%)	5,96%	11.91%	22.26%			
	EJECUTADO (%)	1,54%	13.00%	23.10%			

Vo. Bo.



Ing. CARLOS ENRIQUE BELTRAN VIDAL
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe



Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico