

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GRUAL**FECHA INFORME:** Día: 03 Mes 10 . Año 2019.**CONTRATO N°** 058-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019**CONTRATISTA:** CONSTRUNAL DE AGUAS SAS**VALOR DEL CONTRATO:** \$27.475.624,40**FORMA DE PAGO:**

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES
UNICO PAGO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAC DEL SEXTO BIMESTRE DE 2019

FECHA FIRMA: Día 05. Mes 09. Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS POZOS PROFUNDOS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CACOM-6.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 20. Mes 09. Año 2019.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución hasta el 15 DE OCTUBRE DE 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 40%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALEXANDER MARQUEZ MONROY	Instalador membrana PVC	Instalador membrana PVC
CARLOS ERNESTO CRUZ	Técnico electricista	Técnico electricista
ORLANDO CASAS ORTIZ	Supervisor	Técnico en Mantenimiento

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No ____ Sí X(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

Durante el presente mes se realizo acta de inicio de fecha 20-09-2019.

Se hablo telefónicamente con el contratista verificando los servicios de mantenimiento a realizar y aclarándole dudas que tenia

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

Ítem	Descripción	Medida	Cantidad
1	Mantenimiento bodega planta de tratamiento de agua potable No 1	UNIDAD	1
2	Mantenimiento pozo profundo No 2	UNIDAD	1
3	Mantenimiento tanques de almacenamiento de agua	UNIDAD	1
4	Mantenimiento y adecuación sistemas eléctricos planta de tratamiento de agua potable No 2	UNIDAD	1

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: X NO

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

No se han materializado los riesgos.

NOMBRE SUPERVISOR: CT CORDERO MURCIA CAMILO ANDRES

FIRMA:

C.C. No.

79171080

DEPENDENCIA:

CACOM 6 - GRUAL



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS POZOS PROFUNDOS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CACOM-6

ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FECHA	9-oct	10oct	11oct	12oct	13oct	14oct	15oct		
MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO No 2									
AWG encauchetado, CERTIFICADO para alimentación del motor de la bomba desde el tablero de control, hasta el equipo de bombeo dentro del pozo									
Suministro e instalacion de conector a prueba de agua tipo plug-in, para conexión del motor del equipo de bombeo y conexión al cable.									
Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra, para aterrizar las instalaciones eléctricas del pozo, tablero de control y acometida de potencia al motor									
Montaje del árbol de fontanería, encendido del equipo, parametrización de las protecciones en el tablero, verificación de variables eléctricas									
Prueba de bombeo									
MANTENIMIENTO CASETA									
Desmante de la cubierta existente									
Limpieza de toda la estructura metálica, remoción de óxido que se encuentra sobre la superficie, lijado de la superficie									
Cambio de 50 metro de perfil 4X8 en C calibre 16									
Instalación de una viga estructural 4X8 de 9 metros									
Una mano de pintura con anticorrosivo negro Alquídica									
Pintura final a dos manos en color negro a base de aceite, acabado									
Cambio de puerta de 1,50metrosX2metros en dos hojas, galvanizadas calibre 16, pintada a una mano de pintura con									
Pintura final a dos manos en color azul a base de aceite, acabado									
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA									
Retiro de 4 escaleras metálicas para el accesos al tanque y									
Limpieza del area a impermeabilizar									
Armadura a base de perfiles en poliéster de alta tenacidad									
Colocación de membranas tipo Sikaplan 12 NTR o similar									
Postura de 4 escaleras metálicas para el accesos al tanque y									
Adecuación y mejoramiento del anclaje de una sección de la baranda perimetral de 6 metros									
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SISTEMAS ELECTRICOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No 2									
Mantenimiento general tablero eléctrico principal									
Mantenimiento tablero electrobombas tanque de almacenamiento									



ING. MARIO ARTURO ROJAS RODRIGUEZ.

R/L. CONSTRUNAL DE AGUAS SAS