

INFORME DE SUPERVISIÓN 1 - OBRA PUBLICA

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISION	07/10/2019	PERIODO REPORTADO DEL:	16/09/2019	AL:	07/10/2019
			dd/mm/yyyy		dd/mm/yyyy
CONTRATO N°	069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019	CONTRATISTA:	GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES				
FECHA DE INICIACIÓN:	16/09/2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/10/2019		
	dd/mm/yyyy		dd/mm/yyyy		
VALOR INICIAL	\$ 27.560.520	VALOR ADICIONAL	\$ -	VALOR TOTAL	\$ 27.560.520

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO ES EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No. . NB-100114836 de Seguros Mundial, EL NUMERO DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ES EL NB-100021622, EL ACTA DE INICIO FUE FIRMADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Enchape de piso y muro.	300 M2	Herramienta menor y equipos de soldadura	1 GLB	Residente de obra	1
						Maestro de obra	1
						Ayudante de obra	2
						TOTAL	4

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA				
EJECUCIÓN SEMANAL (3 y 4 SEMANA DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA DE OCTUBRE)	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) ADELANTO	
Semana 1	10.00%	56%	54.42%	-1.58%
Semana 2	20.00%			
Semana 3	26.00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					54.42%
EJECUTADO																					56.0%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
P																					N/A
E																					N/A

ACTIVIDADES CONTRATO ADICIONAL

P																					N/A
E																					N/A

5- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	33	22	11
Proyección	0	0	0

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
22	0	18/10/2019	66.67%

6- REGISTRO FOTOGRAFICO





8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el lapso, el contratista realizó actividades relacionadas con la demolición de enchape de piso existente, picada de muros, instalacin de enchape de muro.


9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?		
	SI	NO	
	SI	NO	
	SI	NO	
	SI	NO	


JUSTIFICACIÓN :						
10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES						
11- CONTROL DE COSTOS						
Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 27,560,520.00	\$ 27,560,520.00	\$ 15,433,891.20	56.00%	\$ 12,126,628.80	44.00%
Obras Adicionales	0.0	.	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	\$ 27,560,520.00	\$ 27,560,520.00	\$ 15,433,891.20	56.00%	\$ 12,126,628.80	44.00%
12- CONTROL PAGOS						
DETALLE DE PAGO		VALOR		OBSERVACIONES		
VALOR INICIAL		\$ 27,560,520.00				
VALOR ADICIONAL		\$ 0.00				
VALOR FINAL		\$ 27,560,520.00				
ANTICIPO		\$ 0.00				
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020		\$ 27,560,520.00				
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 0.00				
13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista,						
ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES		
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI			
PRESENTACION SEGURIDAD SOCIAL	SI	SI	SI			
PRESENTACION ESTUDIOS DE SEGURIDAD	SI	SI	SI			
UNIFORMES	SI	SI	SI			
BITACORA DE OBRA	SI	SI	SI			
ELEMENTOS DE PROTECCION	SI	SI	SI			
ENTREGA APORTES PARAFISCALES	SI	SI	SI			
14- SEGUIMIENTO A RIESGOS (En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos? SI _____ NO <u>X</u> _____ En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.						
15- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
16- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:						
Elaboró:			Revisó:			
 CT. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Ingeniero o Arquitecto Residente de Interventoría o Supervisor Técnico Firma y posfirma			 TC. JULIAN GONZALEZ VALDEZ Grute Firma y posfirma			




Demolición piso existente




Demolición piso existente



Instalación enchape de muro



Instalación enchape de muro





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1037321286	0	TIQUE RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 69 F # 31-15 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	7311915	SI	


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Penalización	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	506065184	8497916952	E	2019/10/21	2019/10/21	BANCOLOMBIA	0	\$822,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

SALARIO										PENSION							SALUD								
Fecha Inicio vet	Fecha Fin vet	lri	Fecha Fin lri	Valor vps	Integ ral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleado	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total
				\$ 828.116	No	PORVENIR	15	\$ 414.058	1/6 SIN	RIESGO	\$ 66.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.300		MUTUAL SER	15	\$ 414.058	4%	\$ 16.600	\$ 0	\$ 16.600
				\$ 828.116	No	PORVENIR	8	\$ 220.831	1/6 SIN	RIESGO	\$ 35.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.400		INIEVA EPS MOVILIDAD	8	\$ 220.831	4%	\$ 8.900	\$ 0	\$ 8.900
				\$ 828.116	No	PORVENIR	8	\$ 220.831	1/6 SIN	RIESGO	\$ 35.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.400		COMPARTA	8	\$ 220.831	4%	\$ 8.900	\$ 0	\$ 8.900
				\$ 828.116	No	COLPENSIONES	30	\$ 828.116	1/6 SIN	RIESGO	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		SALUD TOTAL	30	\$ 828.116	4%	\$ 33.200	\$ 0	\$ 33.200
				\$ 828.116	No	PORVENIR	8	\$ 220.831	1/6 SIN	RIESGO	\$ 35.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.400		SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	8	\$ 220.831	4%	\$ 8.900	\$ 0	\$ 8.900
				\$ 828.116	No	COLPENSIONES	8	\$ 220.831	1/6 SIN	RIESGO	\$ 35.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.400		COMPARTA	8	\$ 220.831	4%	\$ 8.900	\$ 0	\$ 8.900
				\$ 828.116	No	PROTECCION	19	\$ 524.474	1/6 SIN	RIESGO	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.000		MEDIMAS EPS	19	\$ 524.474	4%	\$ 21.000	\$ 0	\$ 21.000
																	\$ 424.400						\$ 106.400		\$ 10

CCF						RIESGOS						PARAFISCALES											
EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
1.600	CAJAFAM	15	\$ 414.058	4%	\$ 16.600	ARL SURA	15	\$ 414.058	6,96%	5	\$ 28.900	15	\$ 0	0%	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
1.900	CAJAFAM	8	\$ 220.831	4%	\$ 8.900	ARL SURA	8	\$ 220.831	6,96%	5	\$ 15.400	8	\$ 0	0%	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
1.900	CAJAFAM	8	\$ 220.831	4%	\$ 8.900	ARL SURA	8	\$ 220.831	6,96%	5	\$ 15.400	8	\$ 0	0%	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
2.200	CAJAFAM	30	\$ 828.116	4%	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,96%	5	\$ 37.700	30	\$ 0	0%	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
1.900	CAJAFAM	8	\$ 220.831	4%	\$ 8.900	ARL SURA	8	\$ 220.831	6,96%	5	\$ 15.400	8	\$ 0	0%	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
1.900	CAJAFAM	8	\$ 220.831	4%	\$ 8.900	ARL SURA	8	\$ 220.831	6,96%	5	\$ 15.400	8	\$ 0	0%	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
1.900	CAJAFAM	8	\$ 220.831	4%	\$ 8.900	ARL SURA	8	\$ 220.831	6,96%	5	\$ 15.400	8	\$ 0	0%	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
1.000	CAJAFAM	19	\$ 524.474	4%	\$ 21.000	ARL SURA	19	\$ 524.474	6,96%	5	\$ 36.600	19	\$ 0	0%	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
2.400					\$ 106.400						\$ 106.400					\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1033721286	0	TIQUE RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 69 F # 31-15 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7311915	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Días Mora	Valor
2019-09	2019-10	506065184	8497916932	E		2019/10/21	2019/10/10	0	\$822,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
							SALDOS E INCAPACIDADES		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7		\$424,400	\$0	\$424,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2		\$167,900	\$0	\$167,900
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4		\$172,500	\$0	\$172,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1		\$84,000	\$0	\$84,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7		\$184,800	\$0	\$184,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	7		\$184,800	\$0	\$184,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7		\$106,400	\$0	\$106,400
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	7		\$106,400	\$0	\$106,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					7		\$106,400	\$0	\$106,400
COMPARTA		ESSC33	804,002,105	0	2		\$17,800	\$0	\$17,800
MEDIMAS EPS		EPS044	901,097,473	5	1		\$21,000	\$0	\$21,000
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1		\$16,600	\$0	\$16,600
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1		\$8,900	\$0	\$8,900
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1		\$33,200	\$0	\$33,200
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD		EPS033	830,074,184	5	1		\$8,900	\$0	\$8,900
TOTAL					7		\$822,000	\$0	\$822,000

EMPRESA Contratante: Gustavo Adolfo Tique R.
NIT: 1.033.722.286 - 4

Proyecto Numero de proceso: 069-00-F-LACOM-3-
GRUAL-2019

Lugar de Ejecucion Del Contrato: Instalaciones del
Casino de suboficiales en el
Comando Aéreo No 3 - Km 3 vía
Malambo

Fecha de Inicio: 16 de Septiembre 2019

Contratista: Gustavo Adolfo Tique R.

Supervisor: SANCHEZ REYES JORGE

Personal

Maestro de obra: Gustavo Adolfo Tique C.C. 1033.722.286

Oficial: JOSE WILLINGTON Ramirez Quimbayo
C.C. 93.022.057

Oficial: Eduardo Vera Ramirez C.C. 2212262.789

Auxiliar: JOSE Gregorio Robadillo Puerto

16-Septiembre-2019

Se inicia demolición de piso en Areas
Libres. Se solicita para la evacuación de
Los muros, estufas y accesorios de cocina

La cocina de suboficiales El Area a
Intervir No La entregan habilitada para la
demolición de pisos

Winton Ramirez  A. Jander

17 septiembre - 2024

Se continua con labores de demolición de pisos en pasillos. Se solicita nuevamente el desalojo de los muebles y accesorios de cocina para poder ejecutar los trabajos.

Winton Ramirez

Jr. Jánchez

18-Septiembre -2024

Se solicita Al Supervisor de la obra el desalojo de los muebles para continuar la demolición del piso. Esto esta presentando retraso de la obra, los muros y estufas se caen para poder ejecutar la demolición de los pisos.

Wilinton Ramirez

Ar. Sanchez

19 - September - 2019

8:00 AM Se evidencia que no desalojaron los muros y estufas de la cocina.

Se continua con labores.

4:00 PM En el transcurso del día no desalojaron los muebles esta presentado retraso en la obra.

Wilton Ramirez

✓ C. Cárdenas

20 - Septiembre - 2024

8:00 AM Los masones y el escombros presentan dificultades para realizar los trabajos NO APT 2024. Llévese para continuar con la demolición del piso. Se procede a recoger los escombros. Se solicita nuevamente que evalúen los equipos de la cocina.

4:00 PM NOS Informa el Coronel Gonzales que no se puede evaluar los equipos por que el día 21 de Septiembre tienen un evento. Por cual motivo el día 21 de Septiembre no se puede laborar.

Se están presentando muchas Inconsistencias por la ejecución de la obra. Se presentan retrasos por el tardamiento y poder cumplir con el tiempo establecido.

Wilinton Ramirez

Act. Director

23 - Septiembre - 2019

8:30 AM Se evidencia que no desalojaron los equipos de trabajo. Se procede a recoger los escombros y realizar asfalto en la obra.

Se solicita nuevamente al coordinador o supervisor para la evaluación de estos equipos, para continuar la demolición del piso.

Wilton Ramirez

CT. Jéner

24-SEPTIEMBRE-2024

10:00 AM llega Personal Indicado para el despliegue de los equipos. Esta actividad dura un promedio de 7 hrs más.

Se procede con la demolicion de los pisos.

Wilton Ramírez JCT. Jorhaz

25-Septiembre-2024

Se procede con la demolicion en areas donde
estaban los equipos. Se inicia la picada de
los muros.

Todos los muebles, estufas y accesorios de cocina
fueron desalojados.

Wilmington Ramirez

Act. Jaramila

26 - Septiembre 2019

Se continúan con labores de picar los muros y
aseo en la obra

~~Francisco~~

H. J. J. J.

27-Septiembre - 2026

Se realiza un giro general en la obra se
sucen nuevas para el alzado pisos se
suministra material.

Se define la altura y las cantidades donde va
el enchape de los muros de la cocina.
Con el supervisor Capitan Sanchez y Coronel Gonzalez



 Coronel Gonzalez

28-September-2079

Se refieren los pisos y muros donde van los
guardascoba para el alistado piso se saca
maestros para el desnivel a los desagues.

El Coronel Gonzalez envia personal para la
unificación de la tubería de los desagues.

~~trabajo~~

for saber

30 - September - 2019

Se inicia mudación de los pisos. Dejando los
80%. mudados para la instalación del
enchufe



Act. Sanchez

01 - Octubre - 2019

Se Tiran muestras del piso y de los muros
para Verificación de los frotos que cumplen con
lo solicitado en el proceso.

Autorizan piso Blanco Antideslizante

A. C. J. J. J.

OK - ~~separación~~

02 - October - 2024

Se Inicío con la Instalación del equipo de
103 m/03

~~para~~ Am S

03 - Octubre - 2029

Se continúan con la Instalación de 10 metros.
un tubo de agua potable extra por lluvia
y se solicita al supervisor para que
rasar el muro y Introduzca el tubo extra
esta en la zona del pasillo entre de la
bodega de la zona y los cuartos fríos.

~~Francisco~~ J. C. Jaramal

04 - Octubre - 2019

Se continuó con la instalación del escape de
los nuevos Avenidas 40 MTZ

~~En el~~ J. A. Sánchez

05-Octubre - 2019

Se continua con el enchape de muros
avance Total de la obra 30%.

~~Justini~~

101. J. J. J.

07-October-2019

Se continua con el enchape de los muros
muros enchapados 100 MTZ

~~fin~~

Ju. Saboroz

08-October-2019

SC continues with the escape of 103 mms

Total Installed 133 mms

~~for~~ for. schaker

09- Octubre - 2019

Se continúa con el enchape de los muros y

fitos total enchapado 150 m²

~~fin~~

A. Sánchez

20 - octubre - 2019

Se continua con trabajos de enchape de los
muros y se inicia la Instalación de
enchape de piso entrada principal a la
coquina.

~~Por~~

Por J. J. J. J.