

7-08-23 Observaciones SST / Ambiental.

1- Se Solicita Enlonar o cubrir Escombros Mientras se Retira Residuos Segun Cronograma.

2- Se Solicita Señalizar Riesgo locativo.
tablita Distinto nivel

3- Se Solicita Arreglar lamina del Cerramiento.

4- Se solicita uso de EPP.

5- Se solicita organizar Equipo de Emergencia.

6- Se solicita publicar Nuevamente cartelera

SST 7- En general se evidencia orden y aseo. en obra

8- Se Solicita Mejorar acceso
Agradoceamos su pronta gestión.

Atti: Yisela Arias - Inspectora SST Ed Tristitol

18-08-23 Se ordenara se continua con pluma de pose remitos estos en
muros de columnas blanda de 2 pos, se ordenara 3 aulas con
blanca y tiras del blanda de 2 pos. se ordena un pasillo
para blanda superior placa blanda 2 pos
Se solicita al Centro de trabajo de dar entregar los nuevos cables
pendientes al ppto de obra adyacentes desde frente de
obra, con el fin de poderlo utilizar.


Yisela Arias - Inspectora SST Ed Tristitol

Colegio Manuela Beltrán sede B

13-07-23

Clima: Seco.

Personal en obra: 2 oficiales - 2 ayudantes - 1 plomero.
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, herramienta menor.

Actividades: Se realiza retiro de ventanas de sala de profesores, se realiza arreglo de vanos sala de profesores y baño de profesores, continúa instalación de redes hidráulicas en baño niños, se realiza excavación de caja salida baño niños se evidencia caja activa con recibimiento de agua de bajantes y aguas negras, se realiza limpieza de caja.

José Benilla
Presidente obras UG.


Concepción Rodríguez

14-07-23

Clima: Lluvioso

Personal en obra: 2 oficiales - 2 ayudantes - 1 plomero.
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, herramienta menor.

Actividades: Continúa instalación de redes hidráulicas en baño niños, se realiza revisión de caja de inspección salida baño niños, se retiran muros de regatas con paño, continúa demolición de caja salida baño niños.

José Benilla,
Consejero obras UG.


Concepción Rodríguez


15-07-23

Clima: Seco

Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 2 cristalleros-pais.
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, herramienta menor.
Pulidora, taladro.

Actividades: Se realiza instalación de ventanas en baño profesores, baño niños, sala de profesores, cubierta (cristal), se recibe visita de recibo, se realiza extensión de recibo en baño profesores.

José Benilla,
Consejero obras UG.



Concepción Rodríguez

1-03-23 Clima: Seco

Personal en obra: Oficial - 3 ayudantes - 1 plomero - 1 electricista
 Herramienta en obra: Andamio, escaleras, herramienta menor, Pulidora
 Actividades: Se hacen baños Portátiles, (1) Se realiza instalación de planchas sobre cubierta sala de profesores, continúa instalación de muros hidráulicos en baños, se realiza paño y piso caja asp. - impermeable, inicia estuco sobre muros sala de profesores, se realiza prueba de presión de tubería agua potable en baño de profesores, inicia albañilería de muros baño mujer, se realiza compactación muros baño profesores.

Lorena Conilla

Consejo Obra HGA


 Lorena Conilla

10-07-17 Clima: Soleado

Se continúan personal realizando cimbra en la sala de profesores y baño chicos, para lo cual se le retira al concreto de chapa gruesa las placas a fin de que se pueda formar cimbra de concreto que soporte la estructura del mismo.

Se sigue también implementando personal para instalación de cerámica en pared que ya puede utilizarse por el estado físico de la obra.


 Lorena Conilla

19-07-23 Clima: seco

Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 1 electricista - 1 plomero
 Herramienta en obra: Herramienta menor, Pulidora, taladro, Andamio.
 Actividades: Resane de regates Maeria baño niños, inicia pelado de fachada, finaliza instalación de planchas cubierta Perimetro tanques, se realizan vanos de puertas paño baño profesores - baño niños, continúa estuco sobre muros de sala profesores, inicia paño sobre baño profesores.

Lorena Conilla

Consejo Obra HGA


 Lorena Conilla

20-07-23. Clima: lluvioso, nublado.

Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 1 estucador

Actividades: Se realiza retiro de paño sellto en fachada bajo profesores y pared lateral, continúa aplicación de estuco sobre muros sala de profesores, se inicia zafame de lomos sobre fachada bajo profesores, se realiza aplicación de sellante y pintura en estructura bajo niños, continúa pelado y plado de fachada, se realiza toma de densidades en baño niños.

Johana Bonilla
Consortio Obras MCA


Consortio Obras MCA

21-07-23. Clima: seco

personal en obra: 2 oficiales 3 ayudantes

se realiza estuco en baño profesores, se inicia pintura bajo profesores, continúa aplicación de paño sobre fachada, se realiza instalación de malla en por baño profesores.

Johana Bonilla
Residente consortio obras


Consortio Obras MCA

24-07-23. Clima: lluvioso.

Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes - 1 estucador.

Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulsera, taladro,

Se realiza aplicación de estuco sobre muros sala profesores. Continúa paño sobre muros de Fachada, continúa armado de caja salida baño niños, se realiza fundida de placa bajo profesores.

Johana Bonilla
Consortio obras MCA


Consortio Obras MCA

25-07-23. Clima: lluvioso

Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes, 2 enchapadores

Herramienta en obra: Andamio, escalera, pulsera, taladro, herramienta menor.

Actividades: Continúa aplicación de estuco sobre fachada, se realiza

fundida de Placa baño de niños, se realiza pintura sobre estuco baños profesores.

Lorena Bonilla - C.O.M.G.

26-07-23 Clima: lluvioso.

Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 2 enchapadores.

Actividad: Se inicia instalación de enchape en muros baño profesores, continúa pintura muros Sala de Profesores, continúa remates en cajas, vena puerta baño profesores, instalación de adaptadores salidas baño profesores.

Lorena Bonilla.

Consortio obras M.G.

27-07-23 Clima: lluvioso.

Continúa pintura muros Cocina y Sala de Profesores, se aplica segunda mano sobre fachada (estuco), se realiza fundida de media caña perimetral de baño profesores, se instalan dilataciones Baños profesores.

Lorena Bonilla.

Consortio obras M.G.

28-07-23 Clima: Seco

Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 1 testador - 2 enchapadores.

Herramienta en obra: Herramienta menor, Andamio.

Se inicia instalación de enchape sobre muros en baño niños, se realiza poceta en baño de niños, se realiza Pulida media caña baño profesores.

Lorena Bonilla.

Consortio obras M.G.

29-07-23 Clima: Seco.

Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 1 testador - 2 enchapadores, 2 eléctricas

Se realiza instalación de salidas de iluminación en baño de profesores, instalación de interruptores, cableado de salidas de iluminación en baño de profesores y niños, continúa instalación de enchape en muros baño niños.

Lorena Bonilla.


Consortio obras M.G.

- 31-07-23 Clima: Lluvioso.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 1 Estreador - 2 enchapados.
Herramienta en obra: Andamio, Escalera, Pulidora, taladro.
Actividades: Continúa estuco sobre fachada, Continúa enchape sobre muros baño niños. Se realiza instalación de cajas para conexión sanitaria en baño niños.
Jorena Benilla.
Consejero obras H.G.
- 01-08-23 Clima: Lluvioso.
Se dispone personal realizando instalación remotes y cableado pvc en el bajo de pulidora, a discreción instalaciones de enchape de pvc en bajo de muros, estuco exterior y estuco interior de muros en baño de niños. Se solicitan alijeros en obra cuanto antes para su instalación, lo correspondiente a muros en pulidora y alijeros en ceras enseriadas, en obra de realizar remotes en los burlones sanitarios.
Jorena Benilla.
Consejero obras H.G.
- 02-08-23 Clima: Seco.
2-Primer
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 1 Estreador - 2 pido
Herramienta en obra: Andamio, escalera, Pulidora, taladro, Herramienta menor.
Actividades: finaliza instalación de enchape en piso de baño niños, inicia instalación de divisiones de baño Profesores, se realiza instalación de tapa registros baño Profesores, Se realiza instalación de cieloraso en pvc baño niños, se realiza divisiones de baño y puertas de baño Profesores y sala de Profesores, finaliza aplicación de estuco sobre fachada.
Jorena Benilla.
Consejero obras H.G.
- 03-08-23 Clima: Lluvioso.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 Divisiones - 2 pisos
Herramienta en obra: Andamio, escalera, Pulidora, taladro

Actividades: Se realiza instalación de divisiones de baño en baño de profesores, se realiza instalación de Sanitarios baño profesores, se realiza instalación de luminarias baño profesores, Continúa instalación de enchape piso baño niños, se realiza instalación de ductos en piso.

Johana Bailla

Consortio obras HGA.




04-08-23 Clima: seco.

Personal en obra: 1 oficial, 1 ayudante, 2 electricos, 2 peos.
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, taladro
herramienta menor.

Actividades: finaliza instalación de enchape en muros de baños de niños, instalación de win, finaliza instalación de media caña en perímetro de baño de niños, se realiza instalación de luminarias en baño de niños, se realiza fundida de placa solida de baño niños, instalación de tapa caja de inspección solida baño niños.

Johana Bailla.

Consortio Obras HGA.



05-08-23 Clima: seco.


Personal en obra: 1 oficial, 1 ayudante, 2 electricos.

Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, taladro,
herramienta menor.

Actividades: inicia instalación de Red eléctrica en sala de profesores, instalación de tomas, instalación de interruptores, se realiza instalación de acoples para lavamanos y conales en baño niños.

Johana Bailla.

Consortio obras HGA.



08-08-23 Clima: Seco.

Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante, 2 eléctricos. Lavamanos
Herramienta menor, Pulidora, Andamio, taladro.

Actividades: finaliza instalación de luminarias, red eléctrica en sala
de profesores, se realiza instalación de lavamanos en baño
de profesores, exterior y baño niños, se realiza sello perimetral
contra cielo raso, se realiza instalación de griferías en baño
niños, instalación de sifones en lavamanos baño profesores;
baño niños.

Josua Bonilla

Consorcio obras M.G.

10/08/23

Se realiza visita de interventoria evidenciando
2 tuberías de 1 oficial ayudante; se evidencia
Personal con elementos de Protección incompletos;
no, señalización de áreas de trabajo; áreas con falta de
Orden y aseo, MAGDA SUAREZ interventoria

09-08-23 Clima: seco.

Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.

Herramienta menor. Pulidora, herramienta menor, taladro

Actividades: Se realiza instalación de griferías lavamanos baño profesores,
se inicia instalación de orinales baño niños

Josua Bonilla.

Consorcio obras M.G.

10/08/23 Clima: seco

Personal en obra: 1 oficial

Herramienta en obra: taladro, herramienta menor.

Actividades: Continúa instalación de orinales, en baño de niños, se
realiza instalación de sifones y griferías en lavamanos
exterior.

Josua Bonilla.

Consorcio obras M.G.

11-08-23 Clima: Lluvioso

Personal en obra: 1 oficial.

Herramienta en obra: herramienta menor, Taladro

Se realiza instalación de sanitarios en baño de niños.

Se realiza instalación de espejos en baño niños y baño profesores.

Lorena Bonilla.

Consortio Obras M.G.



Lorena Bonilla

15/AGS/2023 Se realiza visita de intervención evidenciando

falta de señalización en áreas de trabajo

Falta de orden y aseo; Botiquín incompleto se

sugiere realizar inspección y verificar elementos, NO SE

EVIDENCIA CAMILLA NI EXTINTOR; Personal con dotación

incompleta NO elementos de Protección Personal. Se

evidencia herramientas menores en diferentes sitios del

frente de trabajo — ANGE SUAREZ intervenciones de

12-08-23 Clima: seco.

Personal en obra: 1 oficial - (2) ayudantes


Herramienta en obra: Pulidora.

Se realiza corte en vano de Puerta de Sala Profesores.

Se realiza retiro de escombros para disposición final.

Lorena Bonilla

Consortio Obras M.G.



Lorena Bonilla

14-08-23 Clima: Seco.

Personal en obra: 1 oficial - 2 Divisores.

Herramienta en obra: taladro, 1 pulidora, herramienta menor

continúa afinado de vano, Puerta vano Sala Profesores.

Se inicia instalación de divisiones de baño niños, Se

realiza Aseo y limpieza en obra en general.

Lorena Bonilla.

Consortio Obras M.G.



Lorena Bonilla


15-08-23 Clima: seco.
 Personal en obra: 1 oficial - 2 Divisiones.
 Herramienta en obra: pulidora - taladro, herramienta menor.
 Actividades: Se finaliza instalación de sifones de lavamanos exterior, se realiza sello con silicona en ornatos y desagües, Finaliza instalación de divisiones de baño niños.

Lorena Bonilla.
 Consorcio obras HG.


 Consorcio del Distrito

16-08-23 Clima: seco.
 Personal en obra: 1 oficial - 2 Divisiones.
 Herramienta en obra: pulidora, taladro, herramienta menor.
 Actividades: Se realiza aplicación de estuco en vano puerta sala de profesores, se realiza instalación de puerta baño profesores, puerta sala de profesores, se realizan remates en sala de profesores.

Lorena Bonilla.
 Consorcio obras HG.


 Consorcio del Distrito

17-08-23 Clima: seco.
 Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.
 Herramienta en obra: herramienta menor.
 Actividades: Se inicia pintura sobre fachada, se realiza encuentro de ventanería para inicio de pintura, se realiza retiro de protección divisiones de baño. Lorena Bonilla


Consorcio obras HG.


 Consorcio del Distrito

18-08-23 Clima: seco.
 Personal en obra: 1 oficial.
 Herramienta en obra: herramienta menor.

Actividades: Continúa pintura sobre fachada torreta.

Lorena Bonilla.
 Consorcio obras HG.


 Consorcio del Distrito

Colegio Usaquéen Sede A

15/06/2023. Clima: Nublado

Actividades:

- Se Continúa Extravando en Sándalos Caucho Multiple-Modulo Cien
- Se Continúa Retirando Demente de Piso en madera de Modulo de grado II y se inicia demolicion. de columnas en lo dello soporte Piso en madera.

Personal

Residente obrz. Residende Intendencia.


Maestro de obra

Inspector SST- Inspector obra

Ayudantes (4)

Obreros (3)

 CSO Distrital.

 Contrator Obras M.C.

16/06/2023

DIA con lluvias

✓ Actividades

- Retirar de Subbase con material seleccionado de AULAS Modulo de II

- Extravata para conformar Sándalo - CAUCHA Multiple

- Desmonte de Piso de madera en Rack - Modulo II

✓ Personal

1 Residente de obra 1 Insp. de obra 1 Maestro

1 Insp. SST 4 Ayudantes 3 Ayudantes

 Contrator Obras M.C.  CSO Distrital.

17/06/2023

✓ Actividades

- LLEGA TEGJA Tipo SANDWICH Para Modulo

Administrativo y Bando de Obras

- Continúa excavación PARA SENDERO - CANCHA MULTIPLE

- Continúa Relleno con MATERIAL SELECCIONADO AULAS DEL MODULO DE II

~~Consorcio Obras M.C.~~

~~Desarrollado~~

Consorcio Obras M.C.

20/06/2023 DIA Sábado

✓ Personal en obra

1 Residente de obra 1 Inspección de obra

1 Maestro 1 Insp. SST 3 Oficiales 4

Ayudantes 2 Instalaciones de corriente

✓ Actividades

Rectificación de niveles en corners de la cubierta del modulo Administrativo

Corte al concreto del Andén Primera travesía.

Continúa excavación PARA SENDERO CANCHA MULTIPLE

Relleno con material seleccionado AULAS MODULOS DE II

~~Consorcio Obras M.C.~~

~~Desarrollado~~

21/06/2023

✓ Personal en obra

1 Inspección de obra 1 Insp. SST 1 Maestro

3 Oficiales 4 Ayudantes

✓ Actividades

Relleno con TERREJO B200 AULA 112 DEL MODULO DE II

Limpieza de Dilataciones en Piso Granito del modulo Administrativo

Excavación del Sendero - CANCHA MULTIPLE

TERCERA INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANITARIA
EN MODULO ADMINISTRATIVO

~~CONSORCIO OBRAS M.G.~~

~~CSOED DISTRICTAL~~

22/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA 1 TAJER. DE OBRA 1 TAJER SST
1 MAESTRO 3 OFICIALES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES

LEGGAN CANALES AGUAS LUVIAS DEL MODULO
ADMINISTRATIVO Y BARRIO DE MONAS.

CONTINUA PELLERU CON RECCO BARRIO MODULO
DE II - AULAS

TERCERA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
CUBIERTAS DE CUBIERTA DEL MODULO ADMINISTRATIVO.

~~CONSORCIO OBRAS M.G.~~

~~CSOED DISTRICTAL~~

23/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA 1 TAJER. DE OBRA 1 TAJER SST
1 MAESTRO 3 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES

TERCERA INSTALACION DE CANALES PARA AGUAS LUVIAS
MODULO ADMINISTRATIVO

CONTINUA PELLERU CON BARRIO DE AULAS DEL
MODULO DE II

CONTINUA NIVELACION DE ESTRUCTURA METALICA
PARA NIVELACION DE CUBIERTAS DE CUBIERTA DEL
MODULO ADMINISTRATIVO

EMBARRILLADO DEL PISO GRANITO DEL
MODULO ADMINISTRATIVO

~~CONSORCIO OBRAS M.G.~~

~~CSOED DISTRICTAL~~

24/06/2023

✓ Personal en obra

1 Residente de obra 1 Insp. de obras
 1 Insp. SST 1 Maestro 3 Oficiales 5 Ayudantes
 2 Instaladores

✓ Actividades

continúa instalación de canal AGUAS LLUVIAS
 DEL MODULO ADMINISTRATIVO

continúa instalación de estructura metálica
 PARA NIVELACION

continúa Rellenos con Recibo modulo
 de IL - AULAS

continúa instalación de cubierta tipo
 SANDWICH 1ra capa MODULO ADMINISTRATIVO.

~~consorcio obras m.c.~~

Procedimiento.

26/06/2023

continúa instalación de canales AGUAS
 LLUVIAS DEL MODULO ADMINISTRATIVO

continúa instalación de cubierta 1ra capa
 DEL MODULO ADMINISTRATIVO

continúa instalación de canchales PARA
 NIVELACION DE CUBIERTA

Relleno con Recibo B600 AULAS DEL
 MODULO DE IL

Relleno con material seleccionado Suelo -
 CAPA MULTIPLE

✓ Personal en obra

1 Residente de obra 1 Insp. de obras
 1 Insp. SST 1 Maestro 3 Oficiales 5 Ayudantes
 2 Instaladores

~~consorcio obras m.c.~~


Procedimiento.

27/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
 1 RESIDENTE DE OBRA 1 TUSP DE OBRA
 1 TUSP SST 1 MAESTRO 3 OFICIALES 5
 AYUDANTES 3 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES

- CONTINUA INSTALACION DE CAJALOS AGUAS
- LUJAS MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINUA INSTALACION DE 1^{ra} CABA CUBIERTA
- MODULO ADMINISTRATIVO
- DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DEL BAÑO
- DE NIÑAS
- APLICACION METALICA A LA ESTRUCTURA DE MADERA
- DE LA CUBIERTA DEL BAÑO DE NIÑAS.
- RELLEVO CON BORDO SUELO - CUBIERTA MULTIPLE

~~CONFERENCIA~~ CONFERENCIA CON M.G.  CESAR DELGADO


28/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
 1 RESIDENTE 1 TUSP DE OBRA 1 TUSP. SST
 1 MAESTRO 4 OFICIALES 6 AYUDANTES 2
 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES

- INSTALACION DE CAJALOS DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- INSTALACION DE 1^{ra} CABA DE CUBIERTA DEL
- MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINUA NUCLEACION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA
- METALICA DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINUA RELLEVO Y COMPACTACION DE RECESO
- EN AULA DEL MODULO DE II
- LEGA CUBIERTA 2^{da} CABA PARA EL MODULO
- ADMINISTRATIVO Y BAÑO DE NIÑAS

~~CONFERENCIA~~ CONFERENCIA CON M.G.

 CESAR DELGADO

29/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA 1 JEF. DE OBRA 1 JEF SST
 1 MAESTRO 3 OFICIALES 5 AYUDANTES
 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES

- JUEGA INSTALACION DE BORDADO A-80 PARA
 SANDERO - CANCHA MULTIPLE


- JUEGA DESTACADO DE PISO GRANITO DEL
 MODULO ADMINISTRATIVO

- CONTINUA INSTALACION 1ra CAPA DE CUBIERTA AL
 MODULO ADMINISTRATIVO

- JUEGA DESMOLTE DE CUBIERTA MODULO DE
 II

- VARIADO DE CONCRETO AULAS MODULO DE II

 CONSORCIO OVRAS M.C

 JEF DE OBRA

30/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA 1 JEF DE OBRA 1 JEF SST
 2 MAESTROS 4 OFICIALES 11 AYUDANTES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES


- VARIADO DE CONCRETO EN AULAS DEL MODULO
 DE II

- CONTINUA INSTALACION DE 1ra CAPA DE CUBIERTA
 DEL MODULO ADMINISTRATIVO

- CONTINUA INSTALACION DE CANALES
 MODULO ADMINISTRATIVO

- JUEGA EXCAVACION MANUAL SANDERO PRIMARIA

 CONSORCIO OVRAS M.C

 JEF DE OBRA

03/07/2023

✓ Personal en obra

1 Residente de obra 1 insp. de obra 1 insp. SST
 2 Maestros 3 Oficiales 10 Ayudantes 2 Instaladores

✓ Actividades

- Continúa instalación de SONDILLO A-BO Sando-
 ro canchales múltiples.

- Continúa instalación de cubierta Tipo SANDWICH
 De 1ra CAPA Del modulo ADMINISTRATIVO.

- Continúa instalación de CANAL AGUAS LLUVIAS
 Del Modulo BAÑO De NIÑAS.

- Continúa excavación SENDERO PRIMARIA
 Demoliciones De CAPILLO (Muros)


 Constructor Obras M.G.


 J. Cesar Delacruz

04/07/2023

✓ Personal en obra

1 Residente de obra 1 insp. SST 1 insp. de obra
 2 Maestros 3 Oficiales 12 Ayudantes 2 instaladores


✓ Actividades


- Continúa instalación de cubierta 2da CAPA
 Tipo SANDWICH AL modulo ADMINISTRATIVO.

- instalación de CANAL AGUAS LLUVIAS Modulo BAÑO
 De NIÑAS.

- Desmonte De TESA existente Del modulo BAÑO
 De NIÑAS.

- Relleno con Riego BAÑO SENDERO PRIMARIA


 Constructor Obras M.G.


 J. Cesar Delacruz

Norma

05/07/2023

CLIMA: NUBIADO


ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADQUIN EN AREA DE SENO DE SECTOR CANCHA MULTIPLE MODULO COCINA.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 12 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.



CONSORCIO OBRAS M.6



06/07/2023

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDADES:


SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADQUIN DENTRO CANCHA MULTIPLE.

SE REALIZA RETIRO DE PARTE DE TEJAS DE ASBESTOCEMENTO RETIRADAS DE CUBIERTA.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 2 MAESTROS DE OBRA, 4 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.



CONSORCIO OBRAS M.6



07/08/2023


CLIMA: LLUVIOSO

ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADQUIN DE SENDERO CANCHA MULTIPLE, SE AVANZA EN INSTALACION DE CUBIERTA MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ASEO Y ORDEN.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 MAESTRO 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.



consorcio obras M.G.



CSED D. S. H. P.


08/07/2023

CLIMA: NUBIADO


ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE BORDILLOS Y REJES DE SENDERO EN ZONA DE PRIMARIA.

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CUBIERTA EN MODULO GRADO 11, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE PINTURA Y ESTUCO EN MODULO GRADO 11. SE AVANZA EN PISO DE GRANITO MODULO GRADO 11.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 2 MAESTROS DE OBRA, 4 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA, 1 INSTALADOR DE PISO.



consorcio obras M.G.



CSED D. S. H. P.

10/07/2023

CLIMA: NUBIADO

ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CIELO BASS EN DRU WML DE MÓDULO ADMINISTRATIVO
SE AVANZA EN INSTALACION DE CUBIERTA DE MÓDULO GRADO 11

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 2 MAESTROS, 8 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.

Consorcio Obras M.C.

CSED DSD del.

11/07/2023

CLIMA: NUBIADO

ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE REMATES DE INSTALACION DE CIELO BASS DRU WML MÓDULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ESTUCCO Y PINTURA DE MÓDULO GRADO 11.

SE AVANZA EN INSTALACION DE CUBIERTA DE MÓDULO GRADO 11. SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADOQUIN EN SENDERO DE ZONA DE EDIFICIO
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 2 MAESTROS DE OBRA, 10 AYUDANTES DE OBRA, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.

Consorcio Obras M.C.

CSED DSD del.

12/07/2023

CLIMA: SOLARADO


ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE REMATES DE CIELO
BISO DRY WALL EN MODULO ADMINISTRATIVO - SE
AVANZA EN ACTIVIDAD DE PINTURA MODULO ADMINIS-
TRATIVO - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION
DE CUBIERTA MODULO GRADO 11. INSTALACION DE
DISO GRAMADO EN MODULO GRADO 11 OFICINA COOR-
DINACIÓN.

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIA-
LES, 11 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE CUBIERTA -
2 INSTALADORES DE DISO GRAMADO, 1 RESIDENTE DE OBRA



Consorcio Obras M.G.




13/07/2023.

CLIMA: NUBIADO.


ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
PINTURA MODULO GRADO 11 - CUBIERTA MODULO
GRADO 11 - SENCERO DE ZONA DE PRIMARIA -
REMATES DE ANCHO DE ZONA SENCERO MODULO
COCINA.

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3
OFICIALES, 11 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE
CUBIERTA, 1 INSPECTOR DE OBRA.



Consorcio Obras M.G.



14/07/2023


CLIMA: LLUVIOSO.

ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION BORDILLOS Y CONFORMACION SENDERO DE ZONA DE PRIMARIA, SE AVANZA EN PINTAR DE CIELO DENTRO DEL MODULO ADMINISTRATIVO (BAJERIA DE BANCOS), PINTURA Y TRUCCO EXTERIOR DE MODULO ADMINISTRATIVO.

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE PISO GRANITO.



Consorcio Obras M.G.




15/07/2023

CLIMA: NUBIADO.

ACTIVIDADES: SE REALIZA PISO DE CERAMICO DE PROTECCION LONA DE SENDERO CAUCHA MULTIPLE MODULO COCINA, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE PINTURA CIELO DENTRO MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN TRUCCO EXTERIOR MODULO ADMINISTRATIVO, SE REALIZA ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIO EN TODA LA OBRA, SE AVANZA EN CONFORMACION DE SENDERO SECTOR PRIMARIA. PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE COBERTA



Consorcio Obras M.G.



17/07/2023


CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION ADOQUIN EN EL SECTOR DE PRIMARIA - SE AVANZA EN DETALLES DE CUBIERTA MODULO GRADO II - SE AVANZA EN PULIDA DE DSO GRADO MODULO GRADO II.

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES 10 AYUDANTES, 1 PULIDOR DE DSO, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.



CONSORCIO OLIVOS M.G.



Cesar Delgado

18/07/2023

CLIMA: Lluvioso.

ACTIVIDADES: SE REALIZA ACTIVIDAD DE RETIRO DE MATERIAS SOBRAANTE - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE LOSETA - ADOQUIN EN SENDERO DE MODULO PRIMARIA - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION CUBIERTA MODULO ADMINISTRATIVO - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE PINTURA MODULO GRADO II - SE REALIZAN DETALLES DE PINTURA EN MODULO ADMINISTRATIVO.

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES 12 AYUDANTES, 2 INSTALADORES CUBIERTA.



CONSORCIO OLIVOS M.G.



Cesar Delgado

19/07/2023

CLIMA: NUBIADO - PRESENCIA LLUVIAS

ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE, LLEGA A OBRA LAS DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE PARA BATERIA DE BANCOS EN MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE PINTURA MODULO GRADO II, SE AVANZA EN SENDERO DE PRIMARIA.

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES 10 AYUDANTES, 1 INSPECTOR SST, 1 RESIDENTE DE OBRA.



CONSORCIO OBRAS M.G.



CED OBRAS

20/07/2023

CLIMA: LLUVIOSO

ACTIVIDADES: SE AVANZA EN INSTALACION DE ADOSQUIN EN SENDERO ZONA DE PRIMARIA, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ESTUCCO Y PINTURA DE MODULO GRADO II.

PERSONAL DE OBRA:

2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 8 AYUDANTES 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA.



CONSORCIO OBRAS M.G.



CED OBRAS

21/07/2023

CLIMA: SOLTADO.


ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE DIVISIONES DE BARRO EN ALMO INOXIDABLE EN DADO MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN CONFORMACION E INSTALACION DE MOQUIN SENOPO ZONA DE PRIMARIA - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ESTUCCO Y PINTURA DE MODULO GRADO II.

PERSONAL DE OBRA:

2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES
1 INSPECTOR SST, 1 RESIDENTE DE OBRA.



CONSORCIO OBRAS M.C.



22/07/2023

CLIMA: NUBIADO


ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE MOQUIN EN SENDEROS DE ZONA DE PRIMARIA - Y CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE TERRENO DE SENDERO - SE TOMAN ACTIVIDADES EN RECEBO CONDUCTADO DE SENDEROS PRIMARIA.

PERSONAL DE OBRA:

2 MAESTROS, 2 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 1 INSPECTOR SST, 1 RESIDENTE DE OBRA.



CONSORCIO OBRAS M.C.



23/07/2023

CLIMA: SOLEADO.

ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION ADOQUIN DE SENDERO EN ZONA DE PRIMARIA.

SE AVANZA EN ESTUCCO Y PINTURA DE MODULO GRADO II SE TOMAN MUESTRAS DE COMPACTACION DE RECTOS SENDERO GRADO PRIMARIA.

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE REMATES CUBIERTA GRADO II

PERSONAL DE OBRA.

2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES DE OBRA, 3 INSTALADORES CUBIERTA, 1 PULIDOR PISO ANTA, 4 OPERARIOS DEMOLICIONES, 1 OPERADOR DE MIMCARGADOR.


consorcio Claves M.C.

 CSED ORSMA.

24/07/2023


CLIMA: NUBIADO.

ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION ADOQUIN SENDERO PRIMARIA, ESTUCCO Y PINTURA EN MODULO GRADO II, REMATES CUBIERTA GRADO II, PISO (REMATES) ANTA GRADO MODULO GRADO II.

PERSONAL DE OBRA:

2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 3 INSTALADORES CUBIERTA, 1 PULIDOR PISO GRADO, 4 OPERARIOS DEMOLICIONES.


consorcio Claves M.C.

 CSED ORSMA.

25/07/2023

CLIMA: NUBIADO - PRESTUCA HUIBAS -


ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE
DIFUSORES ACHIC INOXIDABLE EN BARRIO DE MODULO
ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN ESTUCCO Y PINTURA
DE MODULO GRADO II, SE AVANZA EN REMATES DE
CUBIERTA, SE AVANZA EN REMATES DE PISO GRANITO
EN MODULO GRADO II

PERSONAL DE OBRA

2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES DE
OBRA, 3 INSTALADORES CUBIERTA, 1 PUJADOR PISO
GRANITO, 3 OPERARIO DEMOLICIONES,


CONSORCIO OBRAS M.G.


CONSORCIO OBRAS M.G.

26/07/2023


CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION Y REMATE
DE ADOSQUIN SENCEROS PRIMARIA - SE AVANZA EN
ACTIVIDAD DE ESTUCCO Y PINTURA DE MODULO GRADO
II - REMATES PISO GRANITO GRADO II - REMATES
CUBIERTA GRADO II.

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS, 3 OFICIALES,
10 AYUDANTES, 3 INSTALADORES CUBIERTA.


CONSORCIO OBRAS M.G.


CONSORCIO OBRAS M.G.

27/07/2023.

CLIMA: NUBIADO - PRESENCIA LLUVIAS.


ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE DESINSTALACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ILUMINACION DE MODULO GRADO II, SE REALIZAN RETOS DE ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRIANTE DE OBRA, SE AVANZA EN REMATES CUBIERTA MODULO ADMINISTRATIVO Y MODULO DE GRADO II, SE AVANZAN ACTIVIDADES DE REMATES DE ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS EXISTENTES DE MODULO GRADO II, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE CONFORMACION E INSTALACION DE ADOSADO EN SENDERO DE ZONA DE PRIMARIA, SE REALIZA CENDAMIENTO DE MODULO DE COCINA PARA INTERVENCION,

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE CUBIERTA, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA.



CONSORCIO OBRAS M.G.



SED OBRAS.

28/07/2023.

CLIMA: NUBIADO

ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ESTUCCO Y PINTURA (REMATES) DE MODULO GRADO II, SE AVANZAN REMATES DE CUBIERTA DE MODULO GRADO II SE AVANZA EN INSTALACION Y REMATES DE ADOSADO SENDERO ZONA DE PRIMARIA SE INICIA ACTIVIDAD DE DESMONTAJE DE CUBIERTA

EXISTENTE MODULO COCINA.


PERSONAL DE OBRAS:

2 MAESTROS DE OBRA, 1 INSPECTOR DE OBRA

1 INSPECTOR SST, 1 RESIDENTE DE OBRA,

3 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE
CUBIERTA,


 CONSORCIO OBRAS N.G.


 CSED DESARROLLO

29/07/2023.

CLIMA: SOBERANO


ACTIVIDADES:

SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE REMATES DE
ESTRUCO Y PINTURA DE MODULO GRADO II,
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE ILUMINACION MODULO ADMINISTRA-
TIVO, SE AVANZA EN ACTIVIDADES DE REMATES
E INSTALACION DE MOQUIN EN LA ZONA DE
SENDEROS DE ALTA DE PRIMARIA.

SE AVANZA EN ACTIVIDADES DE ORDEN Y
ALTO GENERAL DE OBRA.

SE AVANZA EN LA ACTIVIDAD REMATES DE
CUBIERTA MODULO ADMINISTRATIVO.


 CONSORCIO OBRAS N.G.


 CSED DESARROLLO

31/07/2023

CLIMA: NUBIADO.

ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE REMATE ESTUCCO Y PINTURA MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO GRADO II.

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS, 3 OBREROS, 11 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE COBERTA.

Consorcio Jares M.G.

CED D. J. J.

01/08/2023

CLIMA: Lluvioso.

ACTIVIDADES: SE AVANZA EN REMATES DE PINTURA EN MODULO GRADO II, SE INSTALAN LAS PAREDES METALICAS DE MODULO GRADO II.

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS, 3 OBREROS, 11 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE COBERTA.

Consorcio Jares M.G.

CED D. J. J.

02/08/2023.

CLIMA: SOLTADO.

ACTIVIDADES: SE AVANZA EN PINTURA DE Fachada DE MODULO ADMINISTRATIVO, SE REALIZA BATIDO DE TELA DE ASBESTO CEMENTO DE COBERTAS EXISTENTES SE AVANZA EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE MODULO GRADO II.

PERSONAL EN OBRA: 2 MAESTROS, 3 OBREROS, 10 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE COBERTA.

Consorcio Jares M.G.

CED D. J. J.

DS.08.23 Observaciones SST / Ambientales.

- 1- Se solicita Inspecciones de Herramientas, Permiso TSA. A+S.
 - 2- Se solicita Mejorar ubicación Equipo de Emergencia, suministrar equipos faltante botiquin de Primeros Auxilios. y Retirar elementos Mal Estado.
 - 3- Se solicita Entrega de Epp y Dotación.
 - 4- Se solicita Mejorar y Señalizar sustancias Químicas.
 - 5- Se solicita Retirar Residuos según Cronograma.
 - 6- Se solicita Mejorar Cercoamiento.
 - 7- Se solicita Mejorar. y Asegurar Andamio. y Escalera.
 - 8- Se evidencia orden y aseo.
- Agradecemos su pronta gestión.
- Att: Yisely Anco - inspectora SST Sed Distrital


ACTIVIDADES.

SE AVANZA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

- APERTURA NUEVAS LAMPARAS MODULO ADMINISTRATIVO.
- RETIRO DE MATERIAL PELIGROSO.
- PINTURA Y RETIQUES MODULO GRADO II.
- INSTALACIONES MODULO GRADO II (ELECTRICAS)

PERSONAL DE OBRA:

1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 6 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE SST, 1 RESIDENTE DE OBRA.


CONSORCIO OBRAS M.G.

 SED Distrital.

04/08/2023

CLIMA: NUBIADO

ACTIVIDADES.

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

- INSTALACION PUERTAS METALICAS GRADO II
- RETIQUES DE PINTURA MODULO GRADO II


- REMATES ESTUCOS Y PINTURA MODULO BATERIA DE BARRIO UNAS.
- INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO GRADO II.
- DETALLE DE ESCOMBRO - ACERO - DE ANIA MULTIPLE.

PERSONAL DE OBRA:

- 1 MAESTRO DE OBRA, 6 OFICIALES, 8 AYUDANTES
- 2 CUADRIILLAS ELECTRICAS.



CONSEJO OBRA M.G.



05/08/2023

CLIMA: SOLEADO.

ACTIVIDADES: SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:


- REFORZAMIENTO APERTURA HUECOS EN CIELO CASO DRP WAIL MODULO ADMINISTRATIVO.
- ESTUCO Y PINTURA DE MODULO BATERIA BARRIO UNAS.
- INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION Y TOMAS EN MODULO GRADO II.
- DETALLES PINTURA MODULO - GRADO II.
- SE TERMINAN REMATES DE SENDERO DE ZONA DE PRIMARIA.

PERSONAL DE OBRA:

- 2 MAESTROS, 4 OFICIALES, 8 AYUDANTES, 1 OPERARIO DE MANTENIMIENTO, 2 OFICIALES DE PINTURA,
- 3 OPERARIOS ELECTRICOS, 1 INSPECTOR DE OBRA,
- 2 INSPECTORES SST, 1 RESIDUOS DE OBRA.



CONSEJO OBRA M.G.



07/08/2023

CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES:

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- AVANCE PINTURA MODULO GRADO II
- ORDEN Y ASEO

PERSONAL DE OBRA:

1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES.

Consorcio Obras M.G.

08/08/2023.

CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES:

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO GRADO II
- DETALLES PINTURA MODULO ADMINISTRATIVO
- INICIO ACTIVIDAD DEMOLICION ENCHUFE BARRIO OFICINA ORIENTACION MODULO GRADO II

PERSONAL DE OBRA:

1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 5 AYUDANTES, 2 ELECTRICOS
1 RESIDENTE OBRA, 1 RESIDENTE SST.

Consorcio Obras M.G.

09/08/2023.

CLIMA: MAÑANA Lluviosa - TARDE SOLARADA.

ACTIVIDADES:

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:


- SE AVANZA EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO GRADO II
- REMATE PINTURA MODULO GRADO II
- REMATE PINTURA MODULO ADMINISTRATIVO

- PARETE BANDO OFICINA ORIENTACIÓN DE MODULO GRADO II.

PERSONAL DE OBRA:

- 1 MAESTRO DE OBRA, 2 OFICIALES, 6 AYUDANTES, 3 ELECTRICOS, 1 OPERARIO MINICARGADOR, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA.


CONRADO OLAYA M.B.

 CESAR DELVAL.

Nota: SE ADELANTA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE ESCOMBROS CON MINICARGADOR DE AUTA MULTIPLE.

10/08/2023.

Clima: Lluvioso

ACTIVIDADES.

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA JORNADA:

- INSTALACION APARATOS ELECTRICOS EN AUTA DE MODULO GRADO II.
- REMATES DE PINTURA SARDOS MODULO GRADO II (INTERIOR)
- ENCHAPE DE MUROS BANDO OFICINA COORDINACION MODULO GRADO II.
- TRUPO EXTERIOR MODULO BANDO MORA.

PERSONAL DE OBRA.

1 MAESTRO DE OBRA, 3 OFICIALES, 6 AYUDANTES, 2 OPERARIOS ELECTRICOS, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA.


CONRADO OLAYA M.B.

 CESAR DELVAL.

11/08/2023.

CLIMA: LUVIOSO.


ACTIVIDADES

SE REALIZARON EN LA JORNADA DE TRABAJO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.


- TERMINACION DE INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS E ILUMINACION EN MODULO DE GRADO II.
- REMATES DE ENCHAFE EN BANDO DE OFICINA COORDINACION MÓDULO GRADO II.
- ESTUCCO EXTERIOR MODULO MEDIO - REMATE -
- REMATES DE FACHADA Y PINTURA DE MODULO ADMINISTRATIVO.

PERSONAL DE OBRA:

- 1 MAESTRO DE OBRA, 3 OFICIALES, 6 AYUDANTES
- 2 OPERARIOS ELECTRICOS, 1 INSPECTOR DE OBRA,
- 4 PRESIDENTE OBRA, 1 PRESIDENTE SST.



Consorcio Obras M.6.



12/08/2023.

CLIMA: NUBIADO.

ACTIVIDADES.

EN LA JORNADA DE TRABAJO DE ESTE DIA, SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

- SE AVANZA EN DEMOLICION DE ENCHAFE DE MUROS DE BATERIA DE BANDOS DE MODULO GRADO II
- SE DEMUELEN MUROS EN MAMPOSTERIA DE BATERIA DE BANDOS MEDIO MODULO GRADO II.
- REMATES DE PINTURA FACHADA MÓDULO ADMINISTRATIVO.

PERSONAL DE OBRA:

- 1 MAESTRO DE OBRA.
- 3 OFICIALES
- 5 AYUDANTES