



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CODIGO: CMV-IS-004-2018

FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
	(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	

I. INFORMACION GENERAL

SEMANA No: 60 del 9/10/2023 al 15/10/2023
(Numeración consecutiva)

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSPECCION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA



DILIGENCIAMIENTO DE ATS Y PERMISOS DE TRABAJO



DILIGENCIAMIENTO DE PERMISOS DE TRABAJO



DILIGENCIAMIENTO DE ATS



INDUCCION PARA INGRESO DE PERSONAL



REVISION EN TEMAS HSEQ DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA



ENTREGA DE EPP's POR RESPOSICION



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CODIGO: CMV-IS-004-2018

FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
	(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	

I. INFORMACION GENERAL

SEMANA No: 60 del 9/10/2023 15/10/2023
(Numeración consecutiva)

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ENTREGA DE EPP's POR RESPOSICION



OBRA SEÑALIZADA



OBRA SEÑALIZADA Y DELIMITADA





MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA



MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA



RETIRO DE ESCOMBROS



JORNADA DE ASEO

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		CODIGO: CMV-IS-004-2018					
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:		
I. INFORMACIÓN GENERAL								
SEMANA No: <u>60</u> del <u>9/10/2023</u> al <u>15/10/2023</u> (Numeración consecutiva)								
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO								
 <p>14/10/2023, 8:31:36 a.m. Calle 41 10-8 Bucaramanga Interventoria</p>			 <p>15/10/2023, 8:50:42 a.m. Carrera 11 13-100-43-2 Bucaramanga Interventoria</p>			 <p>15/10/2023, 8:50:42 a.m. Carrera 11 13-100-43-2 Bucaramanga Interventoria</p>		
JORNADA DE ASEO								
 <p>13/10/2023, 8:58:50 a.m. Carrera 11 13-100-43-2 Bucaramanga Interventoria</p>			 <p>13/10/2023, 8:58:50 a.m. Carrera 11 13-100-43-2 Bucaramanga Interventoria</p>			 <p>13/10/2023, 8:58:50 a.m. Carrera 11 13-100-43-2 Bucaramanga Interventoria</p>		
JORNADA DE ASEO			RECORRIDO AMBIENTAL			VERIFICACION DE ESPECIES SEMBRADAS		
 <p>13/10/2023, 8:58:50 a.m. Carrera 11 13-100-43-2 Bucaramanga Interventoria</p>			 <p>13/10/2023, 8:58:50 a.m. Carrera 11 13-100-43-2 Bucaramanga Interventoria</p>			 <p>13/10/2023, 8:58:50 a.m. Carrera 11 13-100-43-2 Bucaramanga Interventoria</p>		
ASEO A BAÑOS			MANTENIMIENTO DE ESPECIES SEMBRADAS			RIEGO DE AGUA A LAS ESPECIES		
 <p>13 oct 2023 11:43:40 a.m. 14-17 Calle 37 García Rovira Bucaramanga</p>			 <p>9 oct 2023 4:03:40 p.m. 11-59 Carrera 10 García Rovira Bucaramanga</p>			 <p>9 oct 2023 4:03:40 p.m. 11-59 Carrera 10 García Rovira Bucaramanga</p>		
VERIFICACIÓN DE NIVELES RAMPA			ENTREGA DE BOLETINES INFORMATIVOS			ACERCAMIENTO PARQUEADERO AUTOBREAK		
 <p>Jueves, 12 de octubre de 2023, 11:27 a.m. ACERCAMIENTO BODEGA INTERVENTORIA</p>			 <p>Jueves, 12 de octubre de 2023, 3:04 p.m. ACERCAMIENTO CASA SAUL INTERVENTORIA</p>			 <p>Jueves, 12 de octubre de 2023, 3:11 p.m. ACERCAMIENTO CASA SAUL INTERVENTORIA</p>		
SOCIALIZACIÓN CARRERA 10 - BOLARDOS			ACERCAMIENTO CASA DE SAUL			PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD		

 <div>Alcaldía de Bucaramanga</div>	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA I. INFORMACIÓN GENERAL	CODIGO: CMV-IS-004-2018					
		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:		
		SEMANA No: 61 del 16/10/2023 22/10/2023 (Numeración consecutiva)					
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
 <p>martes, 17 de octubre de 2023 3:50 p. m. Cl. 41-9944, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>martes, 13 de octubre de 2023 2:56 p. m. Cl. 41-9984, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>17/10/2023, 3:42:33 a. m. Carrera 10</p>					
instalación tubería red de telemáticos calle 41 entre 9 y 10	instalación guía táctil peatonal calle 41 entre 9 y 10	excavaciones para sardinel carrera 10 entre 42 y 43					
 <p>17/10/2023, 11:59:50 a. m. Carrera 10-37, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>17/10/2023, 11:56:13 a. m. Carrera 10-37, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>17/10/2023, 11:33:16 a. m. Calle 41</p>					
fundida en concreto base soporte para monoblock cra 10 entre 37 y 41	instalación de enchape en travertino sobre sardinel cra 10 entre 37 y 41	compactación de rasante sendero peatonal calle 41 entre 12 y 13					
 <p>17 oct. 2023 11:50:03 p. m. 74° E Número de índice: 2647</p>	 <p>martes, 17 de octubre de 2023 2:42 p. m. Cra. 11-942-72, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>martes, 17 de octubre de 2023 2:56 p. m. Cl. 41-9979, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>					
excavación para instalación de acometidas sanitarias cra 10 entre 42 y 43	instalación de geodren vial 4" cra 10 entre 42 y 43	fundida franja de ajuste cra 12 entre 37 y 41					
 <p>17/10/2023, 11:33:46 a. m. Calle 41</p>	 <p>2 oct. 2023 1:47:44 p. m. 83° N Número de índice: 2648</p>	 <p>18/10/2023, 8:22:34 p. m. Carrera 41</p>					
adecuación bordes caja subestacion cra 13 entre 37 y 41	instalación de tubería eléctrica intersección cra 11 con cl 43	instalación tubería red de acueducto sobre calle 41 entre 12 y 13					
 <p>miércoles, 18 de octubre de 2023 09:58:48 Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>miércoles, 18 de octubre de 2023 09:16:51 Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>miércoles, 18 de octubre de 2023 4:43 p. m. Cl. 41-910-10, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>					
reunion comité eléctrico con representante de las fics de la Alcaldía	instalación piso peatonal en travertino calle 41 entre 10 y 11						
 <p>18 oct. 2023 11:38:39 a. m. 340° N Número de índice: 2650</p>	 <p>18 oct. 2023 11:38:17 a. m. 340° N Número de índice: 2649</p>	 <p>17 oct. 2023 11:35:27 a. m. 325° N Número de índice: 2649</p>					
excavaciones para instalación de sardinel cra 10 entre 42 y 43	instalación base de apoyo para sardinel cra 10 entre 42 y 43	formaleta para fundir pozo de inspección calle 43 entre 10 y 11					

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA I. INFORMACION GENERAL	CODIGO: CMV-IS-004-2018					
		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
			(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	
SEMANA No: 61 del 16/10/2023 22/10/2023 (Numeración consecutiva)							
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
construcción caja de baja tension calle 41 entre 12 y 13	canalización de bajantes de fachada cra 12 entre 41 y 42	canalización de bajantes cra 10 entre 37 y 41					
							
instalación de piso peatonal en travertino cra 11 entre 43 y 44	reunion y recorrido de comité de seguimiento de obra semanal						
							
compactación y conformación rasante calle 41 entre 12 y 13	instalación tubería para redes electricas calle 41 entre 12 y 13	instalación marco metalico tapa de caja electricas cra 10 entre 37 y 41					
							
demolicion y recolección de escombros calle 41 entre 9 y 10	instalación de piso acceso vehicular calle 41 entre 9 y 10	instalación de sardines carrera 10 entre 42 y 43					
							
fundida de estructura de monoblock cra 10 entre 37 y 41	verificación de desagues red interna parqueadero de gobernacion calle 41 entre 10 y 11						
							
visita de inspección inmueble cra 11 entre 43 y 44	instalación enchape en travertino en sardina cra 10 entre 37 y 41	instalación tubería de telematicos intersección cra 10 con calle 41					

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA I. INFORMACION GENERAL	CODIGO: CMV-IS-004-2018					
		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
			(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	
		SEMANA No: 61		del 16/10/2023		22/10/2023	
		(Numeración consecutiva)					
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
 <p>20/10/2023, 10:48:59 a. m. Calle 41</p>	 <p>20/10/2023, 10:01:09 p. m. Calle 41</p>	 <p>20/10/2023, 11:44:12 a. m. Carrera 10</p>					
instalación tramo de geotextil T2400 en calzada calle 41 entre 12 y 13	formaleta para fundir tapa de caja de subestacion de AP cra 13 entre 37 y 41	instalación acero para bolardos cra 10 entre 42 y 43					
 <p>20/10/2023, 2:41:33 p. m. Carrera 12</p>	 <p>viernes, 20 de octubre de 2023 10:20 A. m. Cra. 11 #4394, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>21 oct. 2023 10:07:42 a. m. Cra. 10 #4287 N Número de índice: 3716</p>					
instalación marco metalico tapa de caja electrica de AP cra 12 entre 41 y 42	desmonte de poste de luminaria cra 11 entre 43 y 44	instalación de tubería electrica cra 10 entre 42 y 43					
 <p>21 oct. 2023 10:01:05 a. m. 297' NW Número de índice: 3714</p>	 <p>viernes 20 de octubre de 2023 10:20 A. m. Cra. 11 #4394, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>sábado, 21 de octubre de 2023 10:36 a. m. Cl. 41 #1226, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>					
instalación de bolardos carrera 10 entre calles 42 y 43	conformación de rasante calzada vehicular calle 41 entre 12 y 13	extendida y compactación de base granular en calzada calle 41 entre 12 y 13					
 <p>sábado, 21 de octubre de 2023 10:12 a. m. Cra. 10 #43722, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>sábado, 21 de octubre de 2023 10:11:18 41-02 Carrera 10 Bucaramanga Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>sábado, 21 de octubre de 2023 10:11:18 41-02 Carrera 10 Bucaramanga Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>					
fundida en concreto cimentación bolardos cra 10 entre 37 y 41	fundida tapa en concreto caja de MT cra 10 entre 37 y 41	compactación base sendero peatonal cra 11 entre 43 y 44					
 <p>sábado, 21 de octubre de 2023 10:09:54 41-01 Carrera 10 Bucaramanga Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>sábado, 21 de octubre de 2023 10:09 a. m. Cl. 41 #10-10, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>sábado, 21 de octubre de 2023 10:59 a. m. Cl. 43 #10-24, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>					
extendida capa de mortero de soporte para piso peatonal cl 41 entre 10 y 11	instalación piso peatonal en travertino calle 41 entre 10 y 11	replanteo de rasante sendero peatonal calle 43 entre 10 y 11					
 <p>sábado, 21 de octubre de 2023 10:27:58 41-01 Carrera 10 Bucaramanga Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>sábado, 21 de octubre de 2023 10:27:58 41-01 Carrera 10 Bucaramanga Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>sábado, 21 de octubre de 2023 10:27:58 41-01 Carrera 10 Bucaramanga Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>					
atrac en concreto tubería de telematicos interseccion cra 10 entre 37 y 41	excavación para caja de BT calle 41 entre 9 y 10	excavaciones para sardinel costado oriental cra 10 entre 42 y 43					

I. INFORMACION GENERAL

SEMANA No: **61** del **16/10/2023** **22/10/2023**
(Numeración consecutiva)

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CHARLAS SST DE OBRA



SOCIALIZACION CON EL PERSONAL CONTROLADOR DE TRAFICO



DILIGENCIAMIENTO DE ATS Y PERMISOS DE TRABAJO



ENTREGA DE EPP'S POR RESPICION



INSPECCION DE MAQUINARIA



MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CODIGO: CMV-IS-004-2018

FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
	(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	

I. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No: 61 del 16/10/2023 22/10/2023
(Numeración consecutiva)

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA



APOYO DE TRANSITO POR PARTE DE LOS CONTROLADORES



INSTALACION DE SEÑALIZACION



SEÑALIZACION EN SENDEROS PEATONALES



REVISION DOCUMENTAL HSEQ



DELIMITACION DE MATERIAL DE OBRA

INSPECCION EN TEMAS HSEQ POR INTERVENTORIA

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018					
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:		
I. INFORMACION GENERAL							
SEMANA No: 61 del 16/10/2023 22/10/2023 (Numeración consecutiva)							
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
 <p>17/10/2023 9:01 a.m. Calle 31 - 10-18-10-6 Bucaramanga Interventoria</p>	 <p>17/10/2023 9:01-18 a.m. Calle 31 - 10-18-10-6 Bucaramanga Interventoria</p>	 <p>Interventoria PLM 03-01 18/10/2023 10:57 Calle 31 - 10-18-10-6</p>					
 <p>Interventoria PLM 03-01 18/10/2023 10:57 Calle 31 - 10-18-10-6</p>	 <p>Interventoria PLM 03-01 18/10/2023 10:57 Calle 31 - 10-18-10-6</p>	 <p>Interventoria PLM 03-01 18/10/2023 10:57 Calle 31 - 10-18-10-6</p>					
 <p>Interventoria PLM 03-01 18/10/2023 10:57 Calle 31 - 10-18-10-6</p>	 <p>Interventoria PLM 03-01 18/10/2023 10:57 Calle 31 - 10-18-10-6</p>	 <p>Interventoria PLM 03-01 18/10/2023 10:57 Calle 31 - 10-18-10-6</p>					
 <p>miércoles, 18 de octubre de 2023, 9:22 a. m. SOLICITUD MIGRACIÓN INTERVENTORIA</p>	 <p>Viernes, 20 de octubre de 2023, 11:26 a. m. VERIFICACION CASA SAUL INTERVENTORIA</p>	 <p>miércoles, 18 de octubre de 2023, 11:19 a. m. PUNTA DE GIRO BOMBEROS INTERVENTORIA</p>					
ATENCION MIGRACIÓN COLOMBIA	ACERCAMIENTO CASA SAUL FLOREZ	ACOMPANAMIENTO RADIO DE GIRO BOMBEROS					

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018					
		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
			(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	
I. INFORMACIÓN GENERAL							
			SEMANA No: <u>62</u>		del <u>23/10/2023</u>		
			(Numeración consecutiva)				
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
compactación capa de subbase sendero peatonal calle 41 entre 12 y 13	excavaciones para pozo de inspección calle 41 entre 12 y 13	instalación de piso peatonal travertino calle 41 entre 10 y 11					
							
instalación acero de refuerzo losas en concreto cra 10 entre 37 y 41	contrucción caja de MT cra 10 entre 37 y 41	instalación de piso peatonal travertino cra 12 entre 41 y 42					
							
instalación de tubería eléctrica de MT cra 10 entre calles 42 y 43	instalación de chasnela metálica en pozo de inspección cra 10 entre 42 y 43	compactación de capa de base calle 41 entre 12 y 13					
							
instalación de tubería de AP calle 43 entre 10 y 11	instalación de piso peatonal calle 43 entre 10 y 11	recolección de material de excavación cra 10 entre 42 y 43					
							
toma de muestras para densidades a capa de base cra 10 entre 37 y 41	fundida de losas en concreto MR42 cra 10 entre calles 37 y 41	franja de ajuste sendero peatonal calle 41 entre 10 y 11					
							
fundida en concreto tapa pozo de inspección calle 43 entre 10 y 11	instalación de monoblock calle 43 entre 10 y 11	malla electrosoldada para fundir acceso peatonal cra 11 entre 43 y 44					

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA I. INFORMACIÓN GENERAL	CODIGO: CMV-IS-004-2018					
		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:		
SEMANA No: 62 del 23/10/2023 29/10/2023 (Numeración consecutiva)							
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
 <p>martes, 24 de octubre de 2023 9:56 a. m. Cl. 10 #41-01, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>23/10/2023, 4:22:45 p. m. Calle 42</p>	 <p>22/10/2023, 12:38:11 m. Carrera 12</p>					
instalación de tubería acometidas sanitarias carrera 10 entre 42 y 43	excavación para instalación de tubería electrica cra 10 entre 42 y 43	instalación marco metalico para tapa caja de MT cra 12 con calle 41					
	 <p>10/24/2023, 1:59 INTERVENTORIA PLAN CENTRO</p>	 <p>10/24/2023, 14:53 INTERVENTORIA PLAN CENTRO</p>					
compactación de rasante interseccion calle 41 con carrera 10	instalación de geotextil T2400 en interseccion calle 41 con cra 10	compactacion de rasante calle 43 entre 10 y 11					
 <p>miércoles, 25 de octubre de 2023 09:50:00 Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>miércoles, 25 de octubre de 2023 09:50:00 Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>miércoles, 25 de octubre de 2023 9:56 a. m. Cl. 43 #10-45, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>					
reunion de comité de seguimiento del area electrica		instalación marcos metalicos a cajas calle 41 entre 10 y 11					
 <p>25/10/2023, 4:38:41 p. m. Bucaramanga, Santander, Gobernación de Santander</p>	 <p>25/10/2023, 9:22:58 a. m. Bucaramanga, Santander, Gobernación de Santander</p>	 <p>25 oct. 2023 11:08:48 a. m. 303° NW Número de folio: 3820</p>					
fundida de losas vehiculares en concreto MR42 cra 10 entre 37 y 41	adecuación de tubería para bajantes cra 10 entre 37 y 41	excavaciones para caja inspeccion de monoblock calle 41 entre 12 y 13					
 <p>28/10/2023, 8:17:30 a. m. Carrera 12</p>	 <p>28/10/2023, 8:34:11 a. m. Carrera 12</p>	 <p>miércoles, 25 de octubre de 2023 10:24 a. m. Cl. 11 #43-27, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>					
instalación de piso peatonal travertino cra 12 entre 41 y 42	instalación marco de tapa caja de AP cra 12 entre 41 y 42	fundida franja de ajuste cra 11 entre 43 y 44					
 <p>miércoles, 25 de octubre de 2023 10:00 a. m. Cl. 41 #9-58, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>miércoles, 25 de octubre de 2023 10:05 a. m. Cra. 9 #3995, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>	 <p>miércoles, 25 de octubre de 2023 10:27 a. m. Cl. 43 #1034, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia Interventoría Plan Centro Bucaramanga</p>					
excavaciones para instalación tubería telematicos calle 41 entre 9 y 10	instalaciones de tubería red de acueducto calle 41 entre 9 y 10	fundida estructura en concreto soporte de monoblock calle 43 entre 10 y 11					

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA I. INFORMACIÓN GENERAL	CODIGO: CMV-IS-004-2018					
		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:		
SEMANA No: <u>62</u> del <u>23/10/2023</u> <u>29/10/2023</u> (Numeración consecutiva)							
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
 <p>28/10/2023 8:38:04 a.m. Calle 13</p>	 <p>28/10/2023 8:43:55 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:02:58 a.m. Bucaramanga Santander Municipio de Santander</p>					
instalación marco metalico tapas subestacion de AP cra 13 entre 37 y 41	excavaciones nivelacion de rasante sendero peatonal calle 41 entre 12 y 13	compactacion de base granular en calzada cra 10 entre 37 y 41					
 <p>28/10/2023 9:27:59 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:29:05 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:33:08 a.m. Calle 43</p>					
instalación de campanas empalme de tubería con cajas calle 41 con cra 10	instalación guía táctil en travertino calle 41 entre 10 y 11	instalación de enchape en travertino sobre sardinel calle 43 entre 10 y 11					
 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>					
CHARLA SST							
 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>					
SOCIALIZACION SST CONTROLADORES DE TRAFICO	MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE OBRA						
 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>					
MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA							
 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>	 <p>28/10/2023 9:38:04 a.m. Calle 41</p>					
MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA							

		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CODIGO: CMV-IS-004-2018			
				FECHA:		VERSIÓN	
				(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:
		SEMANA No: 62		del 23/10/2023		29/10/2023	
I. INFORMACIÓN GENERAL							
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
OBRA SEÑALIZADA							
							
OBRA SEÑALIZADA							
							
DILIGENCIAMIENTO DOCUMENTAL HSEQ							
							
DILIGENCIAMIENTO ATS Y PERMISOS DE TRABAJO				REVISION DOCUMENTAL HSEQ			
							
REVISION DOCUMENTAL HSEQ				REVISION DOCUMENTAL HSEQ			
							
RECORRIDO HSEQ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA							

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CODIGO: CMV-IS-004-2018				
			FECHA:			VERSIÓN	V-1
			(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	
I. INFORMACIÓN GENERAL							
SEMANA No: <u>62</u> del <u>23/10/2023</u> al <u>29/10/2023</u> (Numeración consecutiva)							
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
INSPECCION A EQUIPOS Y MAQUINARIA							
							
ACOMPAÑAMIENTO A MAQUINARIA		ENTREGA DE EPP'S POR RESPOSICION					
							
JORNADA DE ASEO							
							
JORNADA DE ASEO							
							
REUNIÓN EQUIPO SOCIAL		ACOMPAÑAMIENTO ANTE SITUACION QUE SE PRESENTO POR INTOLERANCIA DE TRABAJADOR					
							
ACOMPAÑAMIENTO CHARLA SOCIAL		ACOMPAÑAMIENTO ANTE SITUACION QUE SE PRESENTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA CIUDAD					
							



**FORMATO: ACTA DE COMITÉ
DE OBRA**

Código: F-GDI-5000-238,37-034

Versión: 0.0

Página 1 de 4

ACTA No.

204

OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Lugar: Cra 10 entre 37 y 41

Fecha: 5 de Octubre 2023

Hora Inicio: 8:55 am

Hora Fin: 11:00 am.

TEMAS TRATAR:

- Seguimiento compromisos anteriores
- Actividades instalación tubería de acueducto AMB
- Socialización Plano presentado por Claro sobre acometidas telemáticas.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Lectura y Seguimientos de compromisos

- Fresado de pavimento asfáltico Cra 13 y Cl 37: El contratista expresa que una vez se tenga informe de inspección con cámara de redes sanitarias, en el transcurso de esta semana se realizará la inspección que falta sobre un tramo de la Cra 13 entre Calles 42 y 43 y sobre la calle 37 entre Cra 13 y 15 y para la próxima semana se entregará el informe y se programará el inicio de estas actividades de fresado.
- Acometidas sanitarias Cra 10 entre 42 y 43: a la fecha se han realizado 13 de 16 acometidas, el día sábado se terminarán estas actividades y posterior comenzar con actividades de instalación tubería eléctrica.
- Autorización AMB y EMPAS para bebedero: Se realizará una visita con el EMPAS para movilizar las conexiones sanitarias. El ingeniero Ricardo Avero pide revisar y consultar proyecto de key de supresión de bebederos y establecer viabilidad para construcción y ejecución de esta actividad.
- Pruebas limpieza monoblock: El contratista realizó las pruebas a 2 secciones de monoblock sobre la Cl 37 (1 transversal y 1 longitudinal) estas pruebas se realizaron acorde a las recomendaciones del proveedor. El contratista enviará informe a la alcaldía el día martes de la próxima semana.
- Aplicación de sellante y arreglos Cra 11: Se realizaron arreglos y cambios de algunos adoquines sobre la Cra 11 entre 41 y 42, se realizó también el sellado en esta calle y sobre la Cra 11 entre 42 y 43, sin embargo aun se presentan algunos hundimientos y desgaste de adoquines, se le reitera al contratista atender pronto estos frentes.
- Detalle rampa San Bazar: El detalle constructivo está en la bitácora, se enviará al contratista para su conocimiento.

- Señalización Vertical - Planos: Los planos fueron enviados por Correo de parte de la Alcaldía, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
- Prueba Salida Camiones de Bomberos por la Cra II entre 43 y 44: El día de hoy se funde en concreto la última sección de Calzada, se determina que se debe dejar fraguar correctamente para garantizar su resistencia. Se establece que el acabado de esta última losa es liso.
- Definición Gabinete y especificaciones por parte de los TIC's de la alcaldía: se solicita gestión del taller para citar reunión de mesa de trabajo.
- Actividades acabados Casa Cra II #43-05: se debe radicar acta de Cierre a la alcaldía.
- NB's Casa de Bolívar: se revisaran el día de hoy en mesa de trabajo entre Contratista e interventoría.

Desarrollo de Comité

- El contratista expone que se está avanzando con la terminación de la Calle 41, existe un punto crítico que es la intersección de la Cra 10 con Calle 41 donde falta instalar las conexiones de las tuberías eléctricas.
El Contratista manifiesta que no tiene material de pistravertino para los accesos vehiculares (20x30x6 cm) y es incierto tener despacho del piso de estas dimensiones, por lo tanto se plantea utilizar en estas zonas piso peatonal de 3 cm soportado sobre placa de concreto o mortero cargado. El especialista del contratista presentar propuesta definitiva para aprobación en próximo Comité.
- El contratista manifiesta que personal del acueducto AMB realizó visita para inspeccionar la distribución de las redes y realizar trabajos en la intersección de la Cra 10 con 41. El contratista menciona que la AMB no cuenta con insumos de tubería para realizar las actividades, por lo que se propone que el Contratista asuma los costos de la tubería por medio del contrato con ítems contractuales y las actividades deben ser supervisadas por personal de la AMB. Se debe tener soporte por parte de la AMB de que ellos no realizarán estos trabajos. Se evaluará la opción de realizar NB para tubería que no esté en los ítems contractuales.
- El ing. Edgar Bayona supervisor del contrato propone ajustar la curva de intersección de la Cra 10 con calle 41, realiza esquema sobre plano (foto adjunta) para realizar replanteo en campo. Este ajuste se realiza teniendo en cuenta que los postes existentes no se van a desmontar.

ESQUEMA PLANTEADO INTERSECCIÓN CRA 10 CON CII A1

