

10.1 Anexo 5. Acta de Socialización del PMT

FECHA:	2023 / 10/24	HORA:	3:00pm	LUGAR:	T56 ch/10/
CONTRATO No.	316-2023FDLT				
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."				
CONTRATISTA:	"Consorcio TAURI 2"				
INTERVENTORÍA:	"PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA S. A. S"				
TEMA:	SOCIALIZACIÓN PMT – COI 41				
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	LUZ MARINA TORRES – PROFESIONAL SOCIAL				
<p>Se realiza socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." contemplado en el Contrato No " 316 DE 2023" , el cual será ejecutado por el Contratista "Consorcio TAURI 2" y supervisado por la Interventoría "PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA S. A. S". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará afectación "PARCIAL" en "LA KR 66 ENTRE CL 64 SUR Y 67 SUR" , para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:</p> <p>Etapas:</p> <p>Etapas 1: cierre total de calzada para actividades de rehabilitación y/o reconstrucción vial, con senderos peatonales habilitados. o</p> <p>Etapas 2: una vez se encuentre finalizada la calzada se procederá al cierre total de los senderos peatonales, manteniendo el cierre total de calzada para restringir el tráfico vehicular por ella y así poder generar la calzada como sendero peatonal de los residentes del sector.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por cada tramo vial: Cierre total con mallas traslúcidas y Polísombra, se efectuará cierre por calzada teniendo en cuenta la geometría actual de la vía (ver anexo). <p>es importante mencionar que las actividades solicitadas no son simultáneas, esto permitirá que las actividades afecten lo menor posible el tránsito tanto peatonal como vehicular del corredor.</p> <p>Los vehículos que transiten sobre la KR 66 en sentido sur norte deberán continuar hasta la CL 67b s, girar al oriente hasta la KR 65, girar al norte hasta las CL 64s y retomar su recorrido original.</p> <p>Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de 73 días y se ejecutarán entre el 17 de octubre de 2023 y 17 enero de 2024. El horario de trabajo establecido es "desde las 07:00 hasta las 16:30 horas de lunes a viernes y desde las 07:00 hasta las 11:30 los días sábados " y el cierre efectivo será durante las 24 horas".</p>					