	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-13-17-A-008
	SUBPROCESO LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	Versión: 1
		Vigencia: 3 años
		Fecha de Vencimiento: 05/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 5150 – 2021 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA Y CHAHER S.A.S.


1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CHAHER S.A.S.
NIT / CC:	860.534.160-2
Fecha de inicio del contrato base:	01 de febrero de 2021
Fecha de finalización del contrato base:	15 de marzo de 2021
¿Existen otros íes al contrato? ¿Cuántos? Mencionar el número y año que corresponda a cada uno	
Objeto del contrato:	<i>Prestar sus servicios para la elaboración de los diseños técnicos, de arquitectura e ingeniería de detalle para el laboratorio de biología molecular nivel 3, el cual estará ubicado dentro de las instalaciones del CONTRATANTE</i>
Fecha de finalización de las labores:	17 de marzo de 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del contrato incluido adiciones en valor, si aplica:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 10.799.250) M/CTE.
Forma de pago pactada en el contrato:	<p><i>Un primer pago por el 30% del valor del contrato correspondiente a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.239.775) IVA incluido, por concepto de anticipo.</i></p> <p><i>Un segundo pago por el 35% del valor del contrato correspondiente a la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAV M/CTE (\$3.779.737,5) IVA incluido, el cual se realizará al momento de la entrega del anteproyecto.</i></p> <p><i>Un tercer pago por el 30% del valor del contrato correspondiente a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.239.775)</i></p>



	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-13-17-A-008
	SUBPROCESO LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	Versión: 1 Vigencia: 3 años Fecha de Vencimiento: 05/2025

	<p><i>IVA incluido, el cual se realizará al momento de la entrega del diseño detallado.</i></p> <p><i>Un cuarto pago por el 5% del valor del contrato correspondiente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/ETE (\$589.962,5) IVA incluido, el cual se realizará a la terminación del presente contrato.</i></p>
Valor pagado al contratista a la fecha de esta acta:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 10.799.250) M/CTE.
Valor pendiente de pago al contratista a la fecha de esta acta:	CERO (\$0) M/CTE.
Saldo por liberar a favor del contratante:	CERO (\$0) M/CTE.
Porcentaje de ejecución financiero del contrato a la fecha de finalización de las labores:	100%

3. **PAZ Y SALVO.** Ambas partes manifiestan su conformidad con el contenido de la presente acta y por tanto se declaran a paz y salvo una vez se ejecuten los pagos pendientes descritos de las obligaciones derivadas del contrato del cual se ha hecho referencia.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el Treinta (30) de octubre de 2023

EL CONTRATANTE,


 LILIAN HIDALGO RODRIGUEZ

(NOMBRE)

C.C. 52.962.453 de Bogotá

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA.

Representante Legal

EL CONTRATISTA,


 DANIEL ENRIQUE CHAPARRO RAMIREZ

C.C. 80.198.780 de Bogotá D.C.

CHAKER S.A.S.

Representante Legal



Elaboró Supervisor (Nombre – Cargo y Área)
 Revisó (Nombre – Cargo y Área)
 Aprobó (Nombre – Cargo y Área)
 VB. Financiera (Nombre – Cargo y Área)



VoBo.
 Jhon Rotavista
 Gerente de Ing. y Arq. Hospitalaria