

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS			
CONTRATO	252	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	3	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	268 de julio 22
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	252
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	AGOSTO 8 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
CONTRATISTA	JUAN ESTEBAN MORENO HENAO
NIT	1.115.184.090-0
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ESTEBAN MORENO HENAO
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	1.115.184.090
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 13.515.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Actas parciales de avance de actividades aprobadas por el supervisor con su respectiva factura y planilla de seguridad social pagada.

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		Diciembre 31 de 2023			
Supervisión e Interventoría	Nombre		EVERT ESTEBAN VELÁSQUEZ MARÍN Secretario De Obras Públicas		
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		AGOSTO 8 DE 2023		
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0001216	Valor(es)	\$13.515.000	FECHA(S)	JULIO 17 de 2023
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0001615	Valor (es)	\$13.515.000	FECHA (S)	AGOSTO 8 de 2023
Rubro presupuestal afectado:		2.3.2.02.02.00924021129799006 SGP LIBRE INVERSIÓN			
Valor contratado		\$13.515.000			
Valor primer pago parcial		\$2.703.000			
Valor segundo pago parcial		\$2.703.000			
Valor tercero pago parcial		\$2.703.000			
Valor ejecutado		\$8.109.000			
Saldo por ejecutar		\$5.406.000			
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
Tipo de aporte	PLANILLA		Mes al que corresponde el aporte		
SALUD	71946247		SEPTIEMBRE		
PENSION	71946247		SEPTIEMBRE		

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

ARL

2. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

**4.1 Fechas de
Actividades**

4.2 Actividades

ACTIVIDADES CONTRATADAS

DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Realizar inspección Retroexcavadora	No.	140,00	25.000	3.500.000
Mantenimiento preventivo sistemas Retroexcavadora	No.	25,00	85.000,0	2.125.000
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	25	315.600	7.890.000
VALOR TOTAL				13.515.000

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN Informe 7
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma, llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad CANTIDAD (28)	20%
	Mantenimiento preventivo sistemas Retroexcavadora	Realización de mantenimientos preventivos CANTIDAD (5)	20%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO VÍAS RURALES	Atención de 135.5 Kms de vías rurales Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías rurales - Limpieza de cunetas y conformación de vía - Limpieza de barrancos (bermas) - Cargue de material de afirmado para disponerlo en las vías	Sector Bosque Bajo, desde la quiebra hasta club de caza y pesca Longitud de vía 7 kms correspondiente a un 5.17% de ejecución.	5.17%
		La remoción de derrumbes fue en : El Brillante, San Gerardo Bajo y la Leona, El Crucero, y la Suiza	
		Reparcheo en el sector vía el helechal con material de roca muerta, cantidad de 12 m3	

8 DE OCTUBRE AL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2023

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS URBANAS	<p>Atención de 4Km de vías urbanas</p> <p>Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías urbanas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conformación de cunetas, - Conformación de banca. -Aplicación riego y compactación de material sobre las vías 	Excavación de filtro en el Barrio el Progreso en 75 mts con una profundidad promedio de 1 metro	0%
		<p>Atención de vías en asfalto 10M3. Aplicación de asfalto, tipo reparcho en las vías que lo requiera en una longitud existente de 2.6KM de vías asfaltadas en la zona urbana</p>	0	0%
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Mediante la operación de Retroexcavadora, Cargador, (según se requiera) dado en M3:	Remoción de derrumbes: sector La Leona y San Gerardo Bajo 160 m3; El Brillante vía a Aures 120m3; La Suiza vía a Samaria 80m3, El Crucero 50 m3.	410 m3

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O CONTRATO	PRODUCTO EJECUTADO PRESENTE INFORME	VR UNITARIO	VR PRESENTE INFORME
Realizar inspección Retroexcavadora	140	28	25.000	700.000
Mantenimiento preventivo Retroexcavadora	25	5	85.000	425.000
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	25	5	315.600	1.578.000
TOTAL				2.703.000

- SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO
- SE ANEXA A LA CARPETA CONTRACTUAL



4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

<p>4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN</p>	<p>4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES</p> <p>En el sector de Bosque Bajo, desde la quiebra hasta el club de caza y pesca, limpiando cunetas, desbasurando y conformando con retro; se removieron derrumbes constantes por las lluvias donde reiteradamente se tenía que volver en el sector de La Leona y San Gerardo, en el Brillante, en el Crucero y la Suiza; Se reparcho con material de roca muerta en el sector del helechal; y se excavo en el filtro que se está construyendo en el Barrio el Progreso.</p>
<p>Cumplir con el alcance del objeto del contrato, así como las especificaciones esenciales y éticas., tales como mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana y rural del Municipio de Caicedonia.</p>	<p>El contratista en cumplimiento de las obligaciones contractuales hace entrega de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de ejecución y Registro fotográfico de actividades - Comprobante de pago de seguridad social
<p>4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE</p>	<p>Dos millones setecientos tres mil pesos M/CTE</p>
<p>4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos</p> <p>Una vez analizados los compromisos de las partes y corroborado el cumplimiento de los mismos, el Secretario de Obras Públicas Supervisor, CERTIFICA en la presente acta que se ha verificado y está conforme a las especificaciones del Contrato de Servicios No. 252 de Agosto 08 de 2023 y recibido a satisfacción el INFORME parcial de actividades por lo que se autoriza efectuar el pago parcial del contrato.</p>	
<p>Ciudad y fecha de emisión:</p>	<p>18 Noviembre de 2023</p>
<p>Firma del interventor y/o supervisor:</p>	<p></p> <hr/> <p>EVERT ÉSTEBAN VELASQUEZ MARÍN</p> <p>Secretario de Obras Públicas</p> <p>Supervisión</p>

Elaboro: C.A.V.P.- T.A.
Revisó y Aprobó: E.E.V.M.-S.O.P.