

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-011-PRO-GC	
		Versión: 03	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha: 22/06/2022 Página 1 de 2	

INFORME	PERIÓDICO: <u> X </u> UNICO : <u> </u>	No.05
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 01/11/2023 hasta 29/11/2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$33.000.000) MCTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS ALQUILER DE MAQUINARIA
CONTRATO No. Y FECHA:	1137 DEL 31 DE MARZO DE 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-SAMC-69-2023
CONTRATISTA :	M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS
SECRETARIA EJECUTORA:	INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$600.000.000) MCTE
PLAZO:	EL CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE SEIS (6) MES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO	10 DE ABRIL DE 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	PRORROGA 01 – 27/09/2023 – DOS (02) MESES
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000) MCTE
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	09 DE DICIEMBRE DE 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: Del 01/11/2023 hasta 29/11/2023, en consecuencia acredita que SI___ NO_X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:		N/A	
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A
CONTROL:		N/A	

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-011-PRO-GC	
		Versión: 03	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha: 22/06/2022	
		Página 2 de 2	

RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: N/A	SE EJECUTA:	SI_____ NO_____
	ES EFICAZ:	SI_____ NO_____
	ES EFICIENTE:	SI_____ NO_____
CONSECUENCIA:	N/A	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A	
FRECUENCIA:	N/A	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X____ ¿CUÁL?	

<p align="center">SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</p> <p>Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. <u>(Según el caso).</u></p> <p>Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).</p> <p>Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.</p>
--

Por lo anterior se firma al 01 día del mes de diciembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FREDDY MAURICIO PERALTA DELGADO

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR OPERATIVO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____