

Contrato de obra publica NO^o 008 de 2023

Objeto: Construcción de Placa Huella en las vías del sector de Buena Suerte, dentro del cumplimiento de los presupuestos participativos (acuerdo No^o 02 de 2017 en el municipio de Cajica, Cundinamarca.)

Fecha Inicio: 23 de Octubre de 2023.

Semana 1

23-10-2023

29-10-2023

se realiza el acto de inicio de obra el día 23 de octubre, posterior a eso se realiza la socialización con las partes involucradas, y se toman diferentes opiniones y conceptos acerca del PMT para no afectar a la comunidad.

Semana 2

30-10-2023

5-11-2023

se realiza una visita preliminar junto a la topografía para tomar niveles en la vía existente y poder realizar los planos topográficos.

Semana 3

6-11-2023

12-11-2023

El Ing Residente junto al Inspector de obra realizan el acto de vecindad a los predios aledaños a la obra, se evalúan solo las partes perimetrales de cada predio junto a su respectivo registro fotográfico.

Semana 4

13-11-2023

19-11-2023

Se realiza el cierre de un tramo de la vía. de acuerdo a lo hablado con la comunidad del conjunto piedra luna. y se inicia con la excavación para el filtro.

Semana 5

20-11-2023

26-11-2023

se continua con la construcción del filtro, se lleva la motoniveladora para realizar la conformación de la vía, aparte se realiza una reunión con interventoría para aclarar temas como la colocación del filtro a lo largo de la iglesia para que en un futuro no se crearan charcos en el punto que queda afuera de la placa huella, también se habla sobre la limpieza del vallado a lo que por parte del municipio enviaron una máquina por dicha actividad, presencia de lluvia en las mañanas

Semana 6

27-11-2023

3-12-2023

Se realiza el encofrado, armado y figurado de acero para la fundición en el concreto de 3000 psi, aparte se trae la piedra para la

futura fundición de concreto ciclopeo. se presenta un desgaste notorio en el bordillo junto a la portera piedra Luna, debido a que los domiciliarios en moto rompen el cerramiento para llegar mas facil a la porteria apesar de los avisos por parte del personal de obra. ~~AS~~