

[illegible]

id	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	tri 3, 2023				tri 4, 2023				tri 1, 2024				tri 2, 2024
								jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr			
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	UN	25	\$ 950,000.00	5 días	mié 27/12/23	mié 3/01/24									27/12	3/01			
27	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	3083.2	\$ 47,928,344.00	20 días	mié 27/12/23	jue 25/01/24									27/12	25/01			
28	TRAMO 2. K1+280 - K1+320		0	\$ 158,132,745.65	57 días	mar 21/11/23	mar 13/02/24													
29	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	286.83	\$ 9,752,206.40	20 días	mar 21/11/23	mar 19/12/23									21/11	19/12			
30	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	655.2	\$ 1,375,920.00	20 días	mar 21/11/23	mar 19/12/23									21/11	19/12			
31	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	240	\$ 2,208,000.00	5 días	mar 21/11/23	lun 27/11/23									21/11	27/11			
32	SUBBASE GRANULAR	M3	54.08	\$ 11,086,830.50	20 días	mar 21/11/23	mar 19/12/23									21/11	19/12			
33	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	M3	36	\$ 20,160,000.00	20 días	mar 21/11/23	mar 19/12/23									21/11	19/12			
34	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	240	\$ 1,680,000.00	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24										3/01	3/01		
35	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	240	\$ 24,000,000.00	12 días	lun 15/01/24	mar 30/01/24										15/01	30/01		
36	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	493	\$ 22,185,000.00	15 días	mar 5/12/23	mié 27/12/23									5/12	27/12			
37	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	0.48	\$ 403,200.00	2 días	mar 2/01/24	mié 3/01/24										2/01	3/01		
38	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	15.6	\$ 10,764,000.00	10 días	mié 31/01/24	mar 13/02/24										31/01	13/02		
39	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	177.48	\$ 18,102,960.00	15 días	mar 5/12/23	mié 27/12/23									5/12	27/12			
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1479	\$ 20,706,000.00	15 días	mar 5/12/23	mié 27/12/23									5/12	27/12			
41	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.54	\$ 69,708.00	1 día	mar 2/01/24	mar 2/01/24										2/01	2/01		
42	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	160	\$ 1,032,000.00	3 días	mar 6/02/24	jue 8/02/24										6/02	8/02		
43	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	1	\$ 105,000.00	5 días	jue 4/01/24	jue 11/01/24										4/01	11/01		
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	20	\$ 420,000.00	3 días	mar 6/02/24	jue 8/02/24										6/02	8/02		
45	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	80	\$ 12,584,160.00	8 días	mar 2/01/24	vie 12/01/24										2/01	12/01		
46	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	96.35	\$ 1,497,760.75	10 días	mié 31/01/24	mar 13/02/24										31/01	13/02		
47	TRAMO 3. K1+320 - 4+880		0	\$ 5,769,077,374.15	86 días	vie 17/11/23	jue 21/03/24													
48	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	441.28	\$ 15,003,574.40	12 días	mié 20/12/23	mar 9/01/24									20/12	9/01			
49	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	58312.8	\$ 122,456,880.00	30 días	mié 20/12/23	vie 2/02/24									20/12	2/02			
50	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	21360	\$ 196,512,000.00	10 días	mar 28/11/23	mar 12/12/23									28/11	12/12			
51	SUBBASE GRANULAR	M3	85.35	\$ 17,496,053.00	10 días	mié 20/12/23	jue 4/01/24									20/12	4/01			
52	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	M3	3204	\$ 1,794,240,000.00	10 días	mié 20/12/23	jue 4/01/24									20/12	4/01			
53	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	21360	\$ 149,520,000.00	55 días	mié 27/12/23	jue 14/03/24									27/12	14/03			

Proyecto: PDT_ICCU-826-2023-
Fecha: vie 8/12/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

Progreso

Página 2

Id	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	tri 3, 2023			tri 4, 2023			tri 1, 2024			tri 2, 2024	
								jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	
54	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1708.8	\$ 2,136,000,000.00	55 días	mié 27/12/23	jue 14/03/24											
55	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	778	\$ 35,010,000.00	1 día	jue 28/12/23	jue 28/12/23											
56	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	1388.4	\$ 957,996,000.00	50 días	vie 12/01/24	jue 21/03/24											
57	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	280.08	\$ 28,568,160.00	1 día	vie 12/01/24	vie 12/01/24											
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	2334	\$ 32,676,000.00	1 día	vie 12/01/24	vie 12/01/24											
59	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	16	\$ 4,080,000.00	20 días	vie 17/11/23	vie 15/12/23											
60	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	14240	\$ 91,848,000.00	20 días	vie 9/02/24	jue 7/03/24											
61	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	1	\$ 135,000.00	1 día	jue 21/03/24	jue 21/03/24											
62	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	1	\$ 105,000.00	1 día	jue 21/03/24	jue 21/03/24											
63	DEFENSA METÁLICA	ML	50	\$ 11,000,000.00	9 días	vie 8/03/24	mié 20/03/24											
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	1780	\$ 37,380,000.00	20 días	vie 9/02/24	jue 7/03/24											
65	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	12	\$ 4,800,000.00	6 días	vie 19/01/24	vie 26/01/24											
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	UN	25	\$ 950,000.00	1 día	vie 8/03/24	vie 8/03/24											
67	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	8575.15	\$ 133,300,706.75	50 días	vie 12/01/24	jue 21/03/24											
68	TRAMO 4. 4+880 - 4+940		0	\$ 173,449,996.13	73 días	mié 13/12/23	mié 27/03/24											
69	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	408.21	\$ 13,879,208.00	4 días	vie 5/01/24	jue 11/01/24											
70	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRETAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	982.8	\$ 2,063,880.00	1 día	mar 16/01/24	mar 16/01/24											
71	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	360	\$ 3,312,000.00	1 día	mié 13/12/23	mié 13/12/23											
72	SUBBASE GRANULAR	M3	11.19	\$ 2,293,827.00	2 días	vie 12/01/24	lun 15/01/24											
73	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	M3	54	\$ 30,240,000.00	2 días	mar 16/01/24	mié 17/01/24											
74	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	360	\$ 2,520,000.00	1 día	vie 15/03/24	vie 15/03/24											
75	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	28.8	\$ 36,000,000.00	1 día	vie 15/03/24	vie 15/03/24											
76	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	216	\$ 29,160,000.00	4 días	vie 5/01/24	jue 11/01/24											
77	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	85	\$ 3,825,000.00	1 día	vie 29/12/23	vie 29/12/23											
78	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	23.4	\$ 16,146,000.00	4 días	vie 22/03/24	mié 27/03/24											
79	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	36.72	\$ 3,745,440.00	1 día	vie 29/12/23	vie 29/12/23											

Proyecto: PDT_ICCU-826-2023- Fecha: vie 8/12/23	Tarea	<div></div>	Resumen del proyecto	<div></div>	Hito resumido	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	solo duración	<div></div>	solo fin	<div></div>
	División	<div></div>	Agrupar por síntesis	<div></div>	Progreso resumido	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Hito	<div></div>	Tarea resumida	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Tarea crítica	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Tarea crítica resumida	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Progreso	<div></div>

Página 3

Id	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	tri 3, 2023			tri 4, 2023			tri 1, 2024			tri 2, 2024	
								jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	975	\$ 13,650,000.00	1 día	vie 29/12/23	vie 29/12/23								29/12	29/12		
81	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	240	\$ 1,548,000.00	1 día	vie 8/03/24	vie 8/03/24										8/03	8/03
82	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	1	\$ 135,000.00	2 días	jue 21/03/24	vie 22/03/24										21/03	22/03
83	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	1	\$ 105,000.00	2 días	jue 21/03/24	vie 22/03/24										21/03	22/03
84	DEFENSA METÁLICA	ML	50	\$ 11,000,000.00	2 días	jue 21/03/24	vie 22/03/24										21/03	22/03
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	30	\$ 630,000.00	1 día	vie 8/03/24	vie 8/03/24										8/03	8/03
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	UN	25	\$ 950,000.00	2 días	jue 21/03/24	vie 22/03/24										21/03	22/03
87	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	144.53	\$ 2,246,641.13	1 día	vie 22/03/24	vie 22/03/24										22/03	22/03
88	TRAMO 5. K4+940 - K5+140		0	\$ 321,457,926.18	72 días	jue 14/12/23	mié 27/03/24											
89	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	3274.33	\$ 6,876,102.81	2 días	jue 18/01/24	vie 19/01/24									18/01	19/01	
90	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	1199.39	\$ 11,034,387.91	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23								14/12	15/12		
91	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	M3	179.91	\$ 100,748,759.16	2 días	jue 18/01/24	vie 19/01/24									18/01	19/01	
92	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	1199.39	\$ 8,395,729.93	5 días	lun 18/03/24	vie 22/03/24										18/03	22/03
93	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	95.95	\$ 119,938,999.00	5 días	lun 18/03/24	vie 22/03/24										18/03	22/03
94	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	77.96	\$ 53,792,641.05	4 días	vie 22/03/24	mié 27/03/24										22/03	27/03
95	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	2	\$ 510,000.00	4 días	lun 18/12/23	jue 21/12/23								18/12	21/12		
96	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	799.59	\$ 5,157,376.96	2 días	lun 11/03/24	mar 12/03/24										11/03	12/03
97	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	1	\$ 135,000.00	1 día	lun 25/03/24	lun 25/03/24										25/03	25/03
98	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	1	\$ 105,000.00	1 día	lun 25/03/24	lun 25/03/24										25/03	25/03
99	DEFENSA METÁLICA	ML	20	\$ 4,400,000.00	1 día	lun 25/03/24	lun 25/03/24										25/03	25/03
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	99.95	\$ 2,098,932.48	2 días	lun 11/03/24	mar 12/03/24										11/03	12/03
101	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	1	\$ 400,000.00	1 día	lun 29/01/24	lun 29/01/24										29/01	29/01
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	UN	10	\$ 380,000.00	1 día	lun 25/03/24	lun 25/03/24										25/03	25/03
103	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	481.51	\$ 7,484,996.88	1 día	vie 22/03/24	vie 22/03/24										22/03	22/03
104	COMPONENTES		0	\$ 192,428,809.00	140 días	mar 12/09/23	vie 29/03/24											
105	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1	\$ 89,130,078.00	140 días	mar 12/09/23	vie 29/03/24											
106	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	GL	1	\$ 103,298,731.00	140 días	mar 12/09/23	vie 29/03/24											

Proyecto: PDT_ICCU-826-2023- Fecha: vie 8/12/23	Tarea	<div></div>	Resumen del proyecto	<div></div>	Hito resumido	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	solo duración	<div></div>	solo fin	<div></div>
	División	<div></div>	Agrupar por síntesis	<div></div>	Progreso resumido	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Hito	<div></div>	Tarea resumida	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Tarea crítica	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Tarea crítica resumida	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Progreso	<div></div>

Página 4

Id	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	tri 3, 2023 jul		ago	sep	tri 4, 2023 oct		nov	dic	tri 1, 2024 ene		feb	mar	tri 2, 2024 abr	
107	FIN DEL PROYECTO		0	\$ 0.00	0 días	vie 29/03/24	vie 29/03/24			 29/03											
Proyecto: PDT_ICCU-826-2023- Fecha: vie 8/12/23		Tarea		Resumen del proyecto		Hito resumido		Tarea inactiva		solo duración		solo fin									
	División		Agrupar por síntesis		Progreso resumido		Hito inactivo			Informe de resumen manual		Fecha límite									
	Hito		Tarea resumida		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tarea crítica										
	Resumen		Tarea crítica resumida		Hito externo		Tarea manual		solo el comienzo		Progreso										
Página 5																					