

 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SUBPROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Código: FGN-61200-F-06 Versión: 02 Página: 1 de 3
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACION	

Contrato No.			041 DE 2013
Fecha			30 DE JULIO DE 2013
Contratista			CONSORCIO HS INTEGRANTES: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA- 49% JAIRO LUIS SOCARRAS - 51%
Objeto			REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE SEDES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
Plazo de Ejecución.			105 DIAS CALENDARIO
Valor Inicial del Contrato.			\$ 162.051.992
Fecha de Inicio			05 DE AGOSTO DE 2013
Acta de Terminación			27 DE NOVIEMBRE DE 2013
Adicional 1	Tiempo	X	30 DIAS CALENDARIO
	Valor		
Adicional 2	Tiempo	X	30 DIAS CALENDARIO
	Valor		
Fecha Final del Contrato			19 DE NOVIEMBRE DE 2013
Valor Final del Contrato			\$ 161.986.617

En la ciudad de Villavicencio, el día 27 de noviembre de 2013 se reunieron por la **FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN** los señores CARLOS EDUARDO PITA Coordinador del área de criminalística, como supervisor del contrato y el contratista el señor JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA, representante del CONSORCIO HS, con el objeto de hacer entrega y recibo final del contrato No. 041 de 2013.

Se recibe a entera satisfacción de la **FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, los ítems y cantidades de obra con base en las condiciones establecidas en el contrato No. 041 de 2013 y que a continuación se describen:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1				
1.1	Muros en dry-wall doble cara de .12 m	M2	318,00	264,40
1.2	Ventana en aluminio de 1 x 1 m con	M2	150,00	9,315

DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE VILLAVICENCIO
 Calle 34 No.41 - 73 - Villavicencio - código postal 500001
 Teléfono 6620283-6623127 - Fiscatel 8629
www.fiscalia.gov.co

 FISCALIA <small>GENERAL DE LA NACION</small>	SUBPROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Código: FGN-61200-F-06 Versión: 02 Página: 2 de 3
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACION	

	vidrio de 6 mm			
1.3	Puerta y marco en aluminio con vidrio de 6 mm	UN	22,00	29,00
1.4	Puerta doble y marco en aluminio con vidrio de 6 mm de 130x249,5	UN	1,00	1,00
1.5	Película sandblasting	M2	150,00	79,75
1.6	Chapa tipo oficina	UN	18,00	31,00
1.7	Chapa de seguridad	UN	2,00	1,00
1.8	Salida tomacorriente	UN	60,00	52,00
1.9	Cielo raso de 60 x 60 en pvc	M2	700,00	634,00
1.10	División de baño en acero inoxidable ; laminas entamboradas	M2	30,00	22,60
1.11	Puerta en lamina de 1 x 2.50 m	UN	2,00	2,00
1.12	Rampa en concreto de 1 X 1 m	M2	35,00	111,69
1.13	Baranda en acero inoxidable	ML	45,00	0,00
1.14	suministro e instalacion de Lampara fluorescente de 2X 48	Un	8,00	0,00
2	ASEO Y LIMPIEZA			
2,1	Aseo y limpieza	GI	1,00	1,00
3	ITEMS NO PREVISTOS			
3,1	Claraboya de 0,53 x 0,53 m perfilera metalica Tee blanco pintura con angulos de cuelgue y vidrio esmerilado	UN	26,00	26,00
3,2	Bordillo lateral	ML	2,30	2,30
3,3	Muros longitudinales en ladrillo cuarteron	ML	160,80	160,80
3,4	Demolicion placa en concreto y retiro de escombros	M2	116,96	116,96
3,5	Canal en pvc de 6"	ML	9,00	9,00
3,6	Bajante en pvc	ML	5,50	5,50
3,7	Acometida parcial Red de baja tension	ML	35,00	35,00
3,8	Tablero parcial 12 circuitos	UN	1,00	1,00
3,9	Tacos 20 Amperios	UN	11,00	11,00
3,10	Lampara de rejilla 2x32	UN	2,00	2,00
3,11	Caja de inspeccion pvc de 30x30 cms para cielorraso	UN	13,00	13,00
3,12	Apertura vano puerta sistemas, reubicacion acometida electrica, filos, retiro de escombros	UN	1,00	1,00
3,13	Teja eternit caivas	M2	19,52	19,52
3,14	Correa metalica en perfil rectangular	ML	18,00	18,00

DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE VILLAVICENCIO

Calle 34 No.41 - 73 - Villavicencio - código postal 500001

Teléfono 6620283-6623127 - Fiscatel 8629

www.fiscalia.gov.co


 FISCALIA <small>GENERAL DE LA NACION</small>	SUBPROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Código: FGN-61200-F-06 Versión: 02
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACION	Página: 3 de 3

	de 80 x 40			
3,15	Flanche metalico A= 90 cms	ML	9,00	9,00
3,16	Cinta adhesiva selloband sika	ML	10,00	10,00
3,17	Pintura sobre cubierta a 3 manos	M2	36,00	36,00
3,18	Muro en superboard 8 mm cara externa	M2	9,56	9,56
3,19	Impermeabilizacion, empastada y estucada muros	M2	20,28	20,28
3,20	Pintura sobre muros a 3 manos	M2	20,28	20,28
3,21	Guardaescoba pintada	ML	13,00	13,00
3,22	Desmonte Division tapizada en café	M2	5,65	5,65
3,23	Desmonte puerta dañada patio caivas	UN	1,00	1,00
3,24	Fundida y lavada de poyos en cuchuco	UN	2,00	2,00
3,25	Suministro luminaria 85 W 10.000 horas	UN	1,00	1,00
3,26	Acometida red monofasica	ML	131,50	131,50

El recibo por parte de la **FISCALIA GENERAL DE LA NACION** de los trabajos terminados no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia dicho contrato y lo establecido por las normas legales.

Con base en lo anterior los abajo firmantes certifican la entrega y recibo a satisfacción, dentro del termino estipulado los (Bienes, Servicios, Obras) contemplada en el objeto.

Se anexa cuadro de relación de cantidades de obra detallado.

	
JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA Representante Legal CONSORCIO HS Contratista	CARLOS EDUARDO PITA Supervisor Fiscalia General de la Nación Seccional Villavicencio