

ACTA DE REUNIÓN

Contrato: 69

Versión 1.0

Pág. 2 de 3

Posibles afectaciones que por el normal desarrollo de la obra y posterior a la visita con el Ing. Guil Auxiliar, después de realizada se realiza la entrega de una copia al propietario y residente.

El Ing. Elmer, inicia la presentación de los avances de obra manifestando la contingencia presentada por las precipitaciones que tuvo afectaciones en lo construido en la zona de Box, que se afectó frente a las aceras y otros elementos necesarios para la construcción.

Se cuenta con 40 mts de Box Culvert ya construido, que hace parte de la obra principal, La instalación de alcantarillado se encuentra suspendida por la falta del permiso de aprovechamiento forestal, el cual se encuentra en trámite, ya se realizó la visita técnica para la gestión del permiso.

El Director de Obra indica que la CI 274 se encuentra cerrada y se aspira que a finales de Diciembre se pueda concluir esa actividad constructiva en esa zona y se habilitará el háfico.

Se da inicio al Espacio de preguntas e inquietudes, la Sra Rocío del Barrio San Pedro, quien solicita que se gestione con las diferentes entidades involucradas en la remoción de la caseta y bodega de almacenamiento de Basuras, que se ha convertido en un foco de infecciones y mal aspecto para la zona.

El Director de Obra, enfatizó que se ha hecho la respectiva gestión de la solicitud presentada, desde los comités de Supervisión de la comunidad alcaldia, quienes oficialmente no han dado respuesta al derecho de petición, el Ing. Elmer indicó que en el próximo comité, realizará la indagación del avance de la respuesta y la solución que se brindará para la disposición de los acopios de las Basuras y su recolección.

Dentro de los lineamientos establecidos para el manejo del equipamiento



ACTA DE REUNIÓN

Contrato: 69

Versión 1.0

Pág. 3 de 3

El Director de Obra indica que frente a la petición realizada por quebrada la iglesia frente a las situaciones en ese sector se direccionó ante el EXPAS y se indicó que en el próximo comité para gestionar una respuesta oficial.

Otra petición es la demolición del muro, se realizó la gestión para que el municipio autorice la demolición y cual sería la opción de manejo de basuras para el Sector San Pedro. Un integrante de la Comunidad manifiesta que solicita se informe que el contratista realice la reposición del Equipamiento para el desarrollo de la Obra. El Director de Obra indica que en las reuniones anteriores se ha manifestado que en la medida que se va interviniendo se hace el respectivo mantenimiento y reposición de la zona afectada, siendo responsabilidad del Contratista;

Se presenta la inquietud frente al Manejo de las Volquetas por el Ingresos de las Volquetas cargadas por el Sector de San Pedro. El Director de Obra indica que se tiene un PNT donde se ha establecido la ruta y el daño que se pueda realizar en las vías, el consorcio realizará el arreglo en caso que se afecten de acuerdo con las actas de entorno.

Se manifiesta por parte de un participante frente a la necesidad de realizar la tala de árboles, para lo cual indican que si no es posible desarrollar esta actividad puede afectarse la obra, esta tala se encuentra autorizada por las entidades pertinentes y se contará con el permiso de aprovechamiento forestal.

El Director manifiesta que igualmente se realiza el proceso de reubicación de los postes de alumbrado público, y estas entidades están a cargo de ese proceso.

Se consulta frente a la capacidad que se instala en este proyecto se contempla para el crecimiento de la zona y futuras construcciones y viviendas que aumenten y requieran mayor capacidad. El Director de Obra indica que el Proceso constructivo está sujeto a los diseños realizados y que fueron proyectados para el crecimiento poblacional.

Se Solicita que para la próxima reunión, se garantice la presencia de funcionarios de la Administración Municipal, ERIPAS y CDMB, para aclarar dudas e inquietudes que ellos dentro de los alcances de las instituciones nombradas.

Un residente del Sector de Quebrada la Iglesia, manifiesto que se requiere respuesta de la situación con el Colector que recoge diferentes aguas y esto genera alta presión, para tener respuesta del ERIPAS y se cuente con una solución real para la comunidad del Barrio Quebrada la Iglesia.

Siendo las 7:30 pm se procede a realizar la lectura de lo presente Acto, poniendo en consideración su contenido, el cual es aprobado por la totalidad de los participantes sin presentar observaciones ni cambios. Se da Clausura a la Reunión.




FECHA	30/10/2023
LUGAR	SALON COMUNAL QUEBRADA LA IGLESIA
HORA	5:30 PM.
REUNIÓN	ORDINARIA CON VEDORIA

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	BARRIO/ ENTIDAD/ EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Paul Mendoza	San Martín	1	Paul Mendoza
2	Maria Eugenia Garcia	San Martín	3237636765	Maria Eugenia Garcia
3	Emilio eacido	Quebrada	3163841921	Emilio eacido
4	Esther goraiz		6316816	Esther goraiz
5	Rigoberto Serrano	dos soles 2	5422899	Rigoberto Serrano
6	Roberto Garcia	Quebrada	3174696400	Roberto Garcia
7	Mes nardo Pedraza	San martin	9123202	Mes nardo Pedraza
8	Jose Rosario Rodriguez	Quebrada iglesia	5436554	Jose Rosario Rodriguez
9	John Utrera	88796312	3158137683	John Utrera
10	Edmundo Raraia	Quebrada	91204243	Edmundo Raraia
11	Rocio Moraleda	San Pedro	3204963512	Rocio Moraleda
12	NESTOR CERO ALVARO	Quebrada Iglesia	318453601	NESTOR CERO ALVARO
13	Miguel Angel Moraleda	La Libertad	31506493	Miguel Angel Moraleda
14	Ruben D. Carraz H	R. 16 T6 F16	3125531919	Ruben D. Carraz H
15	Haroldo Lopez Vasquez	Quebrada de la Iglesia	3143901079	Haroldo Lopez Vasquez
16	Manuel Hernandez	SAN MARTIN	3164781788	Manuel Hernandez
17	Olinda Contreras	San martin	3114554705	Olinda Contreras
18	José Luis Ponce	San Pedro	3153534144	J. L. P.

Elaboró

Nombre: Soad Elena Gonzalez Lopez

Profesional Social

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	BARRIO/ ENDIDAD/ EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
19	NORBERTO SILVA SOLANO	Quebrada Iglesi	3202420565	
20	PAUL FRANCISCO LÓPEZ	Cbrn Ldiclesid	3103260696	
21	ANA FURIBE PINZON	~~FINO ORDE~~	63240824	
22	Alejandra Sanabano Aizca	Cbrn San Pedro	3177707822	Erika Sanabano
23	Naney Oviedo B.	Quebrada la Iglesi	6363050	Naney Oviedo B.
24	Miguel A. Torres	Quebrada la Iglesi	91209686	
25	Luz Stella E.	San Martin	3213061267	
26	Yimy N. Silva Santa	Quebrada Iglesi	3174752102	
27	Armando Arellano	S. Pedro. E.	3164125894	
28	Marvin Galois	San Martin	3023701897	Marvin Galois
29	Serman Zozola	Quebrada	334244	Serman Zozola
30	MARIA MORALES	Sol 2	3188105463	Maria Ocelium Morales
31	Esther Cruz	San Martin	310514	Esther Cruz
32	Juan Pablo Galvis	San Martin	3213259455	Juan Pablo Galvis
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

Elaboró

Nombre: Socorolina Gonzalez Lopez.

Profesional Social



CONSORCIO LA FLORA 2023

REFERENCIA: CONTRATO 69 CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

30 de Octubre de 2023

ORDEN DEL DIA REUNION ORDINARIA CON VEEDURIA

1. Saludo y Oración
2. Verificación del Quorum
3. Objetivo de la Reunión
4. Informar a los asistentes de la realización del levantamiento de actas de vecindad Primer tramo.
5. Presentación de Avance de Obra por el Ing. Elmer Diaz
6. Espacio para preguntas relacionadas con la obra
7. Lectura de Acta y aprobación por parte de los asistentes.
8. Despedida y fin de reunión.

CONSTANCIA DE ENTREGAS ACTAS DE VECINDAD

Contrato: 69

Versión 1.0

Pág. 1 de 2

"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA
IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE
ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "

FECHA	28 / 10 / 2023
LUGAR	SAN MARTIN, SAN PEDRO
HORA	8:00AM.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	BARRIO/ ENTIDAD/ EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA QUIEN RECIBIÓ	
1	BLANCA ANAYA ANAYA	SAN MARTIN 19/07/2023	3132096715	Blanca Anaya	2 Folios
2	ESTHER DIAZ	SAN MARTIN 19/07/2023	NONE	Mania Esther	
3	SONIA VALENCIA C.	SAN MARTIN 19/07/2023	3158333186	Sonia Valencia	
4	JOSE BOTOLDOZ	SAN PEDRO 31/08/2023	6433244	Jose Botoloz	3012
5	YOLANDA MEJIA	SAN PEDRO 31/08/2023	3186428788	Yolanda Mejia	
6	FERNANDO MEJIA	SAN MARTIN 23/08	3209734280	Fernando M.	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

CONTROL DE ENTREGA
COMUNICADOS

Contrato:69

Versión 1.0

Pág. 2 de 2

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	BARRIO/ ENDIDAD/ EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Jonathan DIAZ	SAN MARTIN	302 3701892	Jonathan Diaz
2	JULIO GUTIERREZ	SAN MARTIN	323 4839418	José A. Gutierrez
3	ERIBERTO SILVA	SAN PEDRO	314259012	- Eriberto
4	MARIA EDUVIGE S.	SAN PEDRO	3184248361	Maria Eduvige S.
5	MAITE REYES	SAN PEDRO	318 3874510	Maite Reyes
6	LUCELIA SANMIENTO	SAN PEDRO	7076599618	- Lucelia Sanmienta
7	GRACIELA RODRIGUEZ	SAN PEDRO	3045724270	Graciela Rodriguez
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Soledad y entrega de volantes para Reunión con ciudadanía.

Elaboró

Nombre: Soad Elena González López

Profesional Social

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☐ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA

DD 26 MM 9 AAAA 2023

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Instalación y figurado de acero para construcción de piso del box culvert



Descripción: Instalación de acero para muros



Descripción: Figurado de Acero para Fundición de muros y piso de box culvert



Descripción: Fundida de piso construcción del box culvert



Descripción: Excavación para construcción de box culvert



Descripción: Relleno Zona verde

Bucaramanga- Santander, 26 de octubre de 2023

Referencia: CONTRATO 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Asunto: socialización e información sobre precaución y cuidado con los niños.

Cordial saludo,

La presente es para socializarles e informarles sobre las precauciones que se deben tener con los niños, ya que se viene evidenciando que juegan en la curva de la cra 28 dicha curva es doble vía y es peligroso ya que por desarrollo de las obras la vía de la cra 27 esta cerrada y por ruta del plan de manejo de tráfico deben transitar por esta vía, pedimos de su colaboración ya que es responsabilidad de los padres y/o cuidadores velar por la seguridad de cada uno.

Cordialmente,



ELMER DIAZ MARTINEZ
Director De Obra



SOAD GONZALEZ LOPEZ
Profesional Social



ALBEIRO PEREZ GOMEZ
Edil Comuna 9

FIRMA DEL PROPIETARIO O PERSONA AUTORIZADA

Bucaramanga- Santander, 26 de octubre de 2023

Referencia: CONTRATO 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Asunto: socialización e información sobre precaución y cuidado con los niños.

Cordial saludo,


La presente es para socializarles e informarles sobre las precauciones que se deben tener con los niños, ya que se viene evidenciando que juegan en la curva de la cra 28 dicha curva es doble vía y es peligroso ya que por desarrollo de las obras la vía de la cra 27 esta cerrada y por ruta del plan de manejo de tráfico deben transitar por esta vía, pedimos de su colaboración ya que es responsabilidad de los padres y/o cuidadores velar por la seguridad de cada uno.

Cordialmente,

ELMER DIAZ MARTINEZ
Director De Obra



SOAD GONZALEZ LOPEZ
Profesional Social



ALBEIRO PEREZ GOMEZ
Edil Comuna 9



FIRMA DEL PROPIETARIO O PERSONA AUTORIZADA