

Relleno de la excavación de zanjas abiertas:



Limpieza de escombros y material de arrastre cimentación interceptor:



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizaron actividades de excavación en zanja, retiro de escombros, instalación de tubería de 36 pulgadas para el manejo de aguas y poder realizar las actividades para la cimentación del interceptor entre el módulo 1 al módulo 7, se continuo con la construcción del interceptor la flora con el armado del acero de refuerzo en los muros, la instalación de la cinta pvc y el vaciado en concreto de planta, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Se instalo tubería de 36 pulgadas para el manejo de aguas ya que debido a las lluvias que se han presentado en el sector, no ha sido posible el inicio de la construcción del módulo 1 al módulo 7, a la fecha se ha construido del módulo 8 al módulo 17, la tubería de 36" instalada durante el periodo del presente informe fueron 70 metros de la abscisa 5+160 a la abscisa 5+215.

Se actualiza la información de las obras realizadas en el plano RECORD, asi como las modificaciones que se presentan en obra a medida que se avanza con el proceso constructivo del Interceptor y que han sido avaladas por EMPAS S.A.



ING. WILLIAM FERNANDO BERMÚDEZ FLOREZ

M.P. 68202- 148094 STD

Ingeniero Civil

Especialista En Ingeniería De Sistemas Hídricos Urbanos

