

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 1 de 26

CONTRATO No.	19-6-0242-0-2022
FECHA	27 de diciembre de 2022
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATISTA	JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
C.C O NIT	12647743
SUPERVISIÓN	ADRIAN IBARRA USTARIZ – APOYO, OBED BAYONA SANCHEZ
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO “Desarrollo de acciones para la conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la cuenca hidrográfica del río Calenturitas, en el departamento del Cesar”.
ACTIVIDADES	DEFINIDAS EN LA CLÁUSULA 10 DEL CONTRATO.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ML/CTE (\$41.492.920)
FORMA DE PAGO	Corpocesar pagará al contratista el valor estipulado de la siguiente manera: A) Un anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato, perfeccionado y legalizado el contrato, el cual será amortizado en el mismo porcentaje de cada Acta de trabajos realizados. El anticipo se amortizará en el porcentaje otorgado de las actas de ejecución de los trabajos y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación. B) El valor restante se cancelará aplicando el porcentaje de avance del contrato de interventoría a los cortes de las actas parciales del contrato de obra aprobadas por el supervisor de acuerdo con lo pactado, hasta el 90% del valor total del contrato. El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de las actividades del proyecto y con el recibido a satisfacción por parte de la Interventoría asignada por LA CORORACION. Este último pago se efectuará una vez el Contratista adjunte y cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley para su liquidación. Para efectos de los respectivos pagos el contratista deberá acreditar los pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales, conforme a la normatividad vigente.
PLAZO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	25 de Enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de Julio de 2023

CONTROL DE POLIZA:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	ASEGURADO/ BENEFICIARIO	TOMADOR/ GARANTIZADO	VALOR ASEGURADO TOTAL
FECHA EXPEDICION: 30/01/2023	47-44-101022486	SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CORPOCESAR	SARRIA AGUILERA JUAN CARLOS	\$20.746.460,00
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	PAGO ANTICIPADO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		CALIDAD DEL SERVICIO
VALOR ASEGURADO	\$ 4.149.292,00	\$ 8.298.584,00	\$ 4.149.292,00		\$ 4.149.292,00
VIGENCIA DESDE	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023		25/01/2023
VIGENCIA HASTA	25/11/2023	25/11/2023	26/07/2026		25/11/2023

El presente documento corresponde al Informe Final de Supervisión del contrato referenciado con corte al 23 de noviembre de 2023; de conformidad con lo pactado en el acta de terminación suscrita el 24 de julio de 2023, el análisis documental de los soportes allegados por el contratista Interventor y las inspecciones realizadas, se encontró que en

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 2 de 26

cumplimiento de las actividades, alcance y obligaciones del contrato el Contratista de interventoría tuvo un desempeño como se muestra a continuación.

DESARROLLO DEL INFORME:


1. AVANCE FÍSICO Y ASPECTOS TÉCNICOS

1.1 REGISTRO FOTOGRAFICO



Visitas realizadas del 16 al 21 de octubre del 2023.

VEREDA LAS DELICIAS, CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR


ACTIVIDAD DE AISLAMIENTO DE ÁREAS

JADIER QUINTANA DÍAZ	
	
Imagen 1. Aislamiento Predio La Esperanza	Imagen 2. Aislamiento Predio La Esperanza
	
Imagen 3. Aislamiento Predio La Esperanza	Imagen 4. Aislamiento Predio La Esperanza
HUBER QUINTANA HERNANDEZ	



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F-10
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 4.0
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	FECHA: 25/11/2014
		Página 3 de 26

	
Imagen 5. Aislamiento Predio La nevera	Imagen 6. Aislamiento Predio La nevera
	
Imagen 7. Aislamiento Predio La nevera	Imagen 8. Aislamiento Predio La nevera
EDINSON HUMBERTO RODRIGUEZ FERREIRA	
	
Imagen 9. Aislamiento Predio Si Me Dejan	Imagen 10. Aislamiento Predio Si Me Dejan
	
Imagen 11. Aislamiento Predio Si Me Dejan	Imagen 12. Aislamiento Predio Si Me Dejan
MEDARDO CASTELLANOS MACHADO	



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F-10
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 4.0
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	FECHA: 25/11/2014
		Página 4 de 26

 <p>Imagen 13. Aislamiento Predio La Cristalina</p>	 <p>Imagen 14. Aislamiento Predio La Cristalina</p>
 <p>Imagen 15. Aislamiento Predio La Cristalina</p>	 <p>Imagen 16. Aislamiento Predio La Cristalina</p>
LUIS ENRIQUE CABARCAS RODRIGUEZ	
 <p>Imagen 17. Aislamiento Predio Las Flores</p>	 <p>Imagen 18. Aislamiento Predio Las Flores</p>
 <p>Imagen 19. Aislamiento Predio Las Flores</p>	 <p>Imagen 20. Aislamiento Predio Las Flores</p>
LIBAR QUINTANA RIVERA	


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 5 de 26

 <p>Imagen 21. Aislamiento Predio Tierra Buena</p>	 <p>Imagen 22. Aislamiento Predio Tierra Buena</p>
 <p>Imagen 23. Aislamiento Predio Tierra Buena</p>	 <p>Imagen 24. Aislamiento Predio Tierra Buena</p>
RAFAEL RICARDO MINDIOLA	
 <p>Imagen 25. Aislamiento Predio Chinchiná</p>	 <p>Imagen 26. Aislamiento Predio Chinchiná</p>
 <p>Imagen 27. Aislamiento Predio Chinchiná</p>	 <p>Imagen 28. Aislamiento Predio Chinchiná</p>
NELSON QUINTANA RIVERA	


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F-10
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 4.0
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	FECHA: 25/11/2014
		Página 6 de 26

	
Imagen 29. Aislamiento Predio No Hay Como Dios	Imagen 30. Aislamiento Predio No Hay Como Dios
	
Imagen 31. Aislamiento Predio No Hay Como Dios	Imagen 32. Aislamiento Predio No Hay Como Dios
SANTIAGO GARCÍA SANDOVAL	
	
Imagen 33. Aislamiento Predio El Paraíso	Imagen 34. Aislamiento Predio El Paraíso
	
Imagen 35. Aislamiento Predio El Paraíso	Imagen 36. Aislamiento Predio El Paraíso
VICTOR CELESTINO MEDINA MONTERO	


	<div>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</div> <div>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</div> <div>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS</div>	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 7 de 26

 <p>19/10/2023 13:30:26 9°33'33,52461"N 73°13'10,68459"W 148° SE Altitud: 647.4m Velocidad: 0.0km/h Victor Celestino Aislamiento Número de índice: 251</p>	 <p>19/10/2023 13:30:26 9°33'30,11641"N 73°13'6,83477"W 148° SE Altitud: 647.4m Velocidad: 0.0km/h Victor Celestino Aislamiento Número de índice: 251</p>
 <p>19/10/2023 13:42:23 9°33'38,993"N 73°13'6,95944"W 201° S Altitud: 623.5m Velocidad: 3.2km/h Victor Celestino Aislamiento Número de índice: 254</p>	 <p>19/10/2023 13:42:23 9°33'38,993"N 73°13'6,95944"W 201° S Altitud: 623.5m Velocidad: 3.2km/h Victor Celestino Aislamiento Número de índice: 254</p>
WILSON RODRIGUEZ FERREIRA	
 <p>19/10/2023 15:38:13 9°34'4,37395"N 73°14'0,83295"W 81° E Altitud: 300.9m Velocidad: 0.0km/h Jose Luis Rodriguez Aislamientos Número de índice: 344</p>	 <p>19/10/2023 15:38:47 9°34'4,83391"N 73°14'0,88342"W 82° E Altitud: 304.5m Velocidad: 0.0km/h Jose Luis Rodriguez Aislamientos Número de índice: 345</p>
 <p>19/10/2023 15:42:08 9°34'4,91548"N 73°14'0,72726"W 109° E Altitud: 308.2m Velocidad: 0.0km/h Jose Luis Rodriguez Aislamientos Número de índice: 346</p>	 <p>19/10/2023 15:42:08 9°34'4,91548"N 73°14'0,72726"W 109° E Altitud: 308.2m Velocidad: 0.0km/h Jose Luis Rodriguez Aislamientos Número de índice: 346</p>
SAMUEL GUEVARA	


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 8 de 26

 <p>Imagen 45. Aislamiento Predio Buenos Aires</p>	 <p>Imagen 46. Aislamiento Predio Buenos Aires</p>
 <p>Imagen 47. Aislamiento Predio Buenos Aires</p>	 <p>Imagen 48. Aislamiento Predio Buenos Aires</p>



ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

JADIER QUINTERO DÍAZ	
 <p>18/10/2022 9:13:10 9°23'5.68992"N 73°12'34.36992"W 163° SE Altitud: 1141.8m Velocidad: 0.0km/h Jadler Quintana SAF Número de índice: 185</p>	 <p>18/10/2022 9:13:10 9°23'5.68992"N 73°12'34.36992"W 163° SE Altitud: 1141.8m Velocidad: 0.0km/h Jadler Quintana SAF Número de índice: 185</p>
Imagen 49. SAF Predio La Esperanza	Imagen 50. SAF Predio La Esperanza
 <p>18/10/2022 9:13:10 9°23'5.68992"N 73°12'34.36992"W 163° SE Altitud: 1141.8m Velocidad: 0.0km/h Jadler Quintana SAF Número de índice: 185</p>	 <p>18/10/2022 9:13:10 9°23'5.68992"N 73°12'34.36992"W 163° SE Altitud: 1141.8m Velocidad: 0.0km/h Jadler Quintana SAF Número de índice: 185</p>
Imagen 51. SAF Predio La Esperanza	Imagen 52. SAF Predio La Esperanza
HUBER QUINTANA HERNANDEZ	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 9 de 26


	
Imagen 53. SAF Predio La Nevera	Imagen 54. SAF Predio La Nevera
	
Imagen 55. SAF Predio La Nevera	Imagen 56. SAF Predio La Nevera
EDINSON HUMBERTO RODRIGUEZ FERREIRA	
	
Imagen 57. SAF Predio Si Me Dejan	Imagen 58. SAF Predio Si Me Dejan
	
Imagen 59. SAF Predio Si Me Dejan	Imagen 60. SAF Predio Si Me Dejan
MEDARDO CASTELLANOS MACHADO	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 10 de 26


	
Imagen 61. SAF Predio La Cristalina	Imagen 62. SAF Predio La Cristalina
	
Imagen 63. SAF Predio La Cristalina	Imagen 64. SAF Predio La Cristalina
LUIS ENRIQUE CABARCAS RODRIGUEZ	
	
Imagen 65. SAF Predio Las Flores	Imagen 66. SAF Predio Las Flores
	
Imagen 67. SAF Predio Las Flores	Imagen 68. SAF Predio Las Flores
LIBAR QUINTANA RIVERA	

 <p>18/10/2023 12:28:20 2346.31955 N - 73°13'4.94796 W 254 m Altitud: 548.2m Velocidad: 0.0km/h Libre: 0km/h Número de índice: 311</p>	 <p>18/10/2023 12:29:00 2346.31955 N - 73°13'38.81719 W 254 m Altitud: 1054.2m Velocidad: 0.0km/h Libre: 0km/h Número de índice: 311</p>
 <p>18/10/2023 12:28:20 2346.31955 N - 73°13'4.94796 W 254 m Altitud: 548.2m Velocidad: 0.0km/h Libre: 0km/h Número de índice: 311</p>	 <p>18/10/2023 12:29:00 2346.31955 N - 73°13'38.81719 W 254 m Altitud: 1054.2m Velocidad: 0.0km/h Libre: 0km/h Número de índice: 311</p>
RAFAEL RICARDO MINDIOLA	
 <p>18/10/2023 12:22:23 2346.31955 N - 73°13'4.64235 W 254 m Altitud: 548.2m Velocidad: 0.0km/h Libre: 0km/h Número de índice: 228</p>	 <p>18/10/2023 12:22:23 2346.31955 N - 73°13'4.64235 W 254 m Altitud: 548.2m Velocidad: 0.0km/h Libre: 0km/h Número de índice: 228</p>
 <p>18/10/2023 12:28:14 2346.31955 N - 73°13'4.94796 W 254 m Altitud: 557.7m Velocidad: 2.1km/h Libre: 0km/h Número de índice: 239</p>	 <p>18/10/2023 12:22:23 2346.31955 N - 73°13'4.64235 W 254 m Altitud: 548.2m Velocidad: 0.0km/h Libre: 0km/h Número de índice: 228</p>
NELSON QUINTANA RIVERA	


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 12 de 26

	
Imagen 77. SAF Predio No Hay Como Dios	Imagen 78. SAF Predio No Hay Como Dios
	
Imagen 79. SAF Predio No Hay Como Dios	Imagen 80. SAF Predio No Hay Como Dios
SANTIAGO GARCÍA SANDOVAL	
	
Imagen 81. SAF Predio El Paraíso	Imagen 82. SAF Predio El Paraíso
	
Imagen 83. SAF Predio El Paraíso	Imagen 84. SAF Predio El Paraíso
VICTOR CELESTINO MEDINA MONTERO	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 13 de 26

	
Imagen 85. SAF Predio El Diviso	Imagen 86. SAF Predio El Diviso
	
Imagen 87. SAF Predio El Diviso	Imagen 88. SAF Predio El Diviso
WILSON RODRIGUEZ FERREIRA	
	
Imagen 89. SAF Predio La Casita	Imagen 90. SAF Predio La Casita
	
Imagen 91. SAF Predio La Casita	Imagen 92. SAF Predio La Casita
SAMUEL GUEVARA	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 14 de 26



1.2 REGISTROS TÉCNICOS

El Contratista interventor ha entregado los informes de avance de Obra relacionados a continuación:

INFORME	PERIODO
Informe Mensual de Interventoría No. 001	Corte 24/02/2023
Informe Mensual de Interventoría No. 002	Corte 24/03/2023
Informe Mensual de Interventoría No. 003	Corte 24/04/2023
Informe Mensual de Interventoría No. 004	Corte 24/05/2023
Informe Mensual de Interventoría No. 005	Corte 24/06/2023
Informe Mensual de Interventoría No. 006	Corte 24/07/2023
Informe Final de de Interventoría	Corte 23/11/2023

- En los informes de interventoría se registra información tanto de los contratos de interventoría como el de obra, se registra la revisión de las garantías del contrato, relación de actas y correspondencia.
- Asimismo, en los informes se evidencia el control del cumplimiento de las especificaciones y procesos constructivos, rendimientos y avances cuantificando las cantidades de obra ejecutadas.
- Se registra la relatoría del desarrollo de los trabajos, y se anexa documentación, registro fotográfico, y demás soportes documentales relacionados.
- Se da cuenta del personal de obra y de los pagos a seguridad social del personal técnico de la obra y de interventoría ofertado.
- En las conclusiones y recomendaciones el Interventor da cuenta de los avances en los trabajos realizados.

1.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS

En los informes de interventoría, y los soportes entregados, particularmente el Informe Final totalizan a corte 23/11/2023 ejecución de las actividades totales del contrato de obra de en un 100%. De acuerdo a los soportes aportados y la medición en campo mediante las visitas realizadas para corroborar las actividades pendientes de resiembra y correcciones de aislamiento reportadas según cronograma inmerso en el Acta de Terminación del 24 de julio de 2023, el apoyo a la supervisión evidenció que se cumplió el objeto contractual del proyecto al 100%.

ESTADO DE AVANCE

Plazo de ejecución (mes):	6
Tiempo total transcurrido (mes):	6
Avance Porcentual Tiempo:	100%
Avance Físico Acumulado:	100%
Estado del Avance Físico de las obras:	100%

Como actividades desarrolladas en el marco de la supervisión al contrato de Interventoría, se desarrollaron las siguientes por parte de Corpocesar:

1. Se firma Acta de inicio del contrato de Obra el día 25 de enero de 2023, suscrito entre el Subdirector General del Área de Gestión Ambiental de Corpocesar y Juan Carlos Sarria Aguilera en su calidad de Interventor
2. Mediante Oficio radicado N° 01105 de fecha 31 de enero de 2023, la interventoría informa de la renuncia al anticipo por parte del contratista de Obra.
3. Mediante Oficio SGAGA – CGITRNSLAJAGUA - 021 de fecha 10 de marzo de 2023 se envía al interventor Juan Carlos Sarria Aguilera, observaciones del informe de avance No. 1, de al 24 de febrero de 2023, entregado por la interventoría del proyecto, en donde se manifestó lo siguiente:
 - **Encuentros para la divulgación y socialización del proyecto a las comunidades del área de influencia:** en cuanto a la solicitud del señor Jadier Quintero, se convocará a un comité con los actores involucrados en toma de decisiones, para discutir la reducción de hectáreas para la restauración ecológica pasiva por propietario con el propósito de abarcar a aquellos que no cuentan con la extensión necesaria propuesta en el proyecto de obra No. 19-6-2014-0-2022, y, así mismo, poder involucrar a mas beneficiarios de este, sin perjuicio a las condiciones financieras iniciales del proyecto y dándole cumplimiento a los objetivos del mismo, lo anterior sin que afecte la continuidad de las actividades a realizarse.
 - **Validación de las áreas a intervenir con la ejecución del proyecto:** si bien es cierto que se realizaron ocho (8) visitas con autorización de ingreso por parte de los propietarios como lo muestra la tabla No. 2 y no cinco (5) como lo expresa al final del numeral 3.1, de los cuales hay nueve formatos de autorización de ingresos a predios como anexos (lo cual veo que la información no es coherente con las evidencias), la actividad realizada fue de identificación y caracterización mas no de validación, por lo cual no se puede tomar como un 50% de realización pues la actividad consta de “Validación de las áreas a intervenir con la ejecución del proyecto”, igualmente se ejecuta

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 17 de 26

10. Igualmente, se suscribe entre el interventor y contratista, acta de terminación el día 24 de julio de 2023, donde se especifican las actividades de reparación que se deben adelantar dentro del cronograma establecido.
11. Mediante oficio SGAGA – 0426 de 28 de agosto de 2023, se convoca a comité técnico en torno al contrato de Obra No. 19-6-0250-0-2022, en el municipio de la Jagua de Ibirico – Cesar, para el día 29 de agosto de 2023.
12. Mediante acta de reunión se lleva a cabo comité técnico el día 29 de agosto de 2023, en torno al contrato de Obra No. 19-6-0250-0-2022, bajo el contrato de interventoría No. 19-6-0241-0-2022, realizando seguimiento al cronograma de las actividades de reparación estipuladas en el acta de terminación.
13. Mediante memorando SGAGA – CGITRNSLAJAGUA – 177 de 03 de octubre de 2023, se programa visita de inspección técnica a las observaciones plasmadas en el acta de terminación del contrato de interventoría el 24 de julio de 2023, las visitas se realizaron la semana del 16 al 21 de octubre del año 2023.
14. Mediante oficio externo SGAGA – CGITRNSLAJAGUA – 177, del 13 de octubre de 2023, se informa al interventor Juan Carlos Sarria Aguilera, la programación establecida para la verificación de las observaciones a las actividades, plasmadas en el acta de terminación del contrato de interventoría el 24 de julio de 2023.
15. A través de Oficio radicado en ventanilla única N° 12356 de fecha 13 de diciembre de 2023, el contratista de Interventoría radicó informe N° 7 y Final de Interventoría.

RESULTADOS DE LA VISITA DE CAMPO.

En visita realizada por el apoyo a la supervisión durante los días del 16 al 21 de octubre de 2023, se concluye lo siguiente:

“Durante la visita se hizo recorrido por los doce (12) predios beneficiarios como protectores de áreas de conservación ecológica en la cuenca hidrográfica del río calenturitas, se considera que, durante esta, se observó el estado de avance de ejecución de las obras, lo cual fue corroborado con el testimonio que dieron algunos usuarios y, por ello se considera y se puede concluir que la ejecución del proyecto a corte del 24 de octubre de 2023, después de revisar las actividades realizadas a las observaciones y según cronograma plasmadas en el acta de terminación suscrita el 24 de julio de 2023, se encuentra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	ESTADO
Acciones de promoción y socialización del proyecto.	100%	Cumplido
Validación de las áreas a intervenir con la ejecución del proyecto.	100%	Cumplido
Aislar áreas para la restauración ecológica pasiva.	100%	Cumplido
Establecimiento de Coberturas arbóreas mediante sistemas agroforestales - SAF	100%	Cumplido

Después de realizar la inspección técnica de las actividades a realizarse a corte final del 24 de octubre de 2023 según cronograma, se puede constatar el 100% de las actividades cumplidas, se realizaron acciones de reparación de los aislamientos, en cuanto a compactación y densidad de postes, igualmente, las líneas del alambre Púa fueron tensionadas de forma correcta, y, se realizó resiembra de los Sistemas Agroforestales – SAF, subsanando la mortandad encontrada a corte del 24 de julio de 2023.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 18 de 26

Tabla 1 Distribución de Usuarios y cantidad de área designada para conservación en la vereda Las Delicias

N°.	NOMBRE DEL PREDIO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	AREA DESTINADAS PARA LA CONSERVACION
1	No Hay como Dios	Nelson Quintana	10
2	El Diviso	Víctor Medina Montero	5
3	La Esperanza	Jadier Quintero Díaz	10
4	Chinchina	Rafael Ricardo Mendiola	5
5	La Nevera	Huber Quintana	5
6	Tierra Buena	Libar Quintana	5
7	Bueno Aires	Samuel Guevara	5
8	El Paraiso	Santiago García	5
9	Si me dejan	Édison H Rodríguez	5
10	Las Flores	Luis E Cabarcas	5
11	La Cristalina	Medardo Castellanos	5
12	La Casita	Wilson Rodríguez Ferreira	5
TOTAL			70

Fuente: Corpocesar

• **NELSON QUINTANA RIVERA.**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto
- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 1,66 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

• **VICTOR CELESTINO MEDINA MONTERO.**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 19 de 26

- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 0,88 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

• **JADIER QUIENTERO DÍAZ.**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto
- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 1,66 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

• **RAFAEL RICARDO MINDIOLA**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto
- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 0,88 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

• **HUBER QUINTANA HERNADEZ**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto
- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 0,88 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 20 de 26

• **LIBAR QUINTANA RIBERA.**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto
- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 0,88 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

• **SAMUEL GUEVARA**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto
- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 0,88 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior, sin embargo, la falta de cuidado por parte del usuario, dejó ver un desmejoramiento en el sistema, pues se dejó ingresar semovientes al área, los cuales consumieron el material vegetal del SAF establecido, liberando de responsabilidad al contratista.

• **SANTIAGO GARCÍA SANDOVAL**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto
- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 0,88 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 21 de 26

• **EDINSON HENRIQUE RODRIGUEZ FERREIRA**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto
- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 0,88 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

• **LUIS ENRIQUE CABARCAS RODRIGUEZ**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto
- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 0,88 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

• **MEDARDO CASTELLANOS MACHADO**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto
- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 0,88 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

• **WILSON RODRIGUEZ FERREIRA**

Durante la diligencia se contó con la presencia y acompañamiento del señor DIEGO ARIAS profesional en producción agrícola por parte del contratista. En este predio se evidenció las siguientes actividades:

- ✓ Se le promocionó, socializó y se capacitó sobre las actividades del proyecto de obra.
- ✓ Validación del área a intervenir para conservación en el proyecto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 22 de 26

- ✓ Avance del 100% del aislamiento total el cual equivale a 0,88 km, de lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, se realizaron las actividades de retupimiento en los sectores donde excedía los dos metros de distancia entre postes, igualmente, se tensionaron las líneas del alambre Púa, como también se realizó la recompactación de los postes.
- ✓ Siembra del 100% de los sistemas agroforestales – SAF, se realizó resiembra por mortandad de plántulas evidenciada en visita anterior.

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES SOBRE LA VISITA.

Respecto a las obras ejecutadas se tienen las siguientes consideraciones:

- Se contrataron en total 70 hectáreas para conservación y restauración pasiva, de las cuales se están ejecutaron 70 hectáreas correspondiente al 100% de ejecución lo que indica que la cantidad de áreas seleccionadas cumplen con la exigencia del proyecto.
- Se contrataron 11,62 km lineales de cercado, de los cuales a fecha de corte final de 24 de julio de 2023 se han ejecutado el 100%, sin embargo, se realizaron acciones de reparación, en cuanto a compactación y densidad de los postes, y, tensión en el alambre Púa, según cronograma plasmado en el acta de terminación suscrita el 24 de julio de 2023, y según verificación en campo a corte de 24 de octubre de 2023.
- De acuerdo a lo manifestado por los usuarios visitados, recibieron la socialización del proyecto, igualmente, las divulgaciones en medios radiales fueron lanzadas con un total) (píldoras educativas y cuñas radiales).
- Se establecieron los Sistemas Agroforestales – SAF, en cada uno de los predios en donde se realizaron acciones de resiembra de plántulas, subsanando la mortandad encontrada en visita anterior.

1.4 MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPO

- El interventor registra en su informe normalidad en el flujo de materiales, en el personal que ejecuta las labores y los equipos utilizados, lo anterior fue constatado en la visita realizada a las actividades del proyecto en campo.
- De igual manera presenta las planillas de pago de seguridad social del personal de obra y de Interventoría ofertado.

2. ASPECTO LEGAL

2.1 OBJETO, VALOR Y PLAZO

La información general actualizada de los contratos de obra e interventoría son los siguiente:

CONTRATO No.	19-6-0241-0-2022	CONTRATO No.	19-6-0242-0-2022
FECHA	27 de diciembre de 2022	FECHA	27 de junio de 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ	CONTRATISTA	JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 23 de 26

C.C O NIT	77.195.862	C.C O NIT	12647743
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO CALENTURITAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO "Desarrollo de acciones para la conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la cuenca hidrográfica del río Calenturitas, en el departamento del Cesar".
ACTIVIDADES	Las contenidas en la Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato.	ACTIVIDADES	DEFINIDAS EN LA CLÁUSULA 10 DEL CONTRATO.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 64/100 ML/CTE (\$458.347.844,64)	VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ML/CTE (\$41.492.920)
PLAZO	SEIS (06) MESES	PLAZO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE ENERO DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN	25 de Enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN 1	24 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN 1	24 de Julio de 2023

2.2 GARANTÍAS

El Contratista de Obra actualizó las garantías exigidas según acta de terminación de la siguiente manera:

PÓLIZA CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	No.	COMPañÍA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICION AMPLIACION	VALOR ASEGURADO TOTAL
	3521844-6	SURAMERICANA	27/12/2022	06/09/2023	\$ 389.595.667,00
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	0888526-3	SURAMERICANA	27/12/2022	26/01/2023	\$ 200,000,000.00
AMPAROS	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD Y ESTABILIDAD OBRA	SALARIOS Y PRESTACIONES	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VALOR ASEGURADO	\$ 229.173.922,00	\$ 45.834.784,00	\$ 68.752.177,00	\$ 45.834.784,00	\$ 200,000,000.00
VIGENCIA DESDE	25/01/2023	25/01/2023	26/07/2023	25/01/2023	25/01/2023
VIGENCIA HASTA	25/11/2023	25/11/2023	26/07/2025	26/07/2026	26/07/2023

El Contratista de Interventoría actualizó las garantías exigidas según acta de terminación de la siguiente manera:

PÓLIZA	No.	COMPañÍA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICION AMPLIACION	VALOR ASEGURADO TOTAL
	47-44-101022486	SEGUROS DEL ESTADO S. A.	22/12/2021	05/09/2023	\$20.746.460,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 24 de 26

AMPAROS	CUMPLIMIENTO	PAGO ANTICIPADO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	CALIDAD DEL SERVICIO
VALOR ASEGURADO	\$ 4.149.292,00	8.298.584,00	\$ 4.149.292,00	\$ 4.149.292,00
VIGENCIA DESDE	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023
VIGENCIA HASTA	25/11/2023	25/11/2023	26/07/2026	25/11/2023

3. ESTADO FINANCIERO

El análisis se realizó a partir del Balance del contrato N° 19-6-0242-0-2022 de 27 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance según Acta de Recibo Final es el siguiente:

1. VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 41.492.920,00
1.1 Contrato inicial	\$ 41.492.920,00	
1.2 Adiciones	\$ -	
2. PAGOS EFECTUADOS O AUTORIZADOS		
2.1 Anticipo 20% (Autorizado según contrato)		\$ 8.298.584,00
2.2 Pago Acta Parcial No. 1	\$ 34.577.433,31	
2.2.1 Amortización Acta Parcial No. 1	\$ 6.915.486,66	
2.2.2 Valor Pago Acta Parcial No. 1		\$ 27.661.946,65
2.3 Pago Acta Final y Liquidación	\$ 6.915.486,69	
2.3.1 Amortización total Anticipo Acta Final y Liquidación	\$ 1.383.097,34	
2.3.2 Valor Pago Acta Final y Liquidación		\$ 5.532.389,35
3. VALOR PAGADO A LA FECHA		\$ 35.960.530,65
Total Ejecutado	100,00%	\$ 41.492.920,00
Total por Ejecutar	0,00%	\$ -
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 5.532.389,35
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		\$ -
6. SUMAS IGUALES	\$ 41.492.920,00	\$ 41.492.920,00

- El saldo a favor del contratista corresponde al valor pendiente por pagar según la ejecución del 100% del total del Contrato.
- El análisis de ejecución física se expone tomando como referencia los soportes documentales entregados a CORPOCESAR por parte de la Interventoría mediante Radicado No. 12356 del 13 de diciembre de 2023 y los entregados por el contratista de obra mediante radicado N° 11706 del 24 de noviembre de 2023.
- En los términos señalados en la cláusula Octava dentro del contrato referenciado, se estableció la siguiente forma de pago:
 - La CORPORACION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, así: 1. A) Un anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato, perfeccionado y legalizado el contrato, el cual será amortizado en el mismo porcentaje de cada Acta de trabajos realizados. El anticipo se amortizará en el porcentaje otorgado de las actas de ejecución de los trabajos y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación. B) El valor restante se cancelará

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 25 de 26

aplicando el porcentaje de avance del contrato de interventoría a los cortes de las actas parciales del contrato de obra aprobadas por el supervisor de acuerdo con lo pactado, hasta el 90% del valor total del contrato. El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de las actividades del proyecto y con el recibido a satisfacción por parte de la Interventoría asignada por LA CORORACION. Este último pago se efectuará una vez el Contratista adjunte y cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley para su liquidación. Para efectos de los respectivos pagos el contratista deberá acreditar los pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales, conforme a la normatividad vigente.

- De acuerdo a lo anterior y por haber alcanzado el 100% esta Supervisión autorizó el Pago del Acta de Recibo Final por valor de SEIS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$6.915.486,69) correspondiente a la ejecución del 100% del total del Contrato.
- El contratista de obra recibió anticipo del 20% del valor del contrato, razón por la cual atendiendo la forma de pago se amortiza el total del anticipo del valor del Acta Final, quedando un valor a pagar de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS, (\$5.532.389,35) MCTE, luego de amortización total del anticipo.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo expuesto en el informe se tiene como insumo para conceptuar sobre el desarrollo de las actividades los soportes documentales entregados y las inspecciones realizadas. En ese sentido pueden hacerse las siguientes conclusiones:

- Los informes de interventoría, y los soportes entregados hasta fecha de corte de 24 de julio de 2023, mostraron un avance del 100%, en la totalidad de las actividades de la Obra, sin embargo, de acuerdo con la visita técnica realizada por parte del apoyo a la supervisión a corte del 24 de julio se consideró que debían realizarse acciones de reparación de los aislamientos, en cuanto a compactación y densidad de postes, igualmente, en la tensión del alambre Púa, y resiembra de los Sistemas Agroforestales – SAF, pues se encontró una mortandad de plantas del 20%, lo cual quedó pactado en el acta de terminación de fecha 24 de julio firmada con los contratistas de Obra e interventoría, con cronograma de las acciones de reparación propuestas.
- De acuerdo a lo anterior, se realizó nueva visita técnica de inspección por parte del apoyo a la supervisión a corte de 24 de octubre de 2023, verificando las actividades realizadas a las observaciones plasmadas en el acta de terminación suscrita el 24 de julio de 2023, donde se encontró la realización del 100% de las obras que se solicitaron como acciones de reparación de los aislamientos y la resiembra en los Sistemas Agroforestales – SAF.
- De acuerdo a lo manifestado por los usuarios visitados el proyecto fue socializado de forma oportuna, igualmente, fueron lanzadas la difusión y divulgación en medios radiales.
- La interventoría reporta normalidad en el pago de seguridad social del personal de obra.


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 26 de 26

- La Supervisión mediante Acta de Recibo Final del 15 de diciembre de 2023, autoriza y avala técnicamente PAGO FINAL correspondiente al 100% del valor total del contrato de Interventoría, por un valor CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS, (\$5.532.389,35) MCTE, luego de amortización total del Anticipo.

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de diciembre de 2023.



MARÍA CRISTINA ROBAYO ABELLO
 Subdirector General del Área de Gestión Ambiental
 Supervisor

Proyectó: Obed Bayona Sánchez – Apoyo Técnico a la supervisión. 

Martha Yohanna Araque Barros – Profesional de Apoyo Administrativo 