

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2019

Señores,

**ALCALDIA DE MURINDO**  
**Atte. Ing. ALEXON ROJAS ARBOLEDA**  
**DEPARTAMENTO DE PLANEACION**  
Murindo - Antioquia

Ref. **Contrato de Obra No. PLA-SAMC-OP-006-2019**

Respetados señores,

Considerando que el contrato en asunto que nos vincula, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ"** vence el próximo 30 de diciembre del año en curso, se le solicita formalmente a la Entidad prórroga de un (1) mes corrido a partir de la fecha prevista para su finalización, lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes situaciones presentadas en el desarrollo del mismo:

- A la fecha no se ha realizado por parte de la Entidad el pago del anticipo establecido en el Contrato.
- *Debido a la fuerte demanda de la madera en el municipio no se ha podido comprar la totalidad para la construcción del CER.*
- *Debido a la temporada de invierno del presente mes, la zona objeto del proyecto, así como el municipio en general, se ha visto afectada por inundaciones.*
- *Por la época decembrina ha sido difícil contar con materiales y mano de obra para el buen desarrollo de la misma.*

Agradecemos la gestión y tramite de lo pertinente.

Cordialmente,

  
**ING. ZANDRA MAYELY DIAZ RINCON**  
C.C. 52093561 de Bogotá D.C.  
R.L. ECOHABITAT SAS