

Popayán, 18 de diciembre del 2023

Ingeniero:

RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN

R.L. OCINC INGENIERÍA SAS

Interventor

REFERENCIA: Contrato de obra pública 2599-2023 cuyo objeto es: el Contratista se obliga con el departamento a realizar la construcción de una cubierta del polideportivo de la Universidad Autónoma indígena intercultural – UAIIN, sede la Aldea – Popayán, Departamento del Cauca.

ASUNTO: Solicitud de prórroga.

Cordial saludo.

La ejecución del contrato se ha realizado de manera continua a partir del día de inicio de labores. Sin embargo, las actividades de obra tuvieron interrupciones principalmente por dos razones fundamentales:

1. Las precipitaciones pluviales recurrentes generaron interrupciones en la ejecución de la totalidad de los trabajos con incidencia en pérdida acumulada en tiempo equivalente a veinticinco días.
2. La consecución de un material especializado: tubería estructural redonda de 3" y 4 mm de espesor no se encontraba para entrega inmediata en la ciudad de Popayán con tiempo de entrega aproximado de 10 días posteriores a la compra. El argumento de los proveedores se fundamentó en que es un insumo de escasa solicitud de despacho por lo que no existe en sus inventarios.

Las anteriores circunstancias sumadas a otras de menor incidencia generaron retrasos en la ejecución del contrato. Por estas razones, la suscrita Contratista solicita respetuosamente una prórroga al contrato de treinta (30) días calendario, es decir, la entrega del producto final será el 28 de enero del 2024.

Gracias por su atención.

Atentamente,



EDELMIRA VARON CORONADO
Contratista