

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 12/10/2023

PÁGINA:	1	DE:	3	ACTA No: 02
----------------	----------	------------	----------	--------------------

CONTRATO:	Interventoría 1707 de 2023 y obra 1674 de 2023
FECHA:	27/10/2023
HORA DE INICIO:	8:20 am
HORA DE TERMINACIÓN:	9:00 m
SITIO DE REUNIÓN:	Salas audiovisuales

TEMAS TRATADOS:
1.- Especificaciones técnicas. 2.- Manejo de protección SST

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>En las instalaciones de la superintendencia de notariado y registro de la ciudad de Pereira se reunieron el día 27 de octubre las siguientes personas: Juanita Duque Gómez residente de interventoría con el acompañamiento del residente SST Omar Cardoso del contrato de Interventoría 1707 de 2023 Total Inc Sas Bic. El residente Carlos García con el acompañamiento de Janeth Villada Sánchez representantes SST a realizar del contrato obra 1674 de 2023 Soluciones Integrales Unión S.A.S. Con el objetivo de realizar el Comité de Obra No 02 el cual incluye el desarrollo de las actividades contempladas en Temas Tratados.</p> <p>1.- Especificaciones técnicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación de actividades más costos según programación • Se solicita respuesta de interventoría a residencia por las memorias de calculo corregidas exceptuando el área que va enchapada en el área de la terraza. • Revisar de nuevo y verificar las medidas en sitio en las que abarcan la impermeabilización. • Se evidencio en las memorias de cálculo el área de piso sin contar con las medias cañas. • La disposición de andamios no se ha requerido porque no se ha procedido con la realización del lavado de fachada

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 12/10/2023

	1	2	DE:	3	ACTA No: 02
<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza del seguimiento de la llegada del piso cerámico y su llegada esta pronosticada para la próxima semana viernes 4 de noviembre. • El residente solicita una re programación y aprobación del balance presentado. • Las actividades eléctricas se desempeñarán después de finalizar el 3 de noviembre por residencia. • El residente hace la consulta del acabado del tanque, según lo contractual se evidencia que va en pañete impermeabilizado y enchapado. • El residente requiere información precisa de los espacios y actividades donde se va a desempeñar el mortero, enchape, fachadas y tanque. <p>2.- Manejo de protección SST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotar a todo el personal que se encuentre en la ejecución del contrato • Instalación de señalización en obra como: obra de construcción, delimitación y señalización en las zonas de trabajo, prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, uso obligatorio de los elementos de protección personal, salía de emergencia, ruta de evacuación, punto de encuentro. • Instalación de puntos ecológico. • Señalización de acopio donde están los materiales (letrero). • Contar con todos documentos y exámenes un día antes de la actividad para los trabajos a realizar en altura todo el personal debe contar con la capacitación y curso de alturas vigente. • Para los trabajos en altura contar con el apoyo de andamio certificado. • Se debe Contar en obra con el punto de primeros auxilios (camilla, botiquín, extintor multipropósito). • Contar con un programa de orden y aseo en obra. • PMA plan de manejo ambiental. 					

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 12/10/2023

PÁGINA:	3	DE:	3	ACTA No:2
ACTIVIDADES PENDIENTES:				RESPONSABLE:
SEGUIMIENTO DE LLEGADA DE MATERIAL EN SITIO				CONTRATISTA
LLEGADA DEL PROFESIONAL PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA				CONTRATISTA
LLEGADA DEL PROFESIONAL PARA PRUEBA BALANCEO DE CARGAR DE TABLERO				CONTRATISTA

ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA
Juanita Duque Gómez	Total Inc Sas Bic (Residente de Interventoría)	
Omar Cardoso	Total Inc Sas Bic (SST Residente de Interventoría)	
Carlos García	Soluciones Integrales Unión S.A.S (Obra)	
Janeth Villada Sanchez	Soluciones Integrales Unión S.A.S (Obra)	