



 TOTALL <small>INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN</small>	ACTAS DE REUNIÓN Y/O COMITÉ		Código: GI-FO-002
			Versión: 2
			Página 1 de 1
			Fecha de emisión: 30/03/2022
(Diligenciar en caso de asociaciones temporales)			
		Union temporal ☐	Consorcio ☐
Nombre: Superintendencia Notariado y Registro. (SNR) Nit.: P/A:			
		ACTA N° <u>1.</u>	
		Interna ☒	Externa ☐
1. INFORMACIÓN GENERAL			
FECHA: <u>08/08/2023.</u> HORA INICIO: <u>2:20 PM.</u> HORA FINAL: _____			
DEPENDENCIAS / EMPRESA: <u>TOTALL INC S.A.S. - Soluciones integrales urbanas S.A.S.</u>			
PROYECTO: <u>NA</u>			
UBICACIÓN: <u>Sala de juntas</u>			
TEMA A TRATAR: <u>Estado inicio del proyecto.</u>			
Reunión ☐ Comité ☒			
2. ASISTENTES			
Nombres	Dependencia/Empresa	Firmas	
Crothian Sanchez	Represent. Legal Contratista	 Crothian S.	
Jaime Hernandez	Asesoramiento Contratista		
Edgar Daza	Director obra		
Fernando Jimenez	Director interventoría		
Laureano Granados	Coordinador proyectos interven.		
3. ORDEN DEL DÍA			
1. Acta Inicio. 2. Información Contractual y precontractual. 3. Doc Contractual y precontractual: Apús. 4. Información parte técnica			

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. se debe firmar Acta de inicio Contrato obra. 2. se remite por Contratista el día de mañana - Hojas de Vida, - Contrato, especificaciones técnicas y demás documentos que soportan el Contrato. 3. 4. Apús.: Será libre escogencia por parte del Contratista si Genera Apús o Continúa los precios Contractuales. 5. De acuerdo con los frentes de trabajo Contratista manifestar que poder empezar con estos (6) seis frentes al mismo tiempo.

- se plantean los Comités de obra en horas de la mañana
miércoles 9:00 AM.



4. Cada uno de los integrantes del comité, exponen sus ideas en pro al diseño e implementación del sistema de gestión integrado.

Actividad	Responsable	Fecha
Docerentación Contractual - Hojas de Vida	Contratista obra	09 agosto 2023.
Acte litzación polizas. Acta inicial	Contratista obra	11 agosto 2023
Apú's Contrato obra	Contratista obra	18 agosto 2023.

6. CIERRE

ELABORADO POR:

CARGO:

Laureano Granados R.
Coordinador proyectos Intervent.

La parte presupuestal.

Cali - pereira 50% Valor Contractual.

- se plantea realizar visita por parte Contratista a Cali el día Jueves, 10 agosto.
- pereira, el día Jueves 14 agosto 2023
Sevilla.
- Frontón, Miércoles 16 agosto 2023.
- el Bordo, Viernes 18 agosto 2023.
- ITSMina, Martes 15 agosto 2023.

* Los diagnósticos se enviarán a la Interventoría a más tardar, 30 agosto 2023.

* Para ejecución de obra a partir del mes de Septiembre ~~Quinto~~ (cuatro meses).

- Se revisa presupuesto por cada frente

1. Frontón - \$ 213.350 millones.
2. pereira - \$ 442.823 millones.
3. Cali - \$ 752.712 millones.
4. Sevilla - \$
5. el Bordo - \$ 212.426 millones.
6. ITSMina - \$ 222.403 millones.

Proximo Comité: ~~Jueves~~
18 Agosto 2023.

