

<div><div>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</div></div>			REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS VEREDAS DE LA SIRENA Y ALTO LOS MANGOS EN EL CORREGIMIENTO LA BUITRERA, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), A TRAVÉS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO.													<div><div>AGUDELO & GUTIÉRREZ</div><div>INGENIERÍA</div></div>						
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4182.010.26.1.544-2023 - UAESP SANTIAGO DE CALI																						
PROGRAMA DE EJECUCIÓN, CONTROL Y ENTREGA DE PRODUCTOS CONTRACTUALES																						
No.	PRODUCTO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA		DUR.	CANTIDAD				VALOR			AVANCE			ESTADO					
				INICIO	FIN		PROGRAMADA	ADICIÓN No.1	CANT. TOTAL	EJECUTADA	UND	UNITARIO	PROGRAMADO	PARCIAL	PROGRAMADO	A. REAL		A. EVALUADO				
ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL COMPONENTE DE ALCANTARILLADO																						
DURACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN CRONOGRAMA (DÍAS)																		56				
1.1.5.1	F1	ALC	Catastro de redes de alcantarillado con elaboración de fichas descriptivas	31/10/2023	19/12/2023	49	222	0	222	222	UND	\$ 76.992	\$ 17.092.224	\$ 17.092.224	86%	100%	14,29%	100%				
1.1.5.2	F1	ALC	Generación de Base de Datos Geográfica	19/12/2023	26/12/2023	7	1	0	1	1	GBL	\$ 7.803.320	\$ 7.803.320	\$ 7.803.320	0%	100%	100,00%	100%				
1.1.5 Realizar la implementación del Nodo IDESC de información de alcantarillados del área rural vereda La Sirena - Corregimiento La Buitrera																		42,49%				
1.1.6.1	F2	ALC	Catastro de redes de alcantarillado con elaboración de fichas descriptivas	31/10/2023	19/12/2023	49	130	0	130	84	UND	\$ 76.992	\$ 10.008.960	\$ 6.467.328	86%	65%	-21,10%	65%				
1.1.6.2	F2	ALC	Levantamiento topográfico infraestructura PTAR	31/10/2023	5/12/2023	35	1200	0	1200	1200	M2	\$ 1.203	\$ 1.443.600	\$ 1.443.600	100%	100%	0,00%	100%				
1.1.6.3	F2	ALC	Modelo Isométrico PTAR	5/12/2023	19/12/2023	14	900	0	900	900	M2	\$ 16.040	\$ 14.436.000	\$ 14.436.000	50%	100%	50,00%	100%				
1.1.6.4	F2	ALC	Generación de Base de Datos Geográfica	19/12/2023	26/12/2023	7	1	0	1	1	GLB	\$ 7.803.320	\$ 7.803.320	\$ 7.803.320	0%	100%	100,00%	100%				
1.1.6 Realizar la implementación del Nodo IDESC de información de alcantarillados del área rural vereda Alto Los Mangos - corregimiento La Buitrera																		51,46%				
CIERRE DE ACTIVIDADES FASE 1 Y 2 DEL CONTRATO																		93,95%				
EVALUACIÓN DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE ACTUAL																						
12-dic-23	FECHA DE EVALUACIÓN																					
31-oct-23	ACTA INICIO CONTRATO																					
70,00%	% DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN TIEMPO			AVANCE	AVANCE PROYECTADO DE ACTIVIDADES					AVANCE REAL DE ACTIVIDADES				RETRASO								
VALOR CONTRACTUAL	\$		46.990.784		AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO			AVANCE DEL PERÍODO		AVANCE ACUMULADO		RETRASO DEL PERIODO		RETRASO ACUMULADO						
VALOR CONTRACTUAL IVA INCLUIDO	\$		55.919.033		35,00%		90,00%			3,95%		93,95%		31,05%		-3,95%						
VALOR ADICIÓN	\$		11.596.639	INDICADORES	VARIACIONES					INDICADORES												
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$		58.587.423		SV	El proyecto presenta un adelanto del cronograma representado en un valor de:					SPI (Índice de desempeño del cronograma)		1,04		Valores por debajo de la unidad indican retraso		SPIc (Índice de avance de cronograma)		1,00		Valores por debajo de la unidad indican retraso	
VALOR FINAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO	\$		69.719.033		\$ 2.753.902																	
VALOR EJECUTADO AL CORTE	\$		2.753.902		NFTP	miércoles, 1 de noviembre de 2023					SDI (Índice de desviacion de programación)		1,00		Progreso del tiempo igual al proyectado		SPLe (Índice de rendimiento del cronograma)		1,00		Valores por encima de la unidad establecen buen desempeño del cronograma	
VALOR ACUMULADO AL CORTE	\$		65.504.492																			