

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Proceso:	CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Página 1 de 7
	Formato:		

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 05 de diciembre de 2019

Informe de supervisión correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2019, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C.	79.954.133
Cargo en la dependencia	Jefe Grupo Logístico DISAN
Unidad de dependencia	Logística
Correo electrónico	hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co
Teléfono	321 3802544

2. Información del Contrato

No. de Proceso	LP-012-2019	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.	169-3-19	
Unidad	CLINICA DE LA POLICIA SANIDAD- PEREIRA- RISARALDA.	
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL A NIVEL PAIS. LOTE II -OBRAS SANIDAD POLICIA PEREIRA.	
Valor Inicial	\$ 344.234.571,08	
Valor Adición		
Valor Total	\$ 344.234.571,08	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Dos meses y quince días	24 de septiembre	08 de diciembre 2019

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
YUESY YANIRA CHALA GARCIA	39.652.888	TEC-CONS INGENIERIA S.A.S	900.254.035-2

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
18819	10/04/2019	350.906.696,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
119419	06/09/19	344.234.571,08



Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Suministro e instalación de esgrafiado para fachadas. Incluye dos manos de pintura vinilo para exteriores, preparación de la superficie, resanes, andamios y equipos certificados, filos, dilataciones y carteras de vanos, color a elegir por la entidad.
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 750 m2.
- Pañete vigas 4 caras, incluye andamios
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 1.30 ml
- Mantenimiento, reposición y aplicación de pintura tipo vinilo a tres manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección, color a definir por la obra, incluye alistamiento de la superficie.
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 382.06 m2
- Alistado en mortero impermeabilizado de 2 a 3 cms en placa 1:3 incluye viga canal
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 65.24 m2
- Suministro de emulsión asfáltica proporción 3:1, incluye viga canales existentes
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 104.54 m2
- Suministro e instalación de albardilla en lámina galvanizada calibre 22 de 20 a 25 cms de ancho, remate superior sobre muros de cubierta, para facilitar evacuación de agua, incluye anclajes, pintura anticorrosiva e imprimante tipo wash primer y esmalte
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 163 ml
- Suministro e instalación de policarbonato alveolar 10 mm espesor. Color opal, resistente al impacto flexible, incluye estructura metálica, conectores, tapa y base en policarbonato, sikaflex y tornillería, transporte, desmonte del existente
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 10.65 m2
- Suministro e instalación de alfajía, en ventanearía existente, incluye andamios, anclajes, siliconado, sikaflex y todos los elementos necesarios para su instalación.
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 66.70 m2
- Mantenimiento fachado en vidrio, incluye ajuste de tornillería, herrajes, sellamiento de dilataciones, limpieza, verificación y ajuste de anclaje contra vigas y muros, se incluyen celosías de cubierta
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 275.46 m2
- Mantenimiento cortasol a doble cara, incluye la preparación de la superficie, pintura anticorrosiva industrial, imprimante y pintura poliuretano, andamios, lijada.
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 192.98 m2




- Suministro e instalación de revestimiento de fachada tipo panel celoscreen perforado de hunter douglas. Material: aluzinc, incluye: remate perimetral pintado por doble cara - estructura de anclaje y todos los elementos para su instalación.
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 40 m2
- Suministro e instalación y certificación de punto de anclaje que incluye anclaje fabricado en acero inoxidable 316L, doble perno, según normatividad 795 19972012, clasificación a1 resistencia 70 kn, certificados. Tornillo de anclaje en acero inoxidable M12
 - Cantidad ejecutada durante el periodo del presente informe: 33 m2

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor.

- Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra para que la ejecución de los trabajos y la obra se apeguen lo máximo a los tiempos establecidos.
- Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados. Controlando en todo momento la calidad de los mismos.
- Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los accesorios de seguridad necesarios (casco, guantes, etc.).
- Realizar comité de obra con el contratista para revisar el desarrollo de la obra, conforme lo programado.
- Verificación de cantidades a ejecutar en obra.
- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, para la disposición final de escombros y destrucción del equipo a desmontar.
- Verificación de hojas de vida de los profesionales.
- Verificación de afiliación del personal de obra mano calificada y no calificada.

Registro Fotográfico








Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

Página
4 de 7









Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

Página
5 de 7





Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
6 de 7

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 344.234.571,08	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 de noviembre de 2019	60.22 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 de noviembre de 2019	0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
7 de 7

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A		14-40-101030132 14-44-101111797	09/09/2019 10/09/2019	\$165.623.200,00 \$292.599.385,35
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento contrato	30	\$103.270.371,30	06/09/2019	25/05/2020
Estabilidad y Calidad de obra	50	\$172.117.285,50	06/09/2019	06/09/2024
Salarios y prestaciones sociales	5	\$17.211.728,55	06/09/2019	21/11/2019
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	\$165.623.200,00	06/09/2019	21/11/2019

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Mayor **HERNANDO LOPEZ BONILLA**
Jefe Grupo Logístico DISAN

