

****FAC-S-2024-002569-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-002569-CE del 29 de enero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA

Señor Señor

JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

6013207869



Contraseña: xPYfb419ee

Asunto: Información Avance Contrato 085-00-B-COFAC-BACOF-2023

En referencia al contrato N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023 cuyo asunto es: "OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE" me permito informar al señor Representante Legal de la empresa EPC ENERGY SAS las siguientes preocupaciones las cuales sirven como soporte administrativo para iniciar tramites por posible incumplimiento de las actividades contractuales programadas.

1. El porcentaje programado a corte 29 de enero de 2024 es de 20.7% vs el porcentaje de ejecución que es de 12.7% evidenciando un atraso de las actividades de 8.03%, la cual enciende las alarmas administrativamente teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el 28 de febrero de 2024.
2. De acuerdo a la programación de obra se tiene programado el inicio de las siguientes actividades para los primeros días del mes de febrero de 2024: " REMOCION (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES", "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V", "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL) SOLO APARATO", "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO DE 3 ASPAS, POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 8475 CFM,

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Vía Puerto Carreño-Vichada - Conmutador (1) 3159810 Puerto Carreño Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

70 WATTS, 5 VELOCIDADES. DIÁMETRO 144 CM, VOLTAJE 120 V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECCIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE" dichas actividades mencionadas requieren de insumos y materiales los cuales en el momento no se encuentran en el sitio de trabajo. Por lo tanto, se eleva la preocupación del incumplimiento en la ejecución de las actividades.

Lo anterior para su conocimiento y trámites necesarios con el fin de dar cumplimiento de las obligaciones del contratista y no llevar el proceso a incumplimientos, se requiere por parte del contratista que se pronuncie y tome cartas en el asunto con el fin de no generar trámites administrativos los cuales dilatan el feliz término del contrato.

Cordialmente,



"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Vía Puerto Carreño-Vichada - Conmutador (1) 3159810 Puerto Carreño, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

Diego Chacón

Subteniente DIEGO EMID CHACON RINCON
Comandante Elemento Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)

TC. DIAZ / SECOM; MY. PAVA / DEPAD; ST. HURTADO / SECOP; TS21. GUEVARA / SECOP; TE. GUTIERREZ / C312; ST. PULIDO / SECOM; TC. GOMEZ / SECOM

Elaboró: ST. CHACON / INSTA Revisó: Aprobó: ST. CHACON / INSTA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vía Puerto Carreño-Vichada - Conmutador (1) 3159810 Puerto Carreño, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co