


EQUIPO:


- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Itenominata menor
- Volqueta
- Retroexcavadora sobre orugas PC 210.



RESIDENTE OBRA



INSPECTOR INTERVENTORA



INSPECTOR OBRA

JUEVES

16 DE NOVIEMBRE DE 2013

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continua con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza enramado de arena, instalación de tubería, relleno con arena lavada apisonada para atoque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado y cargue y retiro de material sobrante. Las actividades son ejecutadas de acuerdo a los diseños, procesos y procedimientos técnicos de la marca PAVCO, las recomendaciones de la Interventoria y las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

PERSONAL:


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - Residente de obra | - Inspector de obra |
| - Residente de Interventoria | - Inspector de Interventoria |
| - Comisión Topografica | - Oficial de obra (2) |
| - Maestro de obra (1) | - Ayudante de obra (7) |

EQUIPO:

- EQUIPO DE TOPOGRAFIA

lider

- Herramienta menor
- Volqueta
- Retroexcavadora sobre orugas PC 210.


RESIDENTE OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES

17 DE NOVIEMBRE DE 2013

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza enramado de arena, instalación de Tubera de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 110\text{mm} = 4"$, relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con mortero seleccionado de la excavación compactado y cargue y retiro de mortero sobrante de la excavación. Las actividades son ejecutadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos técnicos de la marca PAVCO, las recomendaciones de la Interventoria y las especificaciones técnicas establecidas en el Proyecto.


PERSONAL


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - Residente de obra | - Inspector de obra |
| - Residente de Interventoria | - Inspector de Interventoria |
| - Comisión Topográfica | - Oficial de obra (2) |
| - Maestro de obra (1) | - Ayudante de obra (7) |

EQUIPO


- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Equipo de topografía | - Volqueta |
| - Herramienta menor | - Retroexcavadora PC 210 |

líder


RESIDENTE OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO

18 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza enramado de arena lavada, instalación de Tubera de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 10mm$ 4", relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado y carga y retiro de material sobrante de la excavación. Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a los diseños, procesos, procedimientos y manuales de la marca PAUCCO, las recomendaciones de la Interventoria y las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.


PERSONAL:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - Residente de obra | - Inspector de obra |
| - Residente de Interventoria | - Inspector de Interventoria |
| - Comisión Topográfica | - Oficial de obra (2) |
| - Maestro de obra (1) | - Ayudante de obra (7) |

EQUIPO

- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Herramienta menor
- Volquete
- Retroexcavadora sobre Orugas PC 210

líder


RESIDENTE OBRA



DIRECTOR INTERVENTORIA


Dayra Marley
INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

DIA NO LABORABLE


RESIDENTE OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza encomado de arena lavada, instalación de Tubera de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 110 \text{ mm} = 4"$, relleno con arena lavada apisonada para ataque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado, carga y retiro de material sobrante de la excavación; las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos técnicos de la marca PAVCO, las recomendaciones de la interventoria y las especificaciones técnicas establecidas en el Proyecto.

PERSONAL

- Residente de obra


- Inspector de obra


líder


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - Residente de Interventoría | - Inspector de Interventoría |
| - Comisión Topográfica | - Oficial de obra (2) |
| - Maestro de obra (1) | - Ayudante de obra (7) |


EQUIPO

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Equipo de Topografía | - Volqueta |
| - Herramienta Menor | - Retroexcavadora PC 210 |


RESIDENTE OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES

21 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza encañado de arena lavada, instalación de Tubera Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 110 \text{ mm}$, relleno con arena lavada para ataque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado, conque y retiro de material sobrante de la excavación; las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a los diseños, procesos y procedimientos técnicos de la empresa PANCO, las recomendaciones de la Interventoría y las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

PERSONAL


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - Residente de Obra | - Inspector de Interventoría |
| - Residente de Interventoría | - Inspector de obra |
| - Comisión Topográfica | - Oficial de obra (2) |
| - Maestro de Obra (1) | - Ayudante de obra (8) |


líder


EQUIPO

- Equipo de TOPOGRAFIA
- Herramienta menor
- Volqueta
- Mini cargador Bot cat
- Retroexcavadora sobre oruga


RESIDENTE OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza encañado en arena lavada, instalación de tubería de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 110 \text{ mm} = 4"$, relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado, carga y retiro de material sobrante al punto autorizado. Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos técnicos de la marca PAUCO, las recomendaciones de la Interventoria y las especificaciones técnicas establecidas en el Proyecto.

PERSONAL:

- Residente de Obra
- Residente de Interventoria
- Comisión Topografica
- Maestro de obra
- Inspector de obra
- Inspector de Interventoria
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (8)


EQUIPO:

- Equipo de Topografía
- Volqueta


líder

- Herramienta Menor
- Mini Cargador


- Retroexcavadora PC 210



RESIDENTE OBRA



DIRECTOR INTERVENTORIA



INSPECTOR OBRA



INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES

23 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Se continúa con la actividad de excavación a mano en material común, se realiza encañado en arena lavada, instalación de Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 110 \text{ mm} = 4"$, relleno con arena lavada apisonada para atraque, relleno con material seleccionado de la excavación compactado, carga y retiro de material sobrante al punto autorizado. las actividades fueron realizadas de acuerdo a los Diseños, procesos y procedimientos técnicos de la marca PAVCO, las recomendaciones realizadas por la interventoria y las especificaciones técnicas establecidas en el Proyecto.


PERSONAL:


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - Residente de Obra | - Inspector de obra |
| - Residente de Interventoria | - Inspector de Interventoria |
| - Comisión Topográfica | - Oficial de obra (2) |
| - Maestro de obra | - Ayudante de obra (8) |

EQUIPO

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - EQUIPO DE TOPOGRAFIA | - Volqueta, Mini cargador |
| - Herramienta Menor | - Retroexcavadora PC 210 |

líder


RESIDENTE OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA

Jayra Marley
INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIOSO 8:00 AM A 12 M / SOLEADO

Se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 4"$, que corresponde a la línea de Impulsión que se ubica desde la EBAP hasta la PTAP, se llevan a cabo las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en los diseños y especificaciones técnicas del Proyecto:

1. Excavación a mano en material común
2. Relleno con arena lavada apisonada para encajado de tubería
3. Instalación de Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 4"$
4. Relleno con arena lavada apisonada para atraque de tubería
5. Relleno de la excavación con material seleccionado
6. Cierre y Retiro de material sobrante


PERSONAL


- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| - Residente de obra | - Inspector de obra / Interventoria |
| - Residente de Interventoria | - Oficial de obra (2) |
| - Comisión Topográfica | - Ayudante de obra (8) |
| - Maestro de obra | - Profesional HSEQ |


EQUIPO:


- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - EQUIPO DE TOPOGRAFIA | - Minicargador - Minie excavadora |
| - Herramienta menor | - Retroexcavadora |
| - Volqueta | |

líder


RESIDENTE OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO

25 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO / LLUVIOSO 1:00 p.m A 5:00 p.m

Se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubera de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 4"$ (LINEA DE IMPULSION) y demás actividades que hacen parte del capítulo 2.4. Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales, y que se describen a continuación; dichas actividades son ejecutadas de acuerdo a lo establecido en los Diseños y las especificaciones técnicas del Proyecto:


1. Excavación a mano en material común
2. Relleno con arena lavada apisonada para encajado
3. Instalación de Tubera de Polietileno 4" (Termofusión)
4. Relleno con arena lavada apisonada para atraque
5. Relleno con material seleccionado de la excavación
6. Cargue y Retiro de Material Sobrante

PERSONAL


- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Residente de obra | - Operadores de maquinaria |
| - Residente de Interventoria | - Profesional SST |
| - Comisión Topografica | - Contraladora vial (1) |
| - Maestro de obra | |
| - Oficial de obra (2) | |
| - Ayudante de obra (8) | |
| - Director de Interventoria | |

EQUIPO:

- EQUIPO DE TOPOGRAFIA
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Mini Cargador
- Retroexcavadora PC 210
- Minie excavadora



RESIDENTE DE OBRA



INSPECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley


INSPECTOR OBRA

DOMINGO


26 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

DÍA NO LABORADO.



RESIDENTE DE OBRA



INSPECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley

INSPECTOR OBRA

LUNES

27 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA 8:00 AM A 12:00 M / SOLEADO

✓ FRENTE DE OBRA NO. 1 → Instalación línea Impulsión.
En este frente de obra, se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubera de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 4"$, correspondiente a la línea de Impulsión que se localiza desde la EBAR hasta la PTAR, y cuyas actividades son ejecutadas de acuerdo a los diseños y las especificaciones técnicas del Proyecto:

líder

1. Excavación a mano en material común
2. Relleno con arena lavada apisonada para encamado de Tubería
3. Instalación de Tubería de Polietileno (por termofusión A Tope)
4. Relleno con arena lavada apisonada para atraque de tubería
5. Relleno con material seleccionado de la excavación
6. Cargue y Retiro de Material Sobrante

PERSONAL:

- Residente de Obra
- Residente de Interventoría
- Comisión Topográfica
- Maestro de obra: (1)
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de Obra (8)
- Operadores de maquinaria
- Profesional SST / HSEQ
- Controladora Vial (1)
- Almacenista

EQUIPO:

- Equipo de Topografía
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Mini Cargador
- Retroexcavadora PC 210
- Mini excavadora.


✓ FRENTE DE OBRA No. 2 → Instalaciones Eléctricas
Se da inicio a la ejecución de actividades eléctricas,
Subcapítulo 3.1 media tensión, llevando a cabo apertura
de hueco para postes.

PERSONAL:


- Cuadrilla BB (Instalaciones)

EQUIPO:


- Herramienta Menor



RESIDENTE OBRA



DIRECTOR INTERVENTORIA



INSPECTOR OBRA



INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA 8:00 AM A 11:00 AM / SOLEADO

♥ FRENTE DE OBRA No. 1 → Instalación línea de Impulsión
En este frente de obra, se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 4"$.

Correspondiente a la línea de Impulsión que se localiza desde la EBAR hasta la PTAR, y cuyas actividades son ejecutadas de acuerdo a los Diseños y las especificaciones técnicas del Proyecto:

1. Excavación a mano en material común
2. Relleno en arena lavada apisonada para encajado
3. Instalación de Tubería de Polietileno PE 100 PN 10 $\phi = 4"$
4. Relleno con arena lavada apisonada para anclaje
5. Relleno con material seleccionado de la excavación
6. Cargue y Retiro de material sobrante

♥ FRENTE DE OBRA No. 2 → Instalaciones eléctricas
Se continúa en la ejecución de actividades eléctricas que hacen parte del subcapítulo 3.1 media Tensión, llevando a cabo la ejecución de las siguientes actividades:

1. Instalación de Postes en concreto 12 m x 510 kgf, dicha actividad consistió en el suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada de los postes con referencia No.

P8, P9, P11 y P12, Dichos postes fueron cimentados de acuerdo a las inapropiadas condiciones del terreno, que mostro características de alto grado de expansión y compresibilidad, siendo rellenos naturales inestables y con presencia de nivel freático a menos de 0,80 m de profundidad.

2. Retiro y traslado de postes de ferroconcreto de 12m x 510 kgf; actividad que incluye ahoyada, hincada y plomada en el nuevo sitio (P10, P13).

3. Desmonte y montaje de transformador trifasico 30KVA, Incluyendo protecciones

4. Cimentación para postes de 10/12m (P10, P13).


←


PERSONAL

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Residente de obra | - Profesional SST/HSEQ |
| - Residente de Interventoria | - Controladora vial (1) |
| - Comisión Topografica | - Almacenista |
| - Maestro de obra (1) | - Cuadrilla FF-1 |
| - Oficial de obra (2) | (Especializada) |
| - Ayudante de obra (8) | |
| - Operadores de Maquinaria | |

EQUIPO

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Equipo de Topografía | - Retroexcavadora PC 210 (2) |
| - Herramienta Menor | - Miniexcavadora |
| - Volqueta | - Camión grúa. |
| - Minicargador | |


RESIDENTE OBRA


INSPECTOR OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA



INSPECTOR INTERVENTORIA


MIÉRCOLES	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
	ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
	<p>✓ FRENTE DE OBRA NO. 1 → Instalación línea de Impulsión.</p> <p>En este frente de obra se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubera de Polietileno $\phi = 4"$ (línea de impulsión) las actividades son ejecutadas de acuerdo a los diseños, las recomendaciones del fabricante de la tubera, la interventoría y las especificaciones técnicas del proyecto.</p>
	<p>✓ FRENTE DE OBRA NO. 2 → Instalaciones eléctricas.</p> <p>Se continúa en la ejecución de actividades eléctricas que hacen parte del subcapítulo 3.1. Media Tensión, llevando a cabo su ejecución de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Proyecto, el Diseño y la normatividad actual que rige la materia.</p> <p>1. Se lleva a cabo instalación de estructura 730 derivación trifásica con cortacircuito, con cruzeta metálica doble 2m, aislador de suspensión sintético-polimero para 15 kV, suministro, transporte y montaje</p> <p>2. Se lleva a cabo instalación de estructuras LA-461/H-1000 para red compacta 13,2 kV, Incluye suministro y vestida.</p>
	PERSONAL:
	<ul style="list-style-type: none"> - Residente de obra - Residente de Interventoría - Comisión Topográfica - Maestro de obra (1) - Oficial de obra (2) - Ayudante de obra (8) - Inspector de obra / Interventoría - Operarios de maquinaria - Profesional SST / HSEQ - Controladora vial (1) - Almacenista - Cuadrilla FF-1

líder


EQUIPO:

- Equipo de Topografía
- Herramienta menor
- Volqueta
- Minicargador
- Retroexcavadora PC 210 (2)
- Camión grúa
- Equipos para trabajo seguro en alturas.


RESIDENTE OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

Jueves 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

✓ FRENTE DE OBRA No. 1 → Instalación línea de Impulsión
En este frente de obra se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno $\phi = 4"$ (Línea de Impulsión). Las actividades son ejecutadas de acuerdo a los diseños, las recomendaciones del fabricante de la tubería, la interventoría y las especificaciones técnicas del proyecto.

✓ FRENTE DE OBRA No. 2 → Instalaciones Eléctricas
Se continúa en la ejecución de actividades eléctricas que hacen parte del Subcapítulo 3.1 Media Tensión, llevando a cabo su ejecución de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Proyecto, el Diseño y la normatividad actual que rige la materia.

1. Se lleva a cabo instalación de estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV, final del circuito, suministro y vestida.

líder


2. Se lleva a cabo instalación de Descargadores de Sobretensión (jgo/3) 15 kv cambio red compacta abierta. Suministro e instalación.

PERSONAL


- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| - Residente de obra | - Inspector de obra / Intendencia |
| - Residente de Interventoria | - Operadores de maquinaria |
| - Comisión Topográfica | - Profesional SST / HSE |
| - Maestro de obra | - Controladora vial |
| - Oficial de obra (2) | - Almacenista |
| - Ayudante de obra (3) | - Cuadrilla FF-1 |

EQUIPO:

- | | |
|------------------------------|---|
| - EQUIPO DE TOPOGRAFIA | - Camion grua |
| - Herramienta y equipo menor | - Equipos para trabajo seguro en alturas. |
| - Volqueta | |
| - Mini cargador | |
| - Retroexcavadora PC 210 | |


RESIDENTE OBRA

Dayra Marley
INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 01 DE DICIEMBRE DE 2023

▼ FRENTE DE OBRA NO. 1 → Instalación Línea de Impulsión
Se da continuidad a las actividades requeridas para llevar a cabo la instalación de la Tubería de Polietileno $\phi=4"$.
Las actividades son realizadas de acuerdo a los diseños y las especificaciones técnicas del Proyecto.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.12.8 FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N7 PC - 210

FECHA: 12-11-23 PROYECTO Tilodiscán LUGAR: Campamento

HOROMETRO: — 0 — HOROMETRO- PROXIMO
ACTUAL: MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	2#5-979-1551	250	/
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-5100	250	
4	F- ACEITE MOTOR	6742-01-4540	250	
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-3610- 6003113620	250	
6	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3750	250	
7	FILTRO REFRIGERANTE	600-411-5110	4000	
8	ACEITE DE MOTOR 6 GALONES	SYZZ-15 W 40 MN	250	
CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO				
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	/
2	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	
CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS				
1	F-ACEITE HIDRAULICOS	20Y-60-56280	2500	/
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS 36 GALONES	HO46-HM ISO VG46	5000	
3	REFRIGERANTE 6 GALONES	SYZZ-AFNACMN50	5000	
4	ACEITE DEL DAMPER, MOTOR DEGIRO, Y MANDOS FINALES (5 Galones)	TO30		
5	DIENTES 5 UNIDADES	K20RC		
6	PINES 5 UNIDADES	KP20C		
CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)		POWERTRAIN OIL-TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Revisar fecha del piel inyectoras, Presabla
Sulfato, se realizo limpieza al Conector y se
revisaron demas partes

ELABORO EL MANTENIMIENTO

James Aguirre
NOMBRES

Jeffrey
CARGO

[Firma]
FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión: 14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N6 PC - 210

FECHA: 14-11-23 PROYECTO Tilodirán LUGAR: Campanero

HOROMETRO: 190.2 HOROMETRO- PROXIMO
ACTUAL: MANTENIMIENTO: 440.2

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICIONADO INTERNO	2 ^{as} -979-1551	250	OK
2	F- AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	OK
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-5100	250	OK
4	F- ACEITE MOTOR	6742-01-4540	250	OK
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-3610- 6003113620	250	OK
6	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3750	250	OK
7	FILTRO REFRIGERANTE	600-411-5110	4000	-0-
8	ACEITE DE MOTOR 6 GALONES	SYZZ-15 W 40 MN	250	6 gal
CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO				
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	-0-
2	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	-0-
CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS				
1	F-ACEITE HIDRAULICOS	20Y-60-56280	2500	-0-
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS 36 GALONES	HO46-HM ISO VG46	5000	-0-
3	REFRIGERANTE 6 GALONES	SYZZ-AFNACMN50	5000	-0-
4	ACEITE DEL DAMPER, MOTOR DEGIRO, Y MANDOS FINALES (5 Galones)	TO30		Inspección
5	DIENTES 5 UNIDADES	K20RC		-0-
6	PINES 5 UNIDADES	KP20C		-0-
CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)		POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	Inspección

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Henry Riou
NOMBRES

Operador
CARGO

[Firma]
FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE ORUGA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

FICHA DE MANTENIMIENTO – MINIEXCAVADORA SY35U N 1

FECHA: 18-11-2023 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO: — 0 —
ACTUAL:

HOROMETRO- PROXIMO
MANTENIMIENTO: — 0 —

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	61031174	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	61031174	
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	60273112	
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	60123506	
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	60123505	
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	1606030200033B	
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	60273110	
8	ACEITE DE MOTOR	CI-4 - SHELL R4 15W 40 (2GL)	
CAMBIO HIDRAULICO			
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	60114999	/
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION	60167908	
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	CHEVRON HDZ 46 ISO 46 (22.5GL)	
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO	A222100000119	
TRANSMISION			
1	ACEITE TRANSMISION (Mandos finales)	SHELL 85 W 140 (0.5GL X 2)	/
2	ACEITE TRANSMISION (Motor de Giro)	SHELL 85W 140 (0.5GL)	
3	FILTRO RESPIRADERO TANQUE HIDRAULICO	60186788	
REFRIGERACION MOTOR			
1	REFRIGERANTE MOTOR	TEEC-L35 ANTIFREEZE (3.3 GL)	/
2	REVISAR BOMBA DE AGUA (INSPECCION)		

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio dientes y Pines Balde.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

John Tomy
NOMBRES

operador
CARGO

[Firma]
FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE NEOMATICOS	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión: 14-07-2018

FICHA DE MANTENIMIENTO - MINIEXCAVADORA N 1

FECHA: 24-11-23 PROYECTO Tiloditan LUGAR: Campanero

HOROMETRO: — 0 — HOROMETRO- PROXIMO
ACTUAL: — 0 — MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS	ELEMENTO CAMBIADO
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	NA	250	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	NA	250	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	6657635 - B161- 5	250	/
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	6672468 - RJ3705	250	/
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	6672467 - RJ3704	250	/
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	6667352 - BF1257	250	/
7	ACEITE DE MOTOR X GAL	15 W 40 BOBCAT - SHELL R4 15W 40	250	/
CAMBIO HIDRAULICO				
1	F- HIDRAULICO SUCCION Pequeño	7009365	1000	/
2	F- HIDRAULICO RETORNO Grande	6661248	1000	/
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	ISO 68 VELKO	3000	2gal
TRANSMISION				
1	F-MANDOS FINALES (0,5gal x und)	SAE 80 W 90	1000	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Manguera hidraulica del control
Valvulas a 0,3 bar.
Se hace limpieza tanque aceite.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

James Ayala Jefe rto [Firma]
NOMBRES CARGO FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE NEOMATICOS	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión: 14-07-2018

FICHA DE MANTENIMIENTO - MINIEXCAVADORA N 2

FECHA: 25-11-23 PROYECTO Tiladuran LUGAR: Campamento

HOROMETRO: — 0 — HOROMETRO- PROXIMO
ACTUAL: — 0 — MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS	ELEMENTO CAMBIADO
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	NA	250	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	NA	250	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	6657635 B161- S	250	/
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	6672468 - RJ3705	250	/
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	6672467 - RJ3704	250	/
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	6667352 - BF1257	250	/
7	ACEITE DE MOTOR X GAL	15 W 40 BOBCAT - SHELL R4 15W 40	250	/
CAMBIO HIDRAULICO				
1	F- HIDRAULICO SUCCION Pequeño	7009365	1000	/
2	F- HIDRAULICO RETORNO Grande	6661248	1000	/
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	ISO 68 VELKO	3000	2 gal
TRANSMISION				
1	F-MANDOS FINALES (0,5gal x und)	SAE 80 W 90	1000	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio empaquetadura de la botella
giro del brazo.

Reparar varillaje de la palanca

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Diego Diaz
NOMBRES

Diego Diaz
CARGO

Diego Diaz
FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXOS CAPÍTULO 6

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.1. PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS DE SST



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

02 DE NOVIEMBRE DE 2013

LUGAR:

Tilodiran

TEMA(S):

Políticas de la empresa

PROYECTO:

CONSTRUCCION ALC Pluvial, Optimización Acueducto y ALC Sanitario

INSTRUCTOR:

JOHIS BERNAL

Duración: (Min)

30 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Johana Camargo Sanchez	1.118.563.914	Prof. Obra	Johana Camargo
2	CARLOS ANDRES HERRERA	1.118.538.482	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
3	ELIAS GUZMAN	8172824	OP	ELIAS
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2023		LUGAR	Tilodrán, Yopa - CAJ
TEMA(S):	Identificación de Peligros			
PROYECTO:	Construcción de Alcantarillado Pluma, optimización Alcantarillado y Obras			
INSTRUCTOR:	Doris R. GARCIA		Duración: (Min)	30 min.
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Francisco Puntoro	4245556	MRO	<i>[Firma]</i>
2	CARLOS ANDRES NEPPELA	1118538787	TOPOGRAFO	<i>[Firma]</i>
3	Pamiro Fipareda	9657517	CONCRETO	<i>[Firma]</i>
4	José Antonio Vargas A.	1116845786	Albano	<i>[Firma]</i>
5	Elias Guzman	3172824	Operador	<i>[Firma]</i>
6	Johana Conrado Sanchez	1.118.563.924	Profesional	<i>[Firma]</i>
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones			Vo.Bo Responsable	
			<i>[Firma]</i>	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

01 DE NOVIEMBRE DE 2023

LUGAR

Tlaxiaco

TEMA(S):

Inspecciones Preoperacionales

PROYECTO:

Construcción A.C. Pluvial, Optimización Acueducto y A.C. Sanitario

INSTRUCTOR:

MELIS BERNAL


Duración: (Min)

30 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS ANDRES HERRERA	1118338782	TOPOGRAFIA	CARLOS HERRERA
2	Ramon Gogamayo	1115832528	Oficial	Ramon G.
3	Filios Guevarra	8172824	OP	Filios G.
4	Israel Sandoval	9651644	ayudante	Isra S.
5	Idiana Camargo Sanchez	1-118563914	Residente	Idiana C.
6	Eulises Gonzalez Carrasco	42848418	Oficial	Eulises G.
7	Francisco Quintanilla	4245556	Mbo	Francisco Q.
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023		LUGAR:	Tilodirán
TEMA(S):	Seguridad Vial			
PROYECTO:	Construcción ALC Pivna, Optimización Anoduto y ALC Sanitama			
INSTRUCTOR:	DORIS BERNAL		Duración: (Min)	30 min
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Elías Guzmán	96172924	OP	Elías
2	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538782	MOBILIZADO	Carlos Herrera
3	Mario Angelica Inyillo	23.914.357	Trab. Social	Mario Inyillo
4	Johana Ocampo Sanchez	1.118.563.924	Residente O	Johana
5	Francisco Durán	4245556	Alto	Francisco
6	Ramon A. Geronimo	1118532578	Oficial	Ramon G.
7	Epilicer Gonzalez C	N. 4284848	Oficial	Epilicer
8	Israel Sanabria R	9651649	obrero	Israel
9	John Tomy	1.115.856.151	operador	John Tomy
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones		Vo.Bo Responsable		
				



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

09 DE NOVIEMBRE DE 2023

LUGAR:

Tilodirón

TEMA(S):

Caidas al mismo nivel,

PROYECTO:

Konstrucion AIC Pluvial, Optimización Acueducto y AIC Sanitario

INSTRUCTOR:

DORIS BERNAL

Duración: (Min)

56 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jhona Amargo Sanchez	1.118.553.924	Residente	Jhona Amargo
2	Henry Rios	98502724	Operador	Henry Rios
3	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538782	OPERADOR	CARLOS HERRERA
4	Jhon Enay	1.115.856.191	Operador	Jhon Enay
5	Ramon Cegueda	1115855628	Oficial	Ramon Cegueda
6	Francisco Quinto	4245556	M/ro	Francisco Quinto
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

10 DE NOVIEMBRE DE 2023

LUGAR:

Tiladira

TEMA(S):

Las PTW.

PROYECTO:

INSTRUCTOR:

DORIS REINAL

Duración: (Min)

30 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jhon Turney	1.115.856.151	operador	Jhon Turney
2	Francisco Quintero	4245556	MHO	Francisco Quintero
3	CARLOS W. PUECO	1118538382	TOPOGROFIA	CARLOS W. PUECO
4	Fernando Goparano	1115852528	OFICIAL	Fernando Goparano
5	Angelica Trujillo D	23.914.317	T. Social.	Angelica Trujillo D
6	Elias Guzman	8172824	OP	Elias Guzman
7	Henry Lios	98502724	operador	Henry Lios
8	Johna Conrado Sanchez	1.118.563.914	residente	Johna Conrado Sanchez
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

11 DE NOVIEMBRE DE 2023

LUGAR

Tilodrán

TEMA(S):

Diligenciamiento A.S.V.

PROYECTO:

TITO.

INSTRUCTOR:

DORIS BERNAL

Duración: (Min)

39 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS ANDRÉS HERRERA	1118538787	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
2	Jhara Camargo Sanchez	1.118363929	Residente O.	Jhara Camargo
3	Henry Rios	98502729	OP	Henry Rios
4	Enail sanaburo	9651649	apudanti	Enail sanaburo
5	Eulace Gonzalez	4284848	Oficial	Eulace Gonzalez
6	Francisco Quintan	4245556	Oficial	Francisco Quintan
7	Ramon Gonzalez	1118538787	Oficial	Ramon Gonzalez
8	Glady Romo Rodriguez	1.118541049	Controlador	Glady Romo
9	Elías Guzmán	8172824	OP	Elías Guzmán
10	Thamiro Figueredo	9659567	carpintero	Thamiro Figueredo
11	José Antonio Vargas A.	1116545786	Oficial	José Antonio Vargas
12	Jhon Tamez	1.115856.151	operador	Jhon Tamez
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diana	☐ Capacitación	☐ Inducción	☐ Otros	
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE	LUGAR:	Tilodirán	
TEMA(S):	CONOCIMOS NUESTRO PUESTO DE TRABAJO			
PROYECTO:	Tilodirán			
INSTRUCTOR:	Madelaine Rodríguez	Duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Zilia Guzmán	61725824	OP	[Firma]
2	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
3	Ramon Guzmán	111853528	oficial	Ramon G
4	Wilmer Fernando Vargas Puentes	1178562072	oficial	Wilmer Vargas
5	José Antonio Vargas Aguado	1116545786	oficial	José Vargas
6	Juandavid Eizen mora	7722 922 793	oficial	Juandavid
7	Ramiro Figueroa	9659667	oficial	Ramiro
8	Glady Ramos Rodriguez	1.118.542 049	Controladora V.	Glady Ramos
9	Alberto Escalante	1082 951 824	oficial	Alberto
10	Serral sanabria R	9651649	ayudante	Serral
11	Jenny Nino Molina	9652771	ayudante	Jenny
12	Lucy	74857511	ayudante	Lucy
13	Eulicer Gonzalez C	4284848	oficial	Eulicer
14	Henry Rios	98502724	OP	Henry
15	Francisco Quintero	4205556	oficial	Francisco
16	Jhon Turroy	1.115.856.151	operador	Jhon Turroy
17	Jehana Camargo Sanchez	1.118.553 924	Residente	Jehana
18	MADLEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	MADLEINE
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones		Vg. B6 Responsable		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diana

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

16-11-2023

LUGAR

CAMPAMENTO

TEMA(S):

REGlamento INTERNO DE TRABAJO

PROYECTO:

MODURAN

INSTRUCTOR:

MARCELINE RODRIGUEZ

Duracion: (Min)

1 HORA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Eulises Gonzalez C	4284848	Oficial	Eulises
2	Luis	741857511	ayudante	Luis
3	Ramiro Figueredo	9659567	COELENTO	Ramiro
4	Francisco Quintan	4245556	Oficial	Francisco
5	José Niño Molina	0657.771	Ayudante	José
6	Ramón Gogamero	1115852528	Oficial	Ramón G.
7	Ylon Tmay	1.115.856.151	Operador	Ylon Tmay
8	Jesé Antonio Vargas A.	1116845786	Obiero	Jesé
9	Juan David Rincón Mota	7722 922793	obtero	Juan David
10	Alberto Escobar	1092 851 824	obtero	Alberto
11	Henry Rios	98502724	operador	Henry
12	Johana Camargo Sanchez	1.118.563.924	Residente	Johana
13	Gladys Ramos Rodriguez	1.119.542.049	Contratado v.	Gladys
14	Wilmer Fernando Vargas Paragás	1118562072	obiero	Wilmer
15	CARLOS HERREIRA	1118538782	Topo	CARLOS HERREIRA
16	ELIAS GUERRA	8172824	OP	ELIAS
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diana	☐ Capacitación	☐ Inducción	☐ Otros	
FECHA:	13-11-2023		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Divulgacion del formato de permiso de trabajo			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ Duracion: (Min) 30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE	<i>[Signature]</i>
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118530782	SOCIAL	<i>[Signature]</i>
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	<i>[Signature]</i>
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	<i>[Signature]</i>
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR	<i>[Signature]</i>
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR	<i>[Signature]</i>
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR	<i>[Signature]</i>
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL	<i>[Signature]</i>
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL	<i>[Signature]</i>
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA	<i>[Signature]</i>
11	JOSE RAMIRO FIGUEREDO	9.659.567	CADENERO	<i>[Signature]</i>
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
17	WILMER FERNANDO VARGAS	1118562.072	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	<i>[Signature]</i>
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones				



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

18-11-2023

LUGAR

CAMPAMENTO

TEMA(S):

EL USO DE CELULAR EN HORARIOS LABORALES

PROYECTO:

TILQDIRAN

INSTRUCTOR:

MADELEINE RODRIGUEZ

Duración: (Min)

30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE	Johana C
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL	
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Francisco Quintero
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR	Jhon Tumay
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR	Jose Elias
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR	Henry de Jesus
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL	Ramon G.
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL	Eulicer Gonzalez
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA	Gladys Ramos
11	JOSE RAMIRO FIGUERO	9.659.567	CADENERO	Ramiro Figuero
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Luis Rey Ortiz
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jose Nino Molina
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose Antonio Vargas
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	Juan David Rincon
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA	Alberto Escalante
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA	Wilmer Fernando Vargas
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA	Israel Sanabria Rincon
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	Maideleine Rodriguez
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

V. B. Responsable

SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
		CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐
Otros	☐				
FECHA:	20-11-2023		LUGAR:	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	El Aviso Comando				
PROYECTO:	TILODIRAN				
INSTRUCTOR:	HAROLDO RODRIGUEZ		duración: (Min)	30 Minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA	
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE		
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL		
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL		
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO		
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR		
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR		
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR		
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL		
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL		
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA		
11	JOSE RAMIRO FIGUEREDO	9.659.567	CADENERO		
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA		
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA		
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA		
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA		
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA		
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA		
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA		
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ		
20	Andres Suarez	74853206	Auxiliar obra		
21	Wilson Padillo	74860237	Cadenero		
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Observaciones			Yo, Bo Responsable		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

CONTROL DE ASISTENCIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

FOR-RH-001

VERSION:03

REVISION: 09-03-2022

Charla Diana

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

21-11-2023

LUGAR

CAMPAMENTO

TEMA(S):

Intoxicación por alimentos - Medicamentos

PROYECTO:

TILODIRAN

INSTRUCTOR:

Madeleine Rodriguez

Duración: (Min)

30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE	Johana Camargo
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL	Maria Angelica Trujillo
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Francisco Quintero
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR	Jhon Alexander Tumay
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR	Jose Elias Guzman
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR	Henry de Jesus Rios
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL	Ramon Sogamoso
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL	Eulicer Gonzalez
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA	Glady's Emera Ramos
11	JOSE RAMIRO FIGUERO	9.659.567	CADENERO	Jose Ramiro Figuero
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Luis Rey Ortiz
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jose Nino Molina
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose Antonio Vargas
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	Juan David Rincon
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA	Alberto Escalante
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA	Wilmer Fernando Vargas
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA	Israel Sanabria Rincon
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	Madeleine Rodriguez
20	Erico Perez Rodriguez	1055504497	OP.	Erico Perez Rodriguez
21	Gerardo Duran	17332236	OP	Gerardo Duran
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Yo Soy Responsable

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 09-03-2022	
☒ Charla Diaria		☐ Capacitación		☐ Inducción	
☐ Otros					
FECHA 22-11-2023		LUGAR		CAMPAMENTO	
TEMA(S) Respeto con los compañeros					
PROYECTO: TILODIRAN					
INSTRUCTOR: MADELEINE RODRIGUEZ					
duración: (Min) 30 MINUTOS					
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA	
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE	Johana Camargo	
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL	Maria Angelica Trujillo	
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Francisco Quintero	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera	
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR	Jhon Alexander Tumay	
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR	Jose Elias Guzman	
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR	Henry de Jesus Rios	
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL	Ramon Sogamoso	
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL	Eulicer Gonzalez	
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA	Gladys Emera Ramos	
11	JOSE RAMIRO FIGUEREDO	9.659.567	CADENERO	Jose Ramiro Figueredo	
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Luis Rey Ortiz	
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jose Nino Molina	
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose Antonio Vargas	
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	Juan David Rincon	
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA	Alberto Escalante	
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA	Wilmer Fernando Vargas	
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA	Israel Sanabria Rincon	
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	Madeleine Rodriguez	
20	Erico Rene Rodriguez	7045504497	OP.	Erico Rene Rodriguez	
21	Angelica Rodriguez	1069154028	Topografo	Angelica Rodriguez	
22	Alay Arzate Lal	93152386	Tecn. Incl PAUC	Alay Arzate Lal	
23	Wilson Rodilla	74860237	cadenero	Wilson Rodilla	
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Observaciones			Yo Soy Responsable		

SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
		CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐
	☐	Otros	☐		
FECHA	23-11-2023		LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S)	Horarios y jornadas laborales				
PROYECTO	TILODIRAN				
INSTRUCTOR	Madeleine Rodriguez		Duración (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA	
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE		
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL		
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL		
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO		
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR		
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR		
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR		
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL		
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL		
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA		
11	JOSE RAMIRO FIGUEREDO	9.659.567	CADENERO		
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA		
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA		
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA		
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA		
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA		
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA		
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA		
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ		
20	Alejandra Cordoba	1.002.461.51P	.Ing		
21	Angelica Rodriguez	1069154078	Topografo		
22	Andres Suarez	74853206	ayudante		
23	Wilson Rodilla	74860237	Cadenero		
24	Erico Rene Rodriguez	1055509497	Operador		
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Observaciones			 No Bo Responsable		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diana

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA

24-11-2023

LUGAR

CAMPAMENTO

TEMA(S)

Pausas Activas

PROYECTO

TILODIRAN

INSTRUCTOR

Madeleine Rodriguez

Duracion: (Min)

30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE	Johana C.
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL	
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Permito
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR	Jhon Alexander Tumay
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR	Jose Elias Guzman
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR	Henry de Jesus Rios
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL	Ramon Sogamoso
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL	Eulicer Gonzalez
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA	Glady's Emera Ramos
11	JOSE RAMIRO FIGUEREDO	9.659.567	CADENERO	Jose Ramiro Figueredo
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Luis Rey Ortiz
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jose Nino Molina
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose Antonio Vargas
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	Juan David Rincon
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA	Alberto Escalante
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA	Wilmer Fernando Vargas
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA	Israel Sanabria Rincon
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	Madeleine Rodriguez
20	Angelica Rodriguez	1059154020	TOPOGROFA	Angelica Rodriguez
21	Elio Ben Rodriguez	1055049014	OP	Elio Ben Rodriguez
22	Wilber Padilla	74860237	Cadenero	Wilber Padilla
23	Alejandra Cordoba	1.002.461.518	Ing.	Alejandra C.
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

28-11-2023

LUGAR:

CAMPAMENTO

TEMA(S):

R1560 OMBICO

PROYECTO:

TILODIRAN

INSTRUCTOR:

MADELEINE RODRIGUEZ

Duracion: (Min)

30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE	Johana C.
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL	
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Permiso
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR	Jhon Tumay
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR	Jose Elias
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR	Henry Rios
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL	Ramon S.
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL	Eulicer G.
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA	Glady's Ramos
11	JOSE RAMIRO FIGUEREDO	9.659.567	CADENERO	Jose Ramiro
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Luis Rey
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jose Nino
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose Antonio
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA	Alberto Escalante
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA	Wilmer Vargas
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA	Israel Sanabria
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	Madeline R.
20	Angelica Rodriguez	1009154070	Topografia	Angelica R.
21	Fico Rene Rodriguez	1055504497	OP	Fico R.
22	Wilson Padilla	74860732	cadenero	Wilson Padilla
23	Israel Sanabria	9651649	Obreiro	Israel Sanabria
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diana

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

22-11-2023

LUGAR:

CAMPAMENTO

TEMA(S):

Trabajo en equipo

PROYECTO:

TILODIRAN

INSTRUCTOR:

Madeleine Padilla


Duración: (Min)

30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE	
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL	
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR	
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR	
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR	
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL	
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL	
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA	
11	JOSE RAMIRO FIGUEREDO	9.659.567	CADENERO	
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA	
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA	
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA	
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
20	Angelica Rodriguez	1069154070	Topografo	
21	Andres Suarez	74 853 206	ayudante	
22	Wilson Padilla	74 860 237	Cadenero	
23	Erico Rene R.	105504447	Operador	
24	Alejandra Cordoba	1002461518	Ing	
25	Jose Alvarez Ochoa	17343407	OP Volqueta	
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐ Capacitación	☐ Inducción	☐ Otros	
FECHA:	28-11-2023		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Cuidado de manos uso los Guantes			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE	<i>[Signature]</i>
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL	<i>[Signature]</i>
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	<i>[Signature]</i>
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	<i>[Signature]</i>
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR	<i>[Signature]</i>
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR	<i>[Signature]</i>
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR	<i>[Signature]</i>
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL	<i>[Signature]</i>
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL	<i>[Signature]</i>
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA	<i>[Signature]</i>
11	JOSE RAMIRO FIGUERO	9.659.567	CADENERO	<i>[Signature]</i>
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	<i>[Signature]</i>
20	Andres Suarez	74853206	ayudante	<i>[Signature]</i>
21	Isabel Vazquez	74859074	Op de	<i>[Signature]</i>
22	Alejandra Cordoba	1002461518	Ing	<i>[Signature]</i>
23	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	<i>[Signature]</i>
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones				
				



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

CONTROL DE ASISTENCIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

VERSION:03

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

CAMPAMENTO

FECHA:

29-11-2023

LUGAR

Levantamiento de carga manual

TEMA(S):

PROYECTO:

TILODIRAN

INSTRUCTOR:

Madeleine Rodriguez

Duración: (Min)

30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE	
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL	
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR	
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR	
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR	
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL	
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL	
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA	
11	JOSE RAMIRO FIGUEREDO	9.659.567	CADENERO	
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA	
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA	
18	ISRAEL.SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA	
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
20	Alejandra Cordoba	1002461518	Ing.	
21	Yessamir Vargas	74856071	Op.	
22	Israel Sarmiento			
23	Wilson Padilla	74860237	Codenero	
24	Rafael Lemuz	91398191	Almacen	
25	Enzo Rene Rodriguez	70550447	Operador	
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Yo Bo Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

30-11-2023

LUGAR:

CAMPAMENTO

TEMA(S):

Protectores auditivos usos e higiene

PROYECTO:

TILODIRAN

INSTRUCTOR:

Madeleine Rodriguez

Duración: (Min)

30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOHANA CAMARGO SANCHEZ	1118563924	RESIDENTE	
2	MARIA ANGELICA TRUJILLO	1118538782	SOCIAL	
3	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	JHON ALEXANDER TUMAY	1115856151	OPERADOR	
6	JOSE ELIAS GUZMAN	8172824	OPERADOR	
7	HENRRY DE JESUS RIOS	98502724	OPERADOR	
8	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFISIAL	
9	EULICER GONZALEZ	4284848	OFICIAL	
10	GLADYS EMERA RAMOS	1118542049	CONTROLADORA	
11	JOSE RAMIRO FIGUEREDO	9.659.567	CADENERO	
12	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
13	JOSE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
14	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
15	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
16	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	AUXILIAR DE OBRA	
17	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	AUXILIAR DE OBRA	
18	ISRAEL SANABRIA RINCON	9.651.649	AUXILIAR DE OBRA	
19	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
20	Angelica Rodriguez	1009154020	Topografo	
21	Albino Rojas	7118538782	Oper	
22	Andrés Suarez	74853 206	Auxiliar	
23	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
24	Alexandra Cordoba	1002461518		
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.2. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

[illegible]

Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840		0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 18 N 27-47	YOPAL-CAGANARE	6349852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	9460207629	9460207629	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE BOGOTA	0	\$20.823,500

Página 3 de 3

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.3. INDUCCIONES

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC****CONTENIDO DE INDUCCION****SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**

CODIGO: FOR-RH- 002

VERSIÓN: 04

FECHA: 16-02-2022

NOMBRE: Eduar Gomez CNUMERO DE CEDULA: 4784948CARGO: Oficial

FECHA:

PROYECTO: filodiran**SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:**

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAC	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAC	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			
entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad				

FIRMA TRABAJADOR: Eduar

EVALUADO POR

[Firma]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

NOMBRE Eubor Gonzalez CEDULA 4284848 CARGO Oficial
 PROYECTO Inducción LUGAR Compuento

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

- A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
- B. Colocarse correctamente los EPP
- C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Equipos de alturas, puntos de anclaje, equipos de rescates
- ☒ D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

- a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
- b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
- c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
- ☒ d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

- ☒ a. Actos inseguros condiciones inseguras.
- b. Falta de conocimiento.
- c. Seguir los procedimientos establecidos
- d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

- ☒ a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
- b. Para organizar las fiestas a fin de año
- c. Para evitar el uso de memorandos

5. Funciones del COPASST

- a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
- ☒ b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
- c. Ninguna de las anteriores

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

6.. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

- a.. Biológicos, físicos, Biomecánico,
- b. Químicos, Psicosocial,
- c. Condiciones de Seguridad, Fenómenos naturales
- ☒ d. todos los anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

- ☒ a. Mecánica y manual
- b. Longitudinal y/o de profundidad
- c. corte, cavidad, zanja o depresión
- d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

- a. Al responsable de seguridad.
- b. el departamento de recursos humanos.
- c. Al jefe directo.
- ☒ d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

- a.. Cachucha, botas, sombrero, correa
- ☒ b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
- c.. Traje para químicos, visera

10.. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

- ☒ a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín Rojo (contaminado)
- b.. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
- c.. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Eduardo aprueba con el 80%

CALIFICACION 100 EVALUADO POR [signature] CARGO COORD. SST

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		CODIGO: FOR-SST- 002	
	CONTENIDO DE INDUCCION- REINDUCCION		VERSIÓN: 02	
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO		FECHA: 08-02-2022	

NOMBRE: Henry Rios

NUMERO DE CEDULA: 98502724

CARGO OP de Retro excavadora

FECHA: - - 2023

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
MISION, VISION Y VALORES DE LA EMPRESA	/			
REGLAMENTO INTERDO DE TRABAJO	/			
CONTRATACION, SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES, PERFILES DEL CARGO	/			
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN SST	/			
COMITÉ DE CONVIVENCIA	/			
COPASST	/			
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/			
POLITICAS	/			
OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN E TRABAJO	/			
PELIGROS A LOS QUE SE ESTA EXPUESTO, MEDIDAS DE CONTROL	/			
PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO	/			
PREVENCION DE IMPACTOS AMBIENTALES	/			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	/			
PLAN DE EMERGENCIAS	/			
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	/			
PROGRAMAS DE GESTION Y DE VPR	/			
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	/			
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	/			
CUIDADO DE LOS VEHICULOS Y LA MAQUINARIA, (inspecciones preoperacionales, Mantenimientos y reporte de daños)	/			

HE RECIBIDO LA INDUCCION Y LA DOCUMENTACION EN RELACION A LOS TEMAS ANTERIORMENTE TRATADOS Y ME COMPROMETO A CUMPIR CON LAS POLITICAS , OBJETIVOS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA

FIRMA TRABAJADOR: H.R.

EVALUADO POR: [Signature]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-017
	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión: 02
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión: 08-01-2022

NOMBRE Henry Rios CEDULA 98502724 CARGO Operador
 PROYECTO Tiloidron LUGAR: Tiloidron - con Pan FIRMA H.R.

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1. Las políticas de empresa DIEGO DIAZ CASTELBLANCO SON:

- a) Política de seguridad vial
- b) Política integral de seguridad y salud en el trabajo ✓
- c) Política de NO consumo de alcohol y drogas
- ☒ d) Todas las anteriores

2. Los cursos o formación que debe tener un trabajador para que pueda conducir un vehículo u operar una maquina son:

- a) Presentar inducción en seguridad y salud en el trabajo ✓
- b) Presentar examen de ingreso
- ☒ c) Tener licencia de conducción, certificado operador, cursos de trabajo en alturas, manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios, control de incendios, manejo de extintores
- d) Tener la dotación correcta

3. Yo como conductor u operador al iniciar mi turno laboral que es lo primero que debo chequear:

- a) Los documentos del vehículo estén en regla y vigencia, estado de las llantas, sistema de luces, sistema de mandos, cantidad de combustible, estado de frenos, niveles de aceites, refrigerantes, agua, hidráulico, drenar combustible
- b) Que el vehículo o maquina contenga suficiente combustible.
- c) Que el vehículo o maquinaria no tenga rallones ni imperfectos.
- ☒ d) Todas las anteriores

4. Como prevenir accidentes de tránsito

- a) Realizar la inspección pre-operacional diaria de vehículos u maquinaria
- b) Mantener los límites de velocidad, no invadir carril contrario, uso cinturón de seguridad, mantener la señalización en caso de varada.
- c) Conducir en estado de embriaguez, hablar por celular, conducir somnoliento
- ☒ d) A y b son verdaderas

5. Que es la educación vial o seguridad vial

- ☒ a) Se define como las reglas y actitudes que son necesarias para la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas
- b) Son normas reguladoras del manejo de tránsito peatonal
- c) Es un conjunto de actividades de recreación y trabajo saludable
- d) Ninguna de las anteriores

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-017
	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión: 02
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión: 08-01-2022

6. Los principales riesgos a los que se está expuesto como conductor y operador es:

- a) accidentes de tránsito
- b) físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad, biológico, fenómenos naturales.
- c) Accidentes por Volcamientos
- ☒ d) Accidentes por mala operación o conducción de maquina o vehículo

7. Que función tiene el comité de convivencia

- a) es un grupo de personas de la ARL que vigila la seguridad en la empresa.
- b) personal de la empresa que realiza las charlas diarias.
- ☒ c) es un comité conformado en la empresa elegido por votación que se encarga de prevenir el acoso laboral examinando de manera confidencial los casos en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral y llegar a sustituirlo.
- d) ninguna de las anteriores

8. El comité paritario en seguridad y salud en el trabajo COPASST son algunas de las funciones

- a) proponer la adopción y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en el trabajo, ente de prevención y protección de todos los trabajadores
- b) Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones
- ☒ c) Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, colaborar en el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales
- d) Todas las anteriores.

9. El código de colores de las bolsas y canecas establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

- ☒ a) Blanco: residuos aprovechables limpios y secos como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Negro: residuos no aprovechables como papel higiénico; servilletas, papeles y cartones. Verde: residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, césped y jardín, entre otros.
- b) Roja (estopa, aceite, contaminados), verde (residuos ordinarios)
- c) Rojo (residuo contaminados, peligrosos) Verde (residuos orgánicos) Blanco (residuos plásticos botellas bolsas) Negro (residuos estopa, contaminados de aceite, grasa, cemento)
- d) Todas las anteriores

10. Los EPP que debo utilizar en mi labor son:

- a) Guantes de vaqueta o Flex, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, botas con puntera, camisa manga larga, pantalón Jean, protectores auditivos de copa y de inserción, tapabocas.
- b) Casco, zapatos cerrados, dotación impermeable
- ☒ c) Todas las anteriores
- d) Ninguna de las anteriores

EVALUADO POR



CARGO

COORD. SST

CALIFICACION:

90%

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC****CONTENIDO DE INDUCCION****SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS****CODIGO: FOR-RH- 002****VERSIÓN: 04****FECHA: 16-02-2022****NOMBRE:** Ramon G. Garamara**NUMERO DE CEDULA:** 1115352532**CARGO:** Oficinista**FECHA:****PROYECTO:** TULO BIZAN**SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:**

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	x			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAC	x			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	x			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	x			
política de seguridad vial	x			
política de responsabilidad social empresarial	x			
Reglamento Interno de Trabajo	x			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	x			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	x			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	x			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	x			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	x			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	x			
Programas de Gestión de SSTAC	x			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	x			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	x			
Código de colores para la disposición de residuos	x			
Elementos de protección que debe utilizar	x			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	x			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nómina)	x			
Protocolos de bioseguridad	x			
Generalidades del proyecto	x			
entendiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad				

FIRMA TRABAJADOR: Ramon G.**EVALUADO POR**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

NOMBRE Ramon Garamelo CEDULA 1115852528 CARGO Oficial

PROYECTO Tilo DIZAN LUGAR Compameto

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

- A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
- B. Colocarse correctamente los EPP
- C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Equipos de alturas, puntos de anclaje, equipos de rescates
- ☒ D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

- a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
- b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
- c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
- ☒ d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

- ☒ a. Actos inseguros condiciones inseguras.
- b. Falta de conocimiento.
- c. Seguir los procedimientos establecidos
- d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

- ☒ a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
- b. Para organizar las fiestas a fin de año
- c. Para evitar el uso de memorandos

5. Funciones del COPASST

- a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
- ☒ b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
- c. Ninguna de las anteriores

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

6.. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

- a.. Biológicos, físicos, Biomecánico,
- b. Químicos, Psicosocial,
- c. Condiciones de Seguridad, Fenómenos naturales
- d. todos los anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

- a. Mecánica y manual
- b. Longitudinal y/o de profundidad
- c. corte, cavidad, zanja o depresión
- d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

- a. Al responsable de seguridad.
- b. el departamento de recursos humanos.
- c. Al jefe directo.
- d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

- a.. Cachucha, botas, sombrero, correa
- b.. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
- c.. Traje para químicos, visera

10.. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

- a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín Rojo (contaminado)
- b.. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
- c.. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Ramón G. aprueba con el 80%

CALIFICACION 100 EVALUADO POR [signature] CARGO COORD. SST

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC****CONTENIDO DE INDUCCION****SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**

CODIGO: FOR-RH-002

VERSIÓN: 04

FECHA: 16-02-2022

NOMBRE: José Antonio VargasNUMERO DE CEDULA: 146545786 CARGO Auxiliar obraFECHA: PROYECTO Tlodyman proyecto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAC	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAC	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			
entendiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad				

FIRMA TRABAJADOR: José Antonio VargasEVALUADO POR [Firma]

 SYNERGIA <small>Construcciones e Ingeniería</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

NOMBRE Jose Antonio Vargas CEDULA 1116 845786 CARGO obrero
 PROYECTO Tubo diámetro LUGAR Campamento

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

- A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
- B. Colocarse correctamente los EPP
- C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Equipos de alturas, puntos de anclaje, equipos de rescates
- ☒ Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

- a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
- b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
- c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
- ☒ Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

- ☒ Actos inseguros condiciones inseguras.
- b. Falta de conocimiento.
- c. Seguir los procedimientos establecidos
- d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

- ☒ Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
- b.. Para organizar las fiestas a fin de año
- c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

- a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
- ☒ Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
- c. Ninguna de las anteriores

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

6.. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

- a.. Biológicos, físicos, Biomecánico,
- b. Químicos, Psicosocial,
- c. Condiciones de Seguridad, Fenómenos naturales
- ☒ todos los anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

- ☒ Mecánica y manual
- b. Longitudinal y/o de profundidad
- c. corte, cavidad, zanja o depresión
- d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

- a. Al responsable de seguridad.
- b. el departamento de recursos humanos.
- c. Al jefe directo.
- ☒ cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

- a.. Cachucha, botas, sombrero, correa
- ☒ Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
- c.. Traje para químicos, visera

10.. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

- ☒ Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín Rojo (contaminado)
- b.. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
- c.. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Esteban Antonio Vargas A. aprueba con el 80%

CALIFICACION 100 EVALUADO POR [Signature] CARGO COORD. SST.

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC****CONTENIDO DE INDUCCION****SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**

CODIGO: FOR-RH-002

VERSIÓN: 04

FECHA: 16-02-2022

NOMBRE: Alberto EscobarNUMERO DE CEDULA: 1089891824CARGO: operarioFECHA: 11-2-2023PROYECTO: T. 10 di 100**SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCION:**

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAC	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigia	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAC	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nómina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			
entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad				

FIRMA TRABAJADOR: AlbertoEVALUADO POR [Firma]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

NOMBRE ALBERTO ESCOBAR CEDULA 9089891829 CARGO obrero
 PROYECTO Tiloditan LUGAR compartido

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

- A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
- B. Colocarse correctamente los EPP
- C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Equipos de alturas, puntos de anclaje, equipos de rescates
- ☒ D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

- a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
- b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
- c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
- ☒ d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

- ☒ a. Actos inseguros condiciones inseguras.
- b. Falta de conocimiento.
- c. Seguir los procedimientos establecidos
- d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

- ☒ a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
- b. Para organizar las fiestas a fin de año
- c. Para evitar el uso de memorandos

5. Funciones del COPASST

- a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
- ☒ b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
- c. Ninguna de las anteriores

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

6.. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

- a.. Biológicos, físicos, Biomecánico,
- b. Químicos, Psicosocial,
- c. Condiciones de Seguridad, Fenómenos Naturales
- ✓ d. todos los anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

- ✓ a. Mecánica y manual
- b. Longitudinal y/o de profundidad
- c. corte, cavidad, zanja o depresión
- d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

- a. Al responsable de seguridad.
- b. el departamento de recursos humanos.
- c. Al jefe directo.
- ✓ d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

- a.. Cachucha, botas, sombrero, correa
- ✓ b.. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
- c.. Traje para químicos, visera

10.. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

- ✓ a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín Rojo (contaminado)
- b.. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
- c.. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Alberto Escamote aprueba con el 80%

CALIFICACION 100 EVALUADO POR [Signature] CARGO COORD. SST

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC****CONTENIDO DE INDUCCION****SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**

CODIGO: FOR-RH- 002

VERSIÓN: 04

FECHA: 16-02-2022

NOMBRE: Wilmer Fernando Vargas PenagosNUMERO DE CEDULA: 7778562072CARGO: obrero

FECHA:

PROYECTO: Tilodizan

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAC	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAC	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Wilmer VargasEVALUADO POR: [Firma]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

NOMBRE Ulmar Fernando Vazquez CEDULA 1118562072 CARGO obrero
 PROYECTO Tilodixan LUGAR campamento

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**
 - A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
 - B. Colocarse correctamente los EPP
 - C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Equipos de alturas, puntos de anclaje, equipos de rescates
 - ☒ D. Todas las anteriores
2. **Es política de la empresa:**
 - a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
 - b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
 - c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
 - ☒ d. Todas las anteriores
3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**
 - ☒ a. Actos inseguros condiciones inseguras.
 - b. Falta de conocimiento.
 - c. Seguir los procedimientos establecidos
 - d. Herramientas en buen estado
4. **Para que se crea el comité de convivencia**
 - ☒ a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
 - b. Para organizar las fiestas a fin de año
 - c. Para evitar el uso de memorandos
5. **Funciones del COPASST**
 - a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
 - ☒ b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
 - c. Ninguna de las anteriores

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

6.. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

- a.. Biológicos, físicos, Biomecánico,
- b. Químicos, Psicosocial,
- c. Condiciones de Seguridad, Fenómenos naturales
- ☒ d. todos los anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

- ☒ a. Mecánica y manual
- b. Longitudinal y/o de profundidad
- c. corte, cavidad, zanja o depresión
- d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

- a. Al responsable de seguridad.
- b. el departamento de recursos humanos.
- c. Al jefe directo.
- ☒ d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

- a.. Cachucha, botas, sombrero, correa
- ☒ b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
- c.. Traje para químicos, visera

10.. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

- ☒ a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín Rojo (contaminado)
- b.. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
- c.. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Wilmer Vargas aprueba con el 80%

CALIFICACION 100 EVALUADO POR [Signature] CARGO COORD. SST

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC****CONTENIDO DE INDUCCION****SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**

CODIGO: FOR-RH- 002

VERSIÓN: 04

FECHA: 16-02-2022

NOMBRE: Juan David Rincón MoraNUMERO DE CEDULA: 1722 922 793CARGO obreroFECHA: 1/1/23PROYECTO Algoditan**SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:**

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAC	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAC	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			
entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad				

FIRMA TRABAJADOR: Juan DavidEVALUADO POR [Firma]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

NOMBRE David CEDULA 7122 922 793 CARGO obrero

PROYECTO tilodiran LUGAR campamento

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

- A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
- B. Colocarse correctamente los EPP
- C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Equipos de alturas, puntos de anclaje, equipos de rescates

☒ Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

- a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
- b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
- c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

☒ Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

- ☒ Actos inseguros condiciones inseguras.
- b. Falta de conocimiento.
- c. Seguir los procedimientos establecidos
- d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

- ☒ Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
- b. Para organizar las fiestas a fin de año
- c. Para evitar el uso de memorandos

5. Funciones del COPASST

- a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
- ☒ b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
- c. Ninguna de las anteriores

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

6.. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

- a.. Biológicos, físicos, Biomecánico,
- b. Químicos, Psicosocial,
- c. Condiciones de Seguridad, Fenómenos naturales
- ☒ todos los anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

- ☒ Mecánica y manual
- b. Longitudinal y/o de profundidad
- c. corte, cavidad, zanja o depresión
- d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

- a. Al responsable de seguridad.
- b. el departamento de recursos humanos.
- c. Al jefe directo.
- ☒ cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

- a.. Cachucha, botas, sombrero, correa
- ☒ Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
- c.. Traje para químicos, visera

10.. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

- ☒ Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico, servilletas, papeles, tapabocas, guantes), Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín Rojo (contaminado)
- b.. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
- c.. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Juan David aprueba con el 80%

CALIFICACION 100 EVALUADO POR [signature] CARGO coord SST



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

CONTENIDO DE INDUCCION

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FOR-RH-002

VERSIÓN: 04

FECHA: 16-02-2022

NOMBRE: Ramiro Figueredo

NUMERO DE CEDULA: 9689567

CARGO: camero de topografía

FECHA:

PROYECTO: Ma. Lira

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCION:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	☒			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAC	☒			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	☒			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	☒			
política de seguridad vial	☒			
política de responsabilidad social empresarial	☒			
Reglamento Interno de Trabajo	☒			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	☒			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	☒			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	☒			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	☒			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	☒			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	☒			
Programas de Gestión de SSTAC	☒			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	☒			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	☒			
Código de colores para la disposición de residuos	☒			
Elementos de protección que debe utilizar	☒			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	☒			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Retenciones, EPP, Pago de nomina)	☒			
Protocolos de bioseguridad	☒			
Generalidades del proyecto	☒			
entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad				

FIRMA TRABAJADOR: Ramiro Figueredo

EVALUADO POR: [Firma]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

NOMBRE Pamiro Fidalda CEDULA 9659567 CARGO cooperador de trabajo
 PROYECTO kilo de oro LUGAR kilo de oro campamento

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

- A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
- B. Colocarse correctamente los EPP
- C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Equipos de alturas, puntos de anclaje, equipos de rescates
- ☒ D. Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

- a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
- b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
- c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
- ☒ d. Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

- ☒ a. Actos inseguros condiciones inseguras.
- b. Falta de conocimiento.
- c. Seguir los procedimientos establecidos
- d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

- ☒ a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
- b. Para organizar las fiestas a fin de año
- c. Para evitar el uso de memorandos

5. **Funciones del COPASST**

- a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
- ☒ b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
- c. Ninguna de las anteriores

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

6.. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

- a.. Biológicos, físicos, Biomecánico,
- b. Químicos, Psicosocial,
- c. Condiciones de Seguridad, Fenómenos naturales
- ☒ d. todos los anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

- ☒ a. Mecánica y manual
- b. Longitudinal y/o de profundidad
- c. corte, cavidad, zanja o depresión
- d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

- a. Al responsable de seguridad.
- b. el departamento de recursos humanos.
- c. Al jefe directo.
- ☒ d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

- a.. Cachucha, botas, sombrero, correa
- ☒ b.. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
- c.. Traje para químicos, visera

10.. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

- ☒ a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín Rojo (contaminado)
- b.. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
- c.. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR [Firma] aprueba con el 80%

CALIFICACION 100 EVALUADO POR [Firma] CARGO COORD. SST

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC****CONTENIDO DE INDUCCION****SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**

CODIGO: FOR-RH-002

VERSIÓN: 04

FECHA: 16-02-2022

NOMBRE: LUIS REY ORTIZNUMERO DE CEDULA: 74857511CARGO: ayudante

FECHA:

PROYECTO: tilo diron**SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:**

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAC	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAC	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: LUIS REY ORTIZ EVALUADO POR: [Firma]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

NOMBRE LUIS YETOR Cedula 741857511 CARGO ayudante

PROYECTO Tirol diron LUGAR campamento

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

- A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo. ☒
- B. Colocarse correctamente los EPP
- C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Equipos de alturas, puntos de anclaje, equipos de rescates
- D. Todas las anteriores ☒

2. Es política de la empresa:

- a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
- b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
- c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
- d. Todas las anteriores ☒

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

- a. Actos inseguros condiciones inseguras. ☒
- b. Falta de conocimiento.
- c. Seguir los procedimientos establecidos ☒
- d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

- ☒ a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo ☒
- b. Para organizar las fiestas a fin de año
- c. Para evitar el uso de memorandos

5. Funciones del COPASST

- a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
- ☒ b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador ☒
- c. Ninguna de las anteriores

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 03-02-2022

6.. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

- a.. Biológicos, físicos, Biomecánico,
- b. Químicos, Psicosocial,
- c. Condiciones de Seguridad, Fenómenos naturales
- d. todos los anteriores ☒

7. ¿las clases de excavación son?

- a. Mecánica y manual ☒
- b. Longitudinal y/o de profundidad
- c. corte, cavidad, zanja o depresión
- d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

- a. Al responsable de seguridad.
- b. el departamento de recursos humanos.
- c. Al jefe directo.
- d. cualquier persona que observe el riesgo ☒

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

- a.. Cachucha, botas, sombrero, correa
- b.. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida. ☒
- c.. Traje para químicos, visera

10.. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

- a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín Rojo (contaminado) ☒
- b.. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
- c.. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Luis y ex ortiz. aprueba con el 80%

CALIFICACION 100 EVALUADO POR [Signature] CARGO COORD SST

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.4. INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		CODIGO: FOR-SST-019	
	INSPECCION DE BOTIQUIN		VERSION: 01	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 08-01-2021	

BOTIQUIN N° 01		VEHICULO 110 / CAMPAÑA			FECHA 20/06/2021
----------------	--	------------------------	--	--	------------------

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	X			4 unidades
ISODINE SOLUCION	1	X			
SUERO FISIOLÓGICO	1	X		Julio 2025	
VENDAS ELÁSTICAS DE 2"X 5	2	X		07-2027	
CURITAS UND	5	X		18-09-2021	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	X		20-04-2028	
ESPARADRAPO GRANDE	1	X		03-11-2027	
APOSITOS OCULARES	1	X			
TERMOMETRO DIGITAL	1				
TIJERAS	1	X			Trauma
GUANTES QUIRURGICOS	2	X			
JABON BACTERICIDA	1				
GASAS	5			16-06-2026	2 unidades
CINTA MICROPORE	1	X			
APLICADORES (copitos) PAQ	1				
LINTERNA	1	X			

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: 1 venda de Algodon - 2 toallas higienicas + 1 jeringa + 6 cubos
1 venda triangular de tela - 3 sobres de sal hidratante

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: MARLENE RODRIGUEZ GUTIERREZ



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

CÓDIGO: DOC-PROY-001

DOCUMENTOS TÉCNICOS

VERSIÓN: 01

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.5. INSPECCIONES A HERRAMIENTAS MENORES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276

Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

280

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAO	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Eduardo Sandoval SEMANA DEL (del) 19 al 23-11-23 PROYECTO: Tratamiento de aguas

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	B	M	B	M	B	M	B
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cualla	zapatillas de la cualla, filo, brazo, tornillo, limite de elevación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barra	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Picas con cabo	mango estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piomadas	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Masetas	mango, estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peñilla con funda	mango, estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanques	estado general 2 800 Lt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baldes	estado general 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llanas	hoja rectangular de acero, mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Palustres	mango, estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sepillo de acero	mango, cebras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boquilleras	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Decametro	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escuadra	mango, estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espatula	mango, estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Simbra	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Martillo	mango, estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hojas de segueta	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chapulín	mango, estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Decametro	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limas	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pala draga	mangos, cortes, ejes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porras	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prensas	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serruchos	mango, dientes, trabado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termos para agua	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carretilla	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tijeras	estado general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Otros	Estringas de Pauta 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vo.Bo. Quien Supervisa: Andrés Rodríguez G

OBSERVACIONES:


	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Alberto excitante 26 al 30-11-2023 Tratamiento de tubos de acero
 FECHA DEL DIA: 26 al 30-11-2023 PROYECTO: Tratamiento de tubos de acero

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MAY.		JUN.		JUL.		AUG.		SEPT.		OCT.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cizalla	zapatillas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limbo de elevación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Picaz con cabo	mango estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Picazadas	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Masetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llanas	hoja rectangular de acero, mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sepillo de acero	mango, cebras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boquillas	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Decametro	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Escuadra	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Espatula	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Simbra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hojas de segueta	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Chapulín	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Decametro	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Limas	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pala draga	mangos, cortes, ejes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Porras	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Prensas	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Serruchos	mango, dientes, trabado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Termos para agua	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tijeras	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otros	Extinguidor en react 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Vo.Bo. Quien Supervisa: Marceline Rodriguez 6 Alberto excitante Alberto excitante

OBSERVACIONES:

[illegible]

OBSERVACIONES:

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 00-01-2022

INSPECCIONADO POR: Luis Rey SEMANA (del) 26 al 30-11-2023 PROYECTO: Instalacion de tuberia plot

HERRAMIENTA	REVISION	LUN		MAR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓							
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓							
Cizalla	zapatillas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci														
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓							
Picas con cabo	mango estado general	✓		✓		✓		✓							
Plomadas	estado general	✓		✓		✓		✓							
Masetas	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tambores	estado general	✓		✓		✓		✓							
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓							
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geenal														
Decametro	estado general	✓		✓		✓		✓							
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	✓		✓		✓		✓							
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulín	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porrás	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general														
Tijeras	estado general														
otros	<u>Elinga en recta 2</u>	✓		✓		✓		✓							

Vo.Bo. Quien Supervisa: Luis Rey Maqueline Rodriguez G

OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.6. INSPECCIONES A PUESTOS DE TRABAJO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒		Inspección Gerencia ☐		RESIDENTE ☐	
No. Permiso de trabajo 001-2023		Fecha de Inspección: 28-11-2023			
Nombre del trabajo o proyecto Instalación de tubería de polietileno					
Área / localización Tramo línea de impulsión PETM		Supervisor del trabajo: FRANCISCO QUINTERO			
PERSONAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1.	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la Inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
ÁREA DE TRABAJO					
8.	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
12.	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13.	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14.	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE
-------------------------	-----------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
DOCUMENTACIÓN					
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
MEDIO AMBIENTE					
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados			X	NO SE ESTA UTILIZANDO NINGUN QUIMICO
24	Los productos químicos están etiquetados			X	
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando			X	
ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD					
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			
RESPONSABLE DEL TRABAJO: Johana Camargo			RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:		
CARGO: Residente de obra			CARGO: SUP HSE		
FIRMA: [Firma]			FIRMA: [Firma]		
FECHA: 22 DE NOV 2023			FECHA: 22 NOV 23		
Observaciones :					

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE
-------------------------	-----------------



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION DE ORDEN Y ASEO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO:FOR-SST-017
VERSION: 01
REVISION:08-02-2022

DATOS GENERALES				
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Instalacion de tuberia de polietileno			
CIUDAD	Turkey	FECHA	23-11-2023	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Madelaine Rodriguez Gutierrez		Firma: [Signature]	
CARGO	Supervisor HSE			
DESCRIPCION	Revision		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	☒	☐	☐	
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	☒	☐	☐	
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	☒	☐	☐	
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	☒	☐	☐	
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	☒	☐	☐	
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	☒	☐	☐	
Están demarcadas las zonas de seguridad.	☒	☐	☐	
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	☒	☐	☐	
Se guardan libres de grasa y aceite. (de barro y cemento)	☒	☐	☐	
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	☒	☐	☐	
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	☒	☐	☐	
Lockers, Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.	☐	☐	☐	+ No se usa químicos para esta actividad
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.	☐	☐	☐	p
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	☒	☐	☐	
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	☒	☐	☐	Basuras Negras, Rojas y Blancas
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.	☒	☐	☐	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	☒	☐	☐	
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	☒	☐	☐	
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	☒	☐	☐	
Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa		[Signature] [Signature]		
Desviaciones detectadas:				
la estructura locativa se encuentra en condiciones Óptimas: ☒ SI ☐ NO				
FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION: 22/12/2023				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.7. PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
REGISTRO DE PRUEBAS DE
ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

FECHA: 06-12-2021

FECHA: 22-11-2023

PROYECTO: TITULICAN

REALIZADAS POR: MARGARIT RODRIGUEZ

CARGO: HSE

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Ramon Sagamoso			0.0	6:55	Ramon S.			
2	Erika Rodriguez			0.0	6:55	Erika			
3	Luis Rey			0.0	6:55	Luis			
4	Eulicer Gonzalez			0.0	6:56	Eulicer			
5	Jorge Niño			0.0	6:56	Jorge			
6	Angelica Rodriguez			0.0	6:57	Angelica			
7	Carlos Herrera			0.0	6:57	Carlos			
8	Angelica Trujillo			0.0	6:57	Angelica			
9	Elias Guzman			0.0	6:57	Elias			
10	Henry Rios			0.0	6:57	Henry			
11	Alicia Alcosta			0.0	6:59	Alicia			
12	Alberto Escalante			0.0	6:59	Alberto			
13	Johana Camargo			0.0	6:59	Johana			
14	Ramiro Fideco			0.0	6:59	Ramiro			
15	Wilmer Varga			0.0	7:00	Wilmer			
16	Glady's Ramos			0.0	7:00	Glady's			
17	Jhon Tomas			0.0	7:00	Jhon			
18	Juan David			0.0	7:06	Juan			
19	Jose Antonio			0.0	7:07	Jose			
20	Israel Sanabria			0.0	7:06	Israel			
21	Wilson Padilla			0.0	7:07	Wilson			
22	Madeley Rodriguez			0.0	7:07	Madeley			
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Margarit Rodriguez
 Responsable 47436638



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
REGISTRO DE PRUEBAS DE
ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

FECHA: 06-12-2021

FECHA: 12-11-2025

PROYECTO: TILORIAN

REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez

CARGO: HSE

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Angie Alejandra Curbay P.	100246158	hgy	0.0	7:02	Angie Curbay			
2	Madeleine Rodriguez.			0.0	7:02	Madeleine Rodriguez			
3	Juan David Rincón Mora			0.0	7:02	Juan David Rincón			
4	Jhon Tuma			0.0	7:03	Jhon Tuma			
5	Ramiro Echeverde			0.0	7:03	Ramiro Echeverde			
6	Wilson Padilla			0.0	7:03	Wilson Padilla			
7	Jorge Niño			0.0	7:04	Jorge Niño			
8	Andrés Suárez			0.0	7:04	Andrés Suárez			
9	Luis Rey Ortiz			0.0	7:04	Luis Rey Ortiz			
10	Henry Rios			0.0	7:05	Henry Rios			
11	Angelica Rodriguez			0.0	7:05	Angelica Rodriguez			
12	Elias Guzman			0.0	7:05	Elias Guzman			
13	Alberto Escalante			0.0	7:06	Alberto Escalante			
14	Eulires Gonzalez			0.0	7:06	Eulires Gonzalez			
15	Jose Antonio Vargas			0.0	7:06	Jose Antonio Vargas			
16	Israel Sanabria			0.0	7:07	Israel Sanabria			
17	Gladis Ramos			0.0	7:07	Gladis Ramos			
18	Erico Rodriguez			0.0	7:08	Erico Rodriguez			
19	Ramon Sotomayor			0.0	7:08	Ramon Sotomayor			
20	Wilmar Vargas			0.0	7:09	Wilmar Vargas			
21	Johana Caceres			0.0	7:09	Johana Caceres			
22	Diego Perez.			0.0	7:10	Diego Perez			
23	Carlos Herrera			0.0	7:10	Carlos Herrera			
24	Rafael Lemus			0.0	7:11	Rafael Lemus			
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable 47436658

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.8. FACTURA DE COMPRA DE MADERA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 96d08700bdb4f5aa77442d04b871f197513bed97fb3fc4120c797d585c9f7f0
1152a8cd471f51cda8274216966cb113a
Número de Factura: TGPC-617
Fecha de Emisión: 30/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN
Nombre Comercial: PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN
Nit del Emisor: 4219590
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1630
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 13 35 06 BRR JUAN PABLO I I
Teléfono / Móvil: 3144875237
Correo: tirsocarpinteria@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 844004840
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Teléfono / Móvil: 317 8 5 6 0 3 6 2
Correo: synergiaconstrucciones@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11121610	TABLAS DE 30X3MTRS	ZZ	30,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 690.000,00
2	11121610	BARILLONES DE 4X4X3 MTRS.	ZZ	20,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 160.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Lnea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-30 22:02:03
Documento generado el: 2023-11-30 22:02:02
Generado por: Solución Gratuita DIAN
NR:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	850.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	850.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	850.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 850.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057878561

Rango desde: 501

Rango hasta: 2000

Vigencia: 2024-04-11

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.9. ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN



CODIGO: FOR-SST-001

REVISION: 10-03-22

LUGAR: Campamento

MES: Novembre

OBSERVACIONES:



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO:

FOR-RH-008

VERSION:

3

REVISION:

4/01/2023

NOMBRE: BEYER ORLEY GUINA MORENO

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

CEDULA: 1.029.642.617

PROYECTO: TILO

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	S	
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO	X		
5	GUANTES	X		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1 par	40 41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Beyer Orley Guina

**FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA
CARGO**

[Firma]

**FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 47440878-
CARGO COORD. SST.**



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008

VERSION: 2

REVISION: 18/02/2022

NOMBRE:

JOSE RAMIRO FLOREZ

CEDULA:

9.659.567

PROYECTO:

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO	1		
5	GUANTES	1		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD			
10	CAPA IMPERMEABLE			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16	IMPERMEABLE			
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Ramiro Florez
FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 9659567

CARGO Cooperador

Hector Pineda

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 97436638

CARGO HRP



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008
VERSION: 2
REVISION: 18/02/2022

NOMBRE:

JOSE ANTONIO VARGAS

CARGO:

AUX OBRA

CEDULA:

116545786

PROYECTO:

TILLOQUAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2		
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO	1		
5	GUANTES	1		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1		
10	CAPA IMPERMEABLE			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16	IMPERMEABLE			
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Jose Antonio Vargas A.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 116545786

CARGO AUX OBRA

Roberto Rios

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 42436618

CARGO HSO



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO:

FOR-RH-008

VERSION:

3

REVISION:

4/01/2023

NOMBRE: Wilmer Vargas

CARGO:

CEDULA:

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2		
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO	1		
5	GUANTES	1		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1		
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Wilmer Vargas

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 1178562072

CARGO obrero

[Firma]

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 47476688

CARGO HRP



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO:

FOR-RH-008

VERSION:

3

REVISION:

4/01/2023

NOMBRE: JORGE NIÑO

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

CEDULA:

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2		
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO	1		
5	GUANTES	1		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1		
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Jorge Niño Maldonado

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 9'657-771
CARGO Ayudante

Hadelina Rodriguez

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 27436638
CARGO Ht+q



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008
VERSION: 3
REVISION: 04/01/2023

NOMBRE: MIGUEL ANGEL CRUZ MONOGA

CARGO: BODEGUERO DE MAQUINA

CEDULA: 5.415.197

FECHA: 04-11-2023

PROYECTO: TOLODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	1	
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	41	
10	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 5415197

CARGO Bodeguero

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 47440878

CARGO COORD. SSV



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008
VERSION: 3
REVISION: 4/01/2023

NOMBRE: YANIRA JOHANA CAMARGO SANCHEZ

CARGO: ING RESIDENTE DE OBRA

CEDULA: 1.118.563.924

FECHA:

PROYECTO: TOLODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA			
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD			
10	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.


FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 1.118.563.924

CARGO residente de obra


FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 47440878

CARGO COORD. SST.



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO:

FOR-RH-008

VERSION:

3

REVISION:

4/01/2023

NOMBRE: *Rafael Lemuz*

CEDULA: *9398191*

CARGO: *Almacenista*

PROYECTO: *TLO*

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	L	
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO	1		
5	GUANTES	1		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	Par	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA *91398191*

CARGO *Almacenista*

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA *47440878*

CARGO *COORD. SSI*



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

CÓDIGO: DOC-PROY-001

DOCUMENTOS TÉCNICOS

VERSIÓN: 01

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.10. DOCUMENTOS MAQUINARIA



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 63040

No. DE REGISTRO MC105912	MARCA KOMATSU	LÍNEA PC210-10M0	AÑO MODELO 2019
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE EXCAVADORA	No. SERIE 600112	
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR 26705057	RODAJE ORUGAS	
PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS			
PESO 20700 Kg	ALTO 3200 mm	ANCHO 2900 mm	LARGO 10800 mm
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCO DE BOGOTA		IDENTIFICACIÓN NIT 860.002.964	

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) DIAZ CASTELBLANCO DIEGO H.	IDENTIFICACIÓN C.C. 79.793.440
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO 26-09-2019	FECHA EXPEDICIÓN 26-09-2019	FECHA VENCIMIENTO *****
ORIGEN IMPORTACIÓN	DEC. IMPORTACIÓN 192019000070155	FECHA DE LEVANTE 11/07/2019



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000033755



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 28790

No. DE REGISTRO MC018703	MARCA CATERPILLAR	LINEA 236D	AÑO MODELO 2015
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE MINICARGADOR	No. SERIE CAT0236DTMPW00887	
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR 8EW2241	RODAJE LLANTAS NO NEUMATICAS	
PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS PESO 2975 Kg	ALTO 2080 mm	ANCHO 1680 mm	LARGO 3490 mm
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) ENIXBA E.U		IDENTIFICACIÓN NIT 844.004.840	

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL YOPAL

FECHA REGISTRO 16-02-2017	FECHA EXPEDICIÓN 16-02-2017	FECHA VENCIMIENTO *****
ORIGEN IMPORTACIÓN	DEC. IMPORTACIÓN 482015000156435	FECHA DE LEVANTE 24/04/2015



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM02000014941

500

482015000156435-1

20150219956312



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 106599

No. DE REGISTRO
MC490141

MARCA
SANY

LINEA
SY35U

AÑO MODELO
2022

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
EXCAVADORA

No. SERIE
SY003ACC12208

COLOR(ES)
AMARILLO

No. MOTOR
190187

RODAJE
ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO
3855 Kg

ALTO
2515 mm

ANCHO
1720 mm

LARGO
4915 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.542.009

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE
ZIPAQUIRA

FECHA REGISTRO
10-11-2022

FECHA EXPEDICIÓN
10-11-2022

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN

DEC. IMPORTACION

FECHA DE LEVANTE

IMPORTACIÓN 35202200(178164

26/04/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000028915

TRACKING SOLUTIONS TSO MOBILE S.A.S.
NIT. 900.361.602-7**CERTIFICA**

Tracking Solutions TSO Mobile S.A.S. Identificada con Nit 900.361.602-7 Informa que la empresa **SANY COLOMBIA SAS** identificada con Nit.900836437, está afiliada a nuestra empresa para el servicio de Monitoreo Satelital con tecnología (GSM/GPRS).

- TIPO VEHÍCULO: Excavadora
- MARCA: Sany
- MODELO: 2022
- COLOR: Amarillo
- SERIE/CHASIS: SY003ACC12208
- MOTOR: 190187
- Matrícula: MC490141
- IMEI GPS: 359369091069779
- SERIAL GPS: 1363118211
- UNIDAD GPS: CalAmp 0330H - 3G - LMU0330H-SKM6-G1000

A solicitud del interesado, se expide en Cali el 02 de mayo de 2022

Cordialmente

Yuliana Collazos

Servicio al Cliente y Soporte Técnico

TSO MOBILE

soporte@tsomobile.com.co



REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN <small>Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Declaración de Importación		Privada		500																																																							
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)						4. Número de formulario 352022000178164-5																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900836437		6. DV. 8		11. Apellidos y nombres o Razón Social SANY COLOMBIA SAS																																																									
13. Dirección AUT NORTE KM 19 LT BOCHICA SUR VDA FUSCA		15. Teléfono 3143559481		16. Cód. Dpto. 35		17. Cód. Ciudad Municipio 11 001																																																							
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800037724		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS JORGE NUMA SAS NIVEL 1		27. Tipo usuario 26																																																							
29. Número documento de identificación 1111739192		30. Apellidos y nombres VELASQUEZ ARIAS LUCERO																																																											
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX																																																							
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX																																																							
39. Cod. Admón. XX		40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BUN		41. Cod. Depósito 907		42. Manifiesto de carga No. 907037089																																																							
43. Año - Mes - Día 2022 - 04 - 21		44. Documento de transporte No. EUKOSHCB1812255		45. Año - Mes - Día 2022 - 03 - 15																																																									
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED						47. Ciudad SHEUNG SHUI																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior LTD ROOM NO 2023, LANDMARK NOTTH NO.39 LUNG SUM						50. E-mail 770 907 8565 X 9018																																																							
51. No. de factura COL22022601		52. Año - Mes - Día 2022 - 02 - 26		53. Cod. país procedencia 215		54. Cod. Modo Transporte 1																																																							
55. Código de Bandera 434		56. Cod. Dpto destino 11		57. Empresa transportadora NAVES S.A.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,759.54																																																							
59. Subpartida arancelaria S 8429520000		60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C200																																																							
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 215																																																							
67. Cod. Acuerdo XXX		68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 351																																																							
71. Peso bruto kgs. 360,480.00		72. Peso neto kgs. 360,252.00		73. Código embalaje PK		74. No. bultos 64																																																							
75. Subpartidas 2		76. Cod. unidad comercial U		77. Cantidad dcms. 26.00																																																									
78. Valor FOB USD 1,347,145.89		79. Valor fletes USD 187,246.26		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>5,771,049,507</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>5,771,049,507</td> <td>1,096,499,000</td> <td>1,096,499,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total</td> <td>1,096,499,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	5,771,049,507	0	0	0	I.V.A.	19.00	5,771,049,507	1,096,499,000	1,096,499,000	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sancion	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			1,096,499,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																								
Arancel	0.00	5,771,049,507	0	0	0																																																								
I.V.A.	19.00	5,771,049,507	1,096,499,000	1,096,499,000	0																																																								
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																								
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																								
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																								
Sancion	0	0	0	0	0																																																								
Rescate	0	0	0	0	0																																																								
Total			1,096,499,000		0																																																								
80. Valor Seguros USD 607.85		81. Valor Otros Gastos USD 41.39																																																											
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 187,895.50		83. Ajuste valor USD 0.00																																																											
84. Valor aduana USD 1,535,041.39		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX																																																									
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX		90. Cód Interno del Producto 0																																																							
127. Valor pagos anteriores: 0				128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior				131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 352022000178164																																																							
133. Fecha: 2022 04 26																																																													
134. Levante No. 352022000164884		135. Fecha 2022 - 04 - 26		Firma funcionario responsable		136. Nombre 137. C.C. No.																																																							
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) <div style="text-align: center; color: green;"> Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario </div>		980. Pago Total \$ <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1,096,499,000</div>																																																									
				996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) BANCOLOMBIA S.A. Autoadhesivo 07085260874162 Fecha presentación 2022-04-26 15:51:00 Valor pagado \$1,096,499,000																																																									

Fecha de Impresión: 2022-04-26 17:51:09

20220528284906

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

[illegible]

DIAN <small>Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Declaración de Importación				Privada		500	
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)						4. Número de formulario 352022000178170-1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900836437 13. Dirección AUT NORTE KM 19 LT BOCHICA SUR VDA FUSCA		6. DV. 8		11. Apellidos y nombres o Razón Social SANY COLOMBIA SAS 15. Teléfono 3143559481 12. Cód. Admón. 35 16. Cód. Dpto 11 17. Cód. Ciudad Municipio 001					
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800037724 29. Número documento de identificación 1111739192		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS JORGE NUMA SAS NIVEL 1 30. Apellidos y nombres VELASQUEZ ARIAS LUCERO				27. Tipo usuario 26 28. Cód. usuario 110	
31. Clase importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cod. Admón. XX			
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BUN		41. Cód. Depósito 907		42. Manifiesto de carga No. 907037089		43. Año - Mes - Día 2022 - 04 - 21		44. Documento de transporte No. EUKOSHC1812255	
45. Año - Mes - Día 2022 - 03 - 15		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED		47. Ciudad SHEUNG SHUI		48. Cod. País Exportador 351			
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior LTD ROOM NO 2023, LANDMARK NOTTH NO.39 LUNG SUM		50. E-mail 770 907 8565 X 9018		51. No. de factura COL22022601		52. Año - Mes - Día 2022 - 02 - 26		53. Cod. país procedencia 215	
54. Cod. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 434		56. Cod. Depto destino 11		57. Empresa transportadora NAVES S.A.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,759.54	
59. Subpartida arancelaria S 8429590000		60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C200		63. No. cuotas o meses XX	
64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 215		67. Cod. Acuerdo XXX			
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 351		71. Peso bruto kgs. 47,940.00		72. Peso neto kgs. 47,892.00	
73. Código embalaje PK		74. No. bultos 64		75. Subpartidas 2		76. Cod. unidad comercial U		77. Cantidad dcms. 6.00	
78. Valor FOB USD 274,110.43		79. Valor fletes USD 44,963.16		80. Valor Seguros USD 126.41		81. Valor Otros Gastos USD 8.61		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 45,098.18	
83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 319,208.61		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX		87. Cod. oficina 99	
88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX		90. Cód Interno del Producto 0		91. Descripción de las mercancías (No inicia la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO P.152SANY DECLARACION 2 DE 2;FACTURA(S):COL22022601..LOS DEMAS....PRODUCTO:RETROEXCAVADORA.MARCA:SANY.MODELO:BHL75.REFERENCIA:BHL75..SERIALES:SY007SCC08078/SY007SCC08108/SY007SCC08578/SY007SCC08658/SY007SCC09218/SY007SCC09258.USO O DESTINO:CONSTRUCCIÓN... .6 UNIT SANY BACKHOE LOADER BHL75...COLOR AMARILLO..INFORMACION DEL EQUIPO:OPERATING MASS:7650 KG;ENGINE POWER:74 KW ;MODEL YEAR:2022..CHASIS No SY007CLA21110028SJ/SY007CLA21110026SJ/SY007CLA21110023SJ/SY007CLA21120021SJ/SY007CLA21120003SJ/SY007CLA21110022SJMOTORES MARCA:CUMMINS,MODEL:QSF3.8t3TC99, MODEL YEAR.2021,FAMILY QSF3.8,DATE OF MFG.2021/09 SERIALES:77217783/77217512/77217779...DATE OF MFG.2021/12 SERIALES:77233247/77233657/77233382....CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL (continúa al respaldo)			
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX				129. Fecha: XXXX XX XX			
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores				132. No. Aceptación declaración 352022000178170 133. Fecha: 2022 04 26			
134. Levante No. 352022000164886		135. Fecha 2022 - 04 - 26		Firma funcionario responsable				136. Nombre 137. C.C. No.	
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario				980. Pago Total \$ 228,015,000 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) BANCOLOMBIA S.A. Autoadhesivo 07085260874171 Fecha presentación 2022-04-26 15:56:00 Valor pagado \$228,015,000			

Fecha de Impresión: 2022-04-26 17:51:54

20221065839880

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

[illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.11. PREOPERACIONALES



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

CODIGO: FOR-SST-031

VERSION: 01

FECHA: 25-03-2019

PROYECTO: XILO LUGAR: XILO
OPERADOR: Francisco Quintero C.C. 1243356
SERIE 236-D MODELO: MARCA: CAT
semana del dia 1 del mes 11 al dia 3 del mes 11 del año 2023

ITEM	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Delanteras y traseras.	X		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Espejos. Laterales y traseros														
Estructura anti-volco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mallas laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio.														
Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aire (limpiar), de combustible (pulgar) y aceite de motor y hidráulico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tubo de escape (exhausto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso-pito.														
Escaleras o gradas, apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Baterías y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante cualquier fluido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botones de activación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
barra de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Mando de estacionamiento.														
Estado general cuchara frontal.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
estado general de cuchilla de la cuchara frontal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
estado general del martillo y acoples	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de levante de la cuchara .	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Cilindros en buen estado.														
Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pasadores y tornillería en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general rallones, golpes.														
Protocolo de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN														
OPERADOR	Francisco Quintero													
SUPERVISOR	Diego Diaz Castelblanco													

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR

DIEGO DIAZ CASTELLANCO

CODIGO: FOR-SST-01

VERSION: 01

FECHA: 25-03-2019

PROYECTO: Tilo **LUGAR:** Tilo

OPERADOR: Francisco Quintero **C.C.** 4245856

SERIE 236-0 **MODELO:** **MARCA:** CAT

semana del día 13 del mes 11 al día 19 del mes 11 del año 2023

	ITEM	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCE	Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejos. Laterales y traseros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Estructura anti-volco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mallas laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filtro de aire (limpiar), de combustible (pulgar) y aceite de motor y hidráulico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Tubo de escape (exhausto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras o gradas, apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Baterías y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante cualquier fluido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Botones de activación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	barra de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	ESTADO MECÁNICO	* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Estado general cuchara frontal.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
estado general de cuchilla de la cuchara frontal		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
estado general del martillo y acoples		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de la cuchara.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
* Cilindros en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimiento del motor aseado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Manguera en general.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pasadores y tornillería en general.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Motor y sus partes.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Protocolo de desinfección		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	

FIRMAS DE APROBACIÓN

OPERADOR Francisco Quintero **SUPERVISOR** Diego Diaz Castellano

PUNTO CRÍTICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

FOR-SST-031



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

CODIGO: FOR-SST-031
VERSION: 01
FECHA: 25-03-2019

PROYECTO: TILLO **LUGAR:** TILLO
OPERADOR: Francisco Quintero **C.C.** 1248354
SERIE 326 0. **MODELO:** CAF **MARCA:** CAF
 semana del dia 20 del mes 11 al dia 26 del mes 11 del año 2019

ITEM	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA														
Espejos. Laterales y traseros														
Estructura anti-volco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mallas laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio.														
Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aire (limpiar), de combustible (pulgar) y aceite de motor y hidráulico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso-pito.														
Escaleras o gradas, apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Baterías y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante cuanquier fluido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
barra de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general cuchara frontal.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
estado general de cuchilla de la cuchara frontal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
estado general del martillo y acoples	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de levante de la cuchara .	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Cilindros en buen estado.														
Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pasadores y tornilleria en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protocolo de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T

FIRMAS DE APROBACIÓN

OPERADOR
SUPERVISOR

(Firmas manuscritas)

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

CODIGO: FOR-SST-031

VERSION: 01

FECHA: 25-03-2019

PROYECTO: Tilo LUGAR: Tilo
OPERADOR: Francisco Guinileo C.C. 12245556
SERIE 236 D MODELO: CAT MARCA: CAT
semana del dia 27 del mes 11 al dia 3 del mes 12 del año 2023

ITEM		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejos. Laterales y traseros															
CABINA	Estructura anti-volco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mallas laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendio.															
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filtro de aire (limpiar), de combustible (pulgar) y aceite de motor y hidráulico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras o gradas, apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Baterías y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante cualquier fluido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Botones de activación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	ESTADO MECÁNICO	barra de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general cuchara frontal.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
estado general de cuchilla de la cuchara frontal		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
estado general del martillo y acoples		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de la cuchara .		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
* Cilindros en buen estado.																
Compartimiento del motor aseado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Manguera en general.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pasadores y tornillería en general.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Motor y sus partes.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	

FIRMAS DE APROBACIÓN

OPERADOR

SUPERVISOR

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

CONTROL DIARIO

INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OBJETO: TTO LUGAR: C.C. 1.115856.151
OPERADOR: John Alexander Tomy A.
SERIE: SY403ACC12208 MODELO: SY35U MARCA: SANY
semana del día 01 del mes de 11 al día 05 del mes de 11 del año 2023

ITEM	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Delanteras y traseras.	/		/		/		/		/		/		/	
CABINA														
Espejos. Laterales y retrovisores	/		/		/		/		/		/		/	
Cinturón de seguridad.	/		/		/		/		/		/		/	
Extintor de incendio.	/		/		/		/		/		/		/	
Asiento.	/		/		/		/		/		/		/	
Filtro de aire (limpiar), de combustible (pulgara) y aceite de motor y hidráulico (pulgara).	/		/		/		/		/		/		/	
* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	/		/		/		/		/		/		/	
Tubo de escape (exhosto).	/		/		/		/		/		/		/	
Alarma de retroceso-pito.	/		/		/		/		/		/		/	
Escaleras y apoyos de acceso.	/		/		/		/		/		/		/	
Baterías y cables.	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO MECÁNICO														
* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de pasadores.	/		/		/		/		/		/		/	
Paneles de enfriamiento - ventilador.	/		/		/		/		/		/		/	
Botones de activacion.	/		/		/		/		/		/		/	
Joysticks (funcionamiento).	/		/		/		/		/		/		/	
Mandos de avance.	/		/		/		/		/		/		/	
estado de seguro de operaciones	/		/		/		/		/		/		/	
estado del balde	/		/		/		/		/		/		/	
estado de dientes del balde	/		/		/		/		/		/		/	
estado de esquineras del balde	/		/		/		/		/		/		/	
* Mando de estacionamiento.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado general (oruga).	/		/		/		/		/		/		/	
Mandos de levante del brazo.	/		/		/		/		/		/		/	
* Cilindros en buen estado.	/		/		/		/		/		/		/	
Compartimiento del motor aseado.	/		/		/		/		/		/		/	
Manguera en general.	/		/		/		/		/		/		/	
Pasadores y tomilleria en general.	/		/		/		/		/		/		/	
Motor y sus partes.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado general rallones, golpes.	/		/		/		/		/		/		/	

Protocolo de DESINFECCION

FIRMAS DE APROBACIÓN

OPERADOR

SUPERVISOR

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

INSPECCION PREOPERACIONAL MINIECAVADORA

VERSION: 01

DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

FECHA: 01-02-2022

FECHA:
ADOR:

LUGAR:

RIE

mana del día 20 del mes de 11 al día 26 del mes de 11 del año 2022

ITEM	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras y traseras.	/		/		/		/		/		/		/	
Espejos. Laterales y retrovisores	/		/		/		/		/		/		/	
Cinturón de seguridad.	/		/		/		/		/		/		/	
Extintor de incendio.	/		/		/		/		/		/		/	
Asiento.	/		/		/		/		/		/		/	
Filtro de aire (limpiar), de combustible (pulgar) y aceite de motor y hidráulico (pulgar).	/		/		/		/		/		/		/	
* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	/		/		/		/		/		/		/	
Tubo de escape (exhausto).	/		/		/		/		/		/		/	
Alarma de retroceso-pito.	/		/		/		/		/		/		/	
Escaleras y apoyos de acceso.	/		/		/		/		/		/		/	
Baterías y cables.	/		/		/		/		/		/		/	
* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de pasadores.	/		/		/		/		/		/		/	
Paneles de enfriamiento - ventilador.	/		/		/		/		/		/		/	
Botones de activación.	/		/		/		/		/		/		/	
Joysticks (funcionamiento).	/		/		/		/		/		/		/	
Mandos de avance.	/		/		/		/		/		/		/	
estado de seguro de operaciones	/		/		/		/		/		/		/	
estado del balde	/		/		/		/		/		/		/	
estado de dientes del balde	/		/		/		/		/		/		/	
estado de esquineras del balde	/		/		/		/		/		/		/	
* Mando de estacionamiento.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado general (oruja).	/		/		/		/		/		/		/	
Mandos de levante del brazo.	/		/		/		/		/		/		/	
* Cilindros en buen estado.	/		/		/		/		/		/		/	
Compartimiento del motor aseado.	/		/		/		/		/		/		/	
Manguera en general.	/		/		/		/		/		/		/	
Pasadores y tomillería en general.	/		/		/		/		/		/		/	
Motor y sus partes.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado general rallones, golpes.	/		/		/		/		/		/		/	
Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR		[Firmas]											
	SUPERVISOR		[Firmas]											

PUNTO CRÍTICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

CONTROL DIARIO

INSPECCION PREOPERACIONAL MINIECAVADORA
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

FECHA:

PROYECTO:

Tilo

LUGAR:

C.C.

1.115.856151

OPERADOR:

Jhon Alexander Tomy A.

SERIE

54003ACC 12208

MODELO: 54 350

MARCA:

SAPY

semana del día 06

del mes de 12

al día 12

del mes de 11

del año

2023

ITEM	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA														
Espejos. Laterales y retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aire (limpiar), de combustible (pulgar) y aceite de motor y hidráulico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Baterías y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO														
* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botones de activación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
estado de dientes del balde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general (oruja).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de levante del brazo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Cilindros en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pasadores y tomillería en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN														
OPERADOR	Jhon Alexander Tomy A.													
SUPERVISOR	Diego Diaz Castelblanco													
PUNTO CRÍTICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO														
OBSERVACIONES:														

INSPECCION PREOPERACIONAL MINIECAVADORA

DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

FECHA: 01-02-2023

PROYECTO:

Tito

LUGAR:

OPERADOR:

Jhon Alexander Tomay A

C.C. SAN4 1115856 151

SERIE

54003ACC 12208

MODELO: SY35U

MARCA:

SAN4

semana del día 13

del mes de 11

al día 19

del mes de 11

del año 2023

ITEM		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos. Laterales y retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Filtro de aire (limpiar), de combustible (pulgur) y aceite de motor y hidráulico (pulgur).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baterías y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botones de activación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cilindros en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillería en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Protocolo de DESINFECCION		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR	JAT		JAT		JAT		JAT		JAT		JAT		JAT	
	SUPERVISOR														
PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO															
OBSERVACIONES:															



SISTEMA DE GESTION DE SST
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tloldren LUGAR: Tloldren
OPERADOR: Henry Rios
SERIE: 600 112 MODELO PC-210 MARCA KOMATSU
SEMANA DEL 27 DE 11 AL 03 DE 12 DEL 2023

ÍTEM		CANT	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	/		/		/		/		/		/			
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos															
	Cinturón de seguridad	1	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buen estado	1	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	/		/		/		/		/		/			
	* Indicadores (hidráulicos- refrigerantes-'horometro-corriente- aceite motor)	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape (exhosto)	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso-pito	1														
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Baterias y cables	Completos	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Estado de pasadores	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Orugas tensionadas	2	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro (tomamesa)	1	/		/		/		/		/		/			
	estado	1	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	Completos	/		/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento	1	/		/		/		/		/		/			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de levante del brazo		/		/		/		/		/		/			
	* Cilindros en buen estado	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Compartimiento del motor aseado	1	/		/		/		/		/		/			
	Manguera de agua y de alta presión	1	/		/		/		/		/		/			
	Zapatillas	Completas	/		/		/		/		/		/			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Estado general rallones, golpes		/		/		/		/		/		/			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T

FIRMAS DE APROBACIÓN

HEU HEU HEU HEU HEU HEU

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: NO funciona la cámara - NO funciona el pito de reversa
le falta un espejo NO le funciona el parabrisa NO funciona el RCD



SISTEMA DE GESTION DE SST
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011

VERSION: 01

REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilidcan

LUGAR: _____

OPERADOR: Henry Rios

SERIE: PC 210 600112

MODELO PC 210

MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 20 DE 11 AL 27 DE 21 DEL 2023

ITEM		CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	/		/		/		/		/		/			
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos		/		/		/		/		/					
	Cinturón de seguridad	1	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buen estado	1	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	/		/		/		/		/		/			
	* Indicadores (hidráulicos- refrigerantes-'horometro-corriente- aceite motor)	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape (exhosto)	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso-pito	1					/		/		/					
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Baterias y cables	Completos	/		/		/		/		/		/			
	* Control de fugas hidráulicas	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Estado de pasadores	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Orugas tensionadas	2	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	/		/		/		/		/		/			
	estado	1	/		/		/		/		/		/			
	ESTADO MECÁNICO	Mandos de avance	Completos	/		/		/		/		/		/		
* Mando de estacionamiento		1	/		/		/		/		/		/			
Estado general (desgarrador/balde)		1	/		/		/		/		/		/			
Mandos de levante del brazo			/		/		/		/		/		/			
* Cilindros en buen estado		Completos	/		/		/		/		/		/			
Compartimiento del motor aseado		1	/		/		/		/		/		/			
Manguera de agua y de alta presión		1	/		/		/		/		/		/			
Zapatas		Completas	/		/		/		/		/		/			
Rodillos inferiores-superiores		Completos	/		/		/		/		/		/			
Estado general rallones, golpes			/		/		/		/		/		/			
proceso de desinfeccion			M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN			HEU		HEU		HEU		HEU		HEU		HEU		HEU	

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Le falta unos pezo y alarma de retroceso
Asiento el Jaro con deterioro

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.12. SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD SERVICIO AGUA EN BLOQUE



SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS <gestionhumana.synergia@gmail.com>

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO – VENTA DE AGUA EN BLOQUE

1 mensaje

GESTION HUMANA SYNERGIA <gestionhumana.synergia@gmail.com>

24 de noviembre de 2023, 16:06

Para: gerenciagesam@gmail.com

Cco: "DRA. MARIA DIOMY" <mariadiomy01@gmail.com>, MARIA AVENDAÑO <mariapaula1904@hotmail.com>

Cordial saludo,

Adjunto envio oficio del asunto para fines pertinentes.

Cordialmente,

MARTHA GUARIN MARTINEZ

Coordinadora de Gestion Humana

Synergia Construcciones e Ingenieria SAS



01 - Solicitud Servicio de Disponibilidad Agua .pdf
122K

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	Código: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	Versión: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	Revisión:30/06/2023

Yopal, 15 de noviembre de 2023

Señor
RICARDO PÉREZ CABALLERO
Gerente General
GESAMCOLL S.A.S. ESP
Correo electrónico: gerenciagesam@gmail.com

REFERENCIA : CONTRATO DE OBRA NRO. 032 DE 2023 DE ACUATODOS S.A. ESP – CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO : SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO – VENTA DE AGUA EN BLOQUE

Cordial Saludo Señor Pérez;

La empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT nro. 844.004.840-0, suscribió con ACUATADOS S.A. ESP, el Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Teniendo en cuenta que la empresa GESAMCOLL S.A.S. ESP cuenta con la Resolución nro. 500.36.19.2243 del 5 de diciembre de 2019, por medio de la cual CORPORINOQUIA les otorgó Concesión de Aguas Subterráneas para prestar el servicio de agua en bloque y uso comercial, comedidamente me permito solicitar a Ustedes si tienen disponibilidad de agua para el proyecto en referencia, indicando además el valor de m3 de agua en bloque.

Sin otro particular,


MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Representante Legal

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 608- 6327178 / 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

CÓDIGO: DOC-PROY-001


DOCUMENTOS TÉCNICOS

VERSIÓN: 01

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.13. ACTA COMITÉ SOCIO – AMBIENTAL

	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	ACTA DE COMITÉ SOCIO AMBIENTAL	
		FECHA: 15 DE NOVIEMBRE 2023	No: 02
CONTRATO No.:	032 DE 2023	VALOR:	\$ 38.919.603.368,00
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO:	10 MESES
INTERVENTOR:	CONSITER DEL ORIENTE E.U.		
ASUNTO:	IMPLEMENTACIÓN AL PAGA		
ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	Firma
1	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	REPRESENTANTE LEGAL DE SYNERGIA	
2	DIEGO ONLEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA	
3	EDICT JASMIN PACHECO REINA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
4	MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	RESIDENTE SOCIAL	
DESARROLLO			
<p>A las 9:00 a.m. del día 15 de noviembre del 2023, se reunieron en el predio del campamento, el Grupo de Gestión Socio Ambiental para tratar el tema relacionado con los avances y requerimientos que se tengan las profesionales en relación con la implementación del PAGA y el PSG.</p>			
<p>Se inicia con la lectura del acta anterior por parte del ing. Diego Pérez, concediendo luego la palabra a la ing. Edict Pachecho, ambiental del proyecto.</p>			
<p>Manifiesta la ing. Edict lo siguiente: Se hace necesario construir una caseta para el almacenamiento temporal de residuos sólidos, ante lo cual el ing. Diego Pérez informa de inmediato que la misma está contemplada en lo que actualmente se está construyendo como instalaciones dentro del campamento, la cual quedará al final de esta construcción en el compartimiento más pequeño. La ing. Edict continua manifestando que en la misma se deben disponer de varias canecas, ya que se deben almacenar los residuos por separados teniendo en cuenta su clase, estos son: Aprovechables, NO aprovechables y peligrosos, aunque también se debe tener una caneca para residuos orgánicos aunque se tiene previstos estos no generarán en el proyecto por cuanto no se tendrá casino. Señala también que se deben comprar bolsas para la basura de color Blanco, Negro y Rojo.</p>			
<p>El ing. Diego Pérez indica que estos requerimientos se tendrán en cuenta para tramitar las respectivas requisiciones, los cuales se deben hacer a través del departamento de compra.</p>			
<p>Toma la palabra la Dra. Angélica Trujillo, social del proyecto, señalando que ella tiene entendido que dentro de la caseta que se está construyendo en el campamento se adecuará un área o compartimiento de la misma para oficina, razón por la que solicita que la misma se deben adecuar de manera tal que permita la atención a la comunidad, por lo que debe contar con una mesa y mínimo 4 sillas, también es importante contar con una impresora, ya que cada profesional cuenta con su computador portátil, pero que a veces se requiere para imprimir formatos o para darle una respuesta a la comunidad de inmediato en un evento determinado. También indica la Dra. Angélica que es necesario que el acceso desde la entrada del campamento hasta la oficina, debe contar con un sendero peatonal para restringir el paso de personas no autorizadas por sitios diferentes, evitando con ello cualquier tipo de accidente, incluso para el personal de la obra.</p>			
<p>Retoma la palabra la ing. Edict señalando que es necesario contar con carteleros en la oficina para divulgar información de tipo social, ambiental y de SST, por lo que solicita tener en cuenta este requerimiento para que se dote la oficina con estos elementos. También señala la ing. Edict que se necesita un kit ambiental para atender eventos ante derrame, el cual debe contar por lo menos con Almohadilla absorbente, Barrera Absorbente, Material Absorbente, Paños Absorbentes, Tapabocas y Guantes de Nitrilo.</p>			
<p>También indica la ing. Edict que es necesario cerrar una parte del perímetro del predio donde se construye el campamento con lona verde, con lo cual se puede minimizar la emisión de material particulado del acopio de materiales pétreos. La ing. Edict adicionalmente informa que se están haciendo las gestiones pertinentes para que el proyecto cuente con un sitio de disposición final de RCD, el cual se ubique más cerca al proyecto, también que se oficiará a la empresa que GESAMCOLL S.A. ESP para que sean proveedores de agua en bloque, teniendo en cuenta que esta empresa cuenta con concesión de aguas que le permite desarrollar esta actividad, de manera tal que cuando alguna actividad requiera del recurso hídrico se cuente con la disponibilidad de este servicio.</p>			
<p>La Dra. Angélica señala que se están haciendo las gestiones o acercamientos con la comunidad para el permiso de la instalación de la valla informativa del proyecto.</p>			
<p>Igualmente, el ing. Diego Pérez indica que ya se está trabajando en la construcción de la estructura de la valla informativa y el diseño del contenido de la misma, para proceder luego a la instalación de la misma, de acuerdo con los requerimientos de ACUATODOS.</p>			
<p>Por ultimo, interviene la Dra. Maria Diomy señalando que de parte de la gerencia cuentan con el apoyo para que se implemente el PAGA y el PSG de acuerdo con los requerimientos que cada uno de los profesionales ha manifestado, de manera tal que se de cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales que la empresa ha adquirido en el marco del Contrato de Obra Pública 032 de 2023.</p>			
COMPROMISOS		RESPONSABLE	
Tramitar las requisiciones del Kit ambiental para derrames, las canecas y las bolsas de basuras de acuerdo con el código de colores		Ing. Edict Pachecho	
Tramitar las requisiciones de los elementos requeridos para el funcionamiento de la oficina		Dra. Angélica Trujillo	
Tener en cuenta la construcción del sendero peatonal, la inclusión de un compartimiento para la oficina y otro para la caseta de residuos sólidos en la caseta que actualmente se está construyendo en el campamento		Ing. Diego Pérez	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.14. CHARLAS AMBIENTALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001		
CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03		
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022		
Charla Diana	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	Nov 1 / 2023	LUGAR:	Tolodiran	
TEMA(S):	MEDIO AMBIENTE			
PROYECTO:	Plumero y Pavimentación Tolodiran			
INSTRUCTOR:	Edict Pacheco	Duración: (Min)	20 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Rafael Lemuz	9'398191	Almacén	Rafael
2	Thon Limoy	1.115.856.151	operador	Thon Limoy
3	Alberto Vahya	74 958 074	Operador	Alberto
4	Eico Roca Roca	1055504451	op	Eico
5	Eliaz Guzmán	8172824	op	Eliaz
6	Paul Sanabria	9657649	obrero	Paul
7	Alberto Escobar	1092 951 929	obrero	Alberto
8	Andrés Suárez	74 852 206	obrero	Andrés
9	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	obrero	Wilmer Vargas
10	Dionisio Rincón Mata	7722 922 793	obrero	Dionisio
11	Luis	74857511	obrero	Luis
12	Johana Camargo Sanchez	1.118.563 924	Residente	Johana
13	Francisco Guzmán	1118561518	operador	Francisco
14	Francisco Guzmán	7245356	Alto	Francisco
15	CARLOS ANDRÉS HERRERA	1118538787	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
16	Alejandra Córdoba	1002461518	Ingeniero	Alejandra Córdoba
17	Angela Rodríguez	1069154028	Topografía	Angela
18	Ramiro Riquelme	9659567	carpintero	Ramiro
19	Wilson Rodilla	74860237	carpintero	Wilson Rodilla
20	José Antonio Vargas Aguado	1116545786	obrero	José Vargas
21	Jorge Nino	9'657.771	obrero	Jorge
22	Marlene Rodríguez Guezo	07476638	Hseo	Marlene
23	María Angélica Trujillo D	23.914.357	Social	María Angélica
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones		Vo.Bo Responsable		
		Edict Pacheco		

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diana	☐ Capacitación	☐ Inducción	☐ Otros	
FECHA:	Nov 8 de 2023	LUGAR:	Toto - Cumb	
TEMA(S):	SOCIALIZACION DEL PAGA			
PROYECTO:	Pluvial y pavimentación vías Tlodiran			
INSTRUCTOR:	Edict Pacheco	Duración: (Min)	20 min	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Elmer Jaraman	9172724	OP	[Firma]
2	Ejico Ponce R.	1055504497	OP	[Firma]
3	Albino Vargas	70958079	OP	[Firma]
4	John Tumay	1.115.856.151	O.P	John Tumay
5	Miguelo Melendez	1082851829	obrero	Miguelo
6	Jorge Niño	9'657.471	obrero	Jorge
7	Jose Antonio Vargas A.	1116545786	obrero	Jose
8	Rafael Lemuz	9'398191	ALMACEN	Rafael
9	Ramon Garamara	1115257579	OFICIAL	Ramon G.
10	Wilson Pochillo	74860237	Cadenete	Wilson Pochillo
11	Pamira Figueredo	9659567	Cadenete	Pamira
12	Angelica Rodriguez	1069154020	Topografo	Angelica
13	Alejandra Cordoba	1002461518	Ing	Alejandra C.
14	Francisco Munera	4245556	Alto	Francisco
15	Carlos Andres Herrera	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
16	Johna Camargo Sanchez	1.118.503.914	Residente	Johna Camargo
17	Luti	74857511	obrero	Luti
18	Juandavid Ricon Mota	7722927793	obrero	Juandavid
19	Wilmar Fernando Vargas y.	1118562072	obrero	Wilmar Vargas
20	Andres Sotomayor	74853206	obrero	Andres
21	Braulio Sotomayor	9651649	obrero	Braulio
22	María Angélica Trujillo	23914357	Sonal.	María Angélica
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones		Vo.Bo Responsable		
		Edict Pacheco		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001
CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022
Charla Diaria	Capacitación	Inducción
FECHA:	LUGAR	
TEMA(S):		
PROYECTO:		
INSTRUCTOR:	Duración: (Min)	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C
1	Juan David Rincón Mora	7722 922 193
2	Andrés Suárez	74853200
3	Israel Sánchez R	9691649
4	Ramiro Figueroa	9659567
5	Wilson Padilla	74860237
6	Jorge Niño Molina	9657.771
7	Wilmer Fernando Vargas	7718562072
8	Walter	74857511
9	Henry Rios	98502724
10	Rafael Lemuz	91398191
11	CARLOS ANDRES HERRERA	111853787
12	Ramon Ossomazo	1115856528
13	Jhon Tomy	1.115.856.151
14	Alejandro Vargas	74858021
15	Erick Rene Robitillo	7005504497
16	Francisco Ramirez	9245556
17	Marta Picozante	7082951924
18	Jhona (Carmy) Sanchez	1.118.565.924
19	Glady's Ramos Rodriguez	1.118.542.049
20	Jose Elias Guzman	8172824
21	Jose Antonio Vargas Agudelo	1116545786
22	Angelica Rodriguez	10691551028
23	Alejandra Cordoba	1002461518
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
Observaciones		Vo.Bo Responsable

SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
		CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria		Capacitación		Inducción	
Otros					
FECHA:		Nov 22 de 2023		LUGAR: Villodran - Campesino	
TEMA(S):		Porque usar un código de colores - Residuos Sólidos			
PROYECTO:		Plum y Pavimentación Villodran			
INSTRUCTOR:		Edict Robeco		Duración: (Min) 20 min	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA	
1	Ex Antonio Vargas Aguado	1116545786	obrero	Antonio	
2	Jose Elias Guemán	8172824	OP	Jose	
3	Gladio Ramos Rodriguez	1118542049	Controlador V.	Gladio	
4	Johana Canargo Sanchez	1118553924	Residente	Johana	
5	Alfredo Escobar	1092951824	OPERA	Alfredo	
6	DIEGO PEREZ	999411038	Residente	Diego	
7	Francisco Quintero	4245556	Alto	Francisco	
8	Erico Egle Rodriguez	1065504497	Operador	Erico	
9	Alfonso Vargas	74158078	Operador	Alfonso	
10	John Tomy	1115856151	Operador	John	
11	Ramon Sarmiento	1115852528	Oficial	Ramon	
12	Carlos Andres Herrera	1118538772	Tornadazo	Carlos	
13	Rafael Lemus	91398191	Almacén	Rafael	
14	Henry Rios	98902724	OP	Henry	
15	Willy	741857511	obrero	Willy	
16	Wilmer Fernando Vargas P.	1118562072	obrero	Wilmer	
17	Jorge Niño Molina	91637771	obrero	Jorge	
18	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	Wilson	
19	Ramiro Figueroa	9659567	Cadenero	Ramiro	
20	Israel Sandoval	9651649	obrero	Israel	
21	Andrés Suárez	74853206	obrero	Andrés	
22	Stendal Rincón Mora	7122922793	obrero	Stendal	
23	Angelica Rodriguez	1067154024	Tipografía	Angelica	
24	Alexandra Ortega	1002461518	Ing	Alexandra	
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Observaciones			V.B. Responsable		
			Edict Robeco		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

7.8 ANEXOS

7.8.1 REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC
REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FOR-PROY-007

VERSION: 02

REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: _____
QUIEN RECIBE: Phana Camargo

FECHA: 01 Noviembre 2023
LUGAR: Uppa
VEHICULO/PLACA: _____
LUGAR: Campamento - Tilodiran

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Eslingar fije de acero x 6mts	4			✓	004	3 Teneduras
2	Pletros de polipropileno 1/2"	40	✓			004	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES: _____

Marcela Espitia
FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

Phana Camargo
PROF. RESPONSABLE

Phana Camargo
FIRMA ALMACEN



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC
REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FOR-PROY-007

VERSION: 02

REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Diego Perez
QUIEN RECIBE: Jhonha Camargo

FECHA: 17/11/2023
LUGAR: Tilodiran
VEHICULO/PLACA: FU-1-974
LUGAR (Campanero): Tilodiran

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Metro de cable N2 AWG ACSR	750			-	005	Semicable XLPE-TK 15KV
2	Metro de cable mensajero de acero galvanizado	250			-	005	Ø 1/4" Extensible
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

Marcela Espitia
FIRMA QUIEN ENTREGA

Jhonha Camargo
TRANSPORTADOR

Jhonha Camargo
PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC
REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FOR-PROY-007

VERSION: 02

REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tildiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Diego Perez
QUIEN RECIBE: Johana Camargo

FECHA: 17 Nov 2023
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: FW4-974
LUGAR (Componente): Tildiran

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Estracas de madera 1,50x4x4	50	✓			006	
2	Secciones de andamios Tildiran	6	✓				ALQUILER TILO
3	Carpeta 7,50 mts	6	✓				COMRA
4	Baldes Negros de construcción	3	✓				
5	Roller de alambre de puer Cal 12"	1	✓				
6	Roller de cinta peligro	2	✓				
7	Hoja de seguetá	1	✓				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC
REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FOR-PROY-007

VERSION: 02

REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Andres Valencia
QUIEN RECIBE: Johana Camargo

FECHA: 19 Noviembre 2023
LUGAR: Local
VEHICULO/PLACA: FWY-974
LUGAR Almacenamiento - Tilodiran

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
✓ 1	Pta cuerda fibra x 130mts	1	✓			006	11/11/2023
✓ 2	Cal x 10 Kg	6	✓			006	
✓ 3	Martillo de una	4			✓	006	
✓ 4	Almadrana 2 libras con calbo	4			✓	006	
✓ 5	Serrucho	3			✓	006	
✓ 6	Balde negro de construcción	20	✓			006	9 Baldes
✓ 7	Marco para sequeta de 12"	4			✓	006	
✓ 8	Hoja de sequeta	12			✓	006	
✓ 9	Baldera rectangular conch 2 1/2"	10			✓	006	
✓ 10	Portacandado 3"	4			✓	006	
✓ 11	Candado para puerta 40mm	2			✓	006	
✓ 12	Pala redonda N°2 con calbo	10			✓	006	
✓ 13	Barra de Acero 18"	2			✓	006	
✓ 14	Martillo mano de caucho	3			✓	006	
✓ 15	Cono de nylon blanco x chindorro	1	✓			006	chopulin
✓ 16	Bolsa plástica negra	2	✓			006	3 hebras -
✓ 17	Lima triangular xra serrucho	2			✓	006	2 Recibido
✓ 18	Lima triangular xra machete	2			✓	006	otra 2 Recibido
✓ 19	Machete # 18" con funda	1			✓	006	
✓ 20	Cable de varilla reforzada xpar	40	✓			006	
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

Marcela Espitia
FIRMA QUIEN ENTREGA

Andres Valencia
TRANSPORTADOR

Johana Camargo
PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023


7.8.2 SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 005		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
A. MATERIALES PARA CONFORMACIÓN DE ACCESO				
4	VIAJES	CRUDO DE RÍO TAMAÑO MÁXIMO 3"	VIAJES DE 13 M3	04 DE NOVIEMBRE DE 2023
B. MATERIALES ELECTRICOS PARA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION				
9	UND	AISLADOR SUSPENSION SINTETICO-POLIMERICO PARA 15 KV		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
12	UND	ARANDELA DE PRESIÓN DE 1/2"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
54	UND	ARANDELA DE PRESION DE 5/8"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
54	UND	ARANDELA REDONDA PLANA DE 5/8"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
12	UND	ARANDELA REDONDA PLANA DE 1/2"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
4	UND	BRAZO ANTIBALANCEO 32 CM EN ACERO PARA RED COMPACTA 13.2KV		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
3	M	CABLE ACSR DESNUDO 1/0 PARA ESTRIBOS		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
15	M	CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 2		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
250	M	CABLE MENSAJERO DE ACERO GALVANIZADO Ø 1/4" EXTRARRESISTENTE		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
750	M	CABLE No. 2 AWG ACSR SEMIAISLADO XLPE-TK 15KV		14 DE NOVIEMBRE DE 2023


		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC		CÓDIGO: FOR-COM-001
		SOLICITUD DE MATERIALES		VERSIÓN: 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 15-03-2022
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 005		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		ÁREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 : CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
3	M	CINTA BANDIT DE 5/8"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
4	UND	COLLARIN DE 6" A 8" POR 1 SALIDA EN PLATINA GALVANIZADA DE 1/4"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
4	UND	COLLARIN DE 8" A 10" POR 2 SALIDA EN PLATINA GALVANIZADA DE 1/4"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
3	UND	CONECTOR ALUMINIO ALUMINIO DOBLE PERNO		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	CRUCETA METÁLICA DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 1.5 M		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	CRUCETA METÁLICA DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 2 M		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	DIAGONAL EN V DE 1.10 M		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	DIAGONAL RECTA DE 0.68 M		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
3	UND	PARARRAYOS POLIMERICO DE 12 KV, 10 KA		14 DE NOVIEMBRE DE 2023

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 005			
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS:			
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA	
34	UND	ESPACIADOR POLIMERICO ANGULAR 13.2KV, INCLUYE ANILLOS, RED COMPACTA		14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
7	UND	ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 14" CON 4 TUERCAS		14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
3	UND	FUSIBLE PARA ARRANQUE RED COMPACTA DE 15 KV, 3A, TIPO H		14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
4	UND	GRAPA DE RETENCION PISTOLA EN ACERO PARA CABLE GUARDA 1/4"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
9	UND	GRAPA DE RETENCION RECTA PARA CABLE NO. 4 - 2/0 ACSR		14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
3	UND	HEBILLA PARA CINTA BANDIT 5/8"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
4	UND	KIT PUESTA A TIERRA, INCLUYE: CONDUCTOR BAJANTE (EN CABLE DE ACERO AUSTENITICO 10 MM, FORRADO), CONECTOR PARA ELECTRODO TIPO VARILLA DE 5/8" Y VARILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2.4 M	KIT PUESTA A TIERRA PARA MENSAJERO POSTE DE 12 M - MT	14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
4	UND	SOPORTE TANGENCIAL O MENSULA PARA RED COMPACTA 13.2KV		14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
8	UND	PERNO DE MAQUINA DE 5/8" X 10"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
12	UND	PERNO DE MAQUINA DE 1/2" X 2"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
10	UND	PERNO DE CARRIAJE DE 5/8" X 3"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023	

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC		CÓDIGO: FOR-COM-001
		SOLICITUD DE MATERIALES		VERSIÓN: 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 15-03-2022
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 005		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SANCHEZ		AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
3	UND	CORTACIRCUITO DE CAÑUELA PARA 15 KV 100 A		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	TUBO GALVANIZADO 1/2" X 3 M IMC		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
12	UND	TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	BULTO DE SUELO ARTIFICIAL X 25 KG (FAVIGEL)		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M AL 99%		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
4	UND	POSTE DE FERROCONCRETO 12 M X 510 Kgf. TIPO LINEA		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
				
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Proveedor específico, Marca específica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.			FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 006		VERSIÓN: 01
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS:		REVISION: 15-03-2022
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
A. MATERIALES PARA COMISIÓN TOPOGRAFICA				
1	UND	PITA CUERDA FIBRA X 130 METROS		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
3	UND	CAL X 20 KG		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
B. MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO				
4	UND	MARTILLO DE UÑA	ESPECIFICACIONES TECNICAS: - 16 ONZAS - MANGO DE FIBRA 	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
4	UND	ALMADANA 2 LIBRAS CON CABO		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
3	UND	SERRUCHO		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
20	UND	BALDE NEGRO DE CONSTRUCCIÓN		14 DE NOVIEMBRE DE 2023


 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISIÓN: 15-03-2022
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 006		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS: _____		
CONTRATO Y/O PROYECTO: <u>CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.</u>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
4	UND	MARCO PARA SEGUETA DE 12"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
12	UND	HOJA DE SEGUETA (<u>PARA EL MARCO DE SEGUETA QUE SE COMPRE</u>)		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
10	UND	BISAGRA RECTANGULAR COMÚN 2 1/2"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
4	UND	PORTACANDADO 3"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	CANDADO PARA PUERTA 40 MM		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
10	UND	PALA REDONDA No. 2 CON CABLE		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	BARRA DE ACERO 18"		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
3	UND	MARTILLO MAZO DE CAUCHO (CHAPULIN)		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	CONO DE NYLON BLANCO PARA CHINCHORRO	<u>TRES HEBRAS</u>	14 DE NOVIEMBRE DE 2023

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 006		VERSIÓN: 01
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS:		REVISION: 15-03-2022
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 : CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
33000	UND	LONAS O COSTALES EN FIBRA	<u>PARA ATRAQUE DE TUBERÍA</u>	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	PAQUETE	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS	<u>PAQUETE POR 12 UNIDADES</u>	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	LIMA TRIANGULAR	<u>PARA SERRUCHO</u> 	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	LIMA TRIANGULAR	<u>PARA MACHETE ANCHA</u>	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	MACHETE 18"	<u>CON FUNDA</u>	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
40	PARES	GUANTES DE VAQUETA CORTOS		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	ROLLO	ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12"	<u>PARA ORGANIZAR BROCHES</u>	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
6	SECCIONES	ANDAMIOS TUBULARES		11 DE NOVIEMBRE DE 2023
6	UND	GUADUA	<u>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</u> <u>LONGITUD: 7.50 METROS</u>	11 DE NOVIEMBRE DE 2023


 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 006		VERSIÓN: 01
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SANCHEZ		AREA DE COMPRAS:		REVISION: 15-03-2022
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 : CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
C. MATERIALES PARA SEÑALIZACION				
2	ROLLOS	CINTA PELIGRO (ROLLO POR 500 METROS)		14 DE NOVIEMBRE DE 2023
50	UND	ESTACA DE MADERA	ESPECIFICACIONES TECNICAS: LONGITUD: 1.50 METROS	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
				
* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor específico, Marca específica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.			FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE


 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001	
				VERSIÓN: 01	
				REVISIÓN: 15-03-2022	
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO:			
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SANCHEZ		AREA DE COMPRAS:			
CONTRATO Y/O PROYECTO: <u>CONTRATO No. 032 DE 2023 : CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.</u>					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA	
A. LISTADO DE AGREGADOS					
1	VIAJE	TRITURADO 1/2" - 3/4"	VIAJE POR 13 M3 (PARA CIMENTACIÓN DE POSTES ELECTRICOS)	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	
B. LISTADO DE EQUIPOS					
2	UND	PULIDORA 7"			
1	UND	PLANTA ELECTRICA	CAPACIDAD MINIMA 2.5 KV	16 DE NOVIEMBRE DE 2023 (JORNADA MAÑANA)	
1	UND	EQUIPO DE TERMOFUSIÓN A TOPE	PARA PEGUE DE TUBERIA POLIETILENO 4"	16 DE NOVIEMBRE DE 2023 (JORNADA MAÑANA)	
2	UND	MOTOBOMBA 3"	CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (ACOPLES Y MANGUERAS)		
1	UND	MOTOBOMBA 1 1/2"	CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (ACOPLES Y MANGUERAS)		
2	UND	CANGURO APISONADOR			
2	UND	ESCALERA GRANDE	DE 5 A 6 METROS		
2	UND	ESCALERA PEQUEÑA	DE 2 A 4 METROS		
18	UND	LAMINA PARA ENTIBADO DE EXCAVACIONES	RECOMENDACIÓN: REALIZAR HUECOS POR EL LADO DE LONGITUD DE 3 METROS		
36	UND	LAPICES PARA ENTIBADO DE EXCAVACIONES	LONGITUD 3 METROS		
18	UND	PARALES PARA ENTIBADO DE EXCAVACIONES	LONGITUD 3 METROS		
1	UND	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS (PAJARITA) O MINICARGADOR	SEGÚN DISPONIBILIDAD.		
1	UND	RETROEXCAVADORA MINI		20 DE NOVIEMBRE DE 2023	
1	JUEGO	LÁMINAS PARA CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE POZOS	(POZOS DE DIAMETRO INTERNO 2.00M - 1.80M - 1.50M Y 1.20M. (PROYECTO OROQUE)		

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC		CÓDIGO: FOR-COM-001
		SOLICITUD DE MATERIALES		VERSIÓN: 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISIÓN: 15-03-2022
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO:		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 : CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	JUEGO	LAMINA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE POZOS	(POZOS DE DIAMETRO INTERNO 2.00M - 1.80M - 1.50M Y 1.20M. (PROYECTO OROQUE)	
1	UND	CORTADORA DE PAVIMENTO O PISO		
2	UND	MEZCLADORA	CAPACIDAD 1 BULTO	
3	UND	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA	USO INDUSTRIAL (LONGITUD ENTRE 15. 30 Y 50 METROS)	
1	UND	TALADRO PERCUTOR		
30	UND	ESTIBAS DE MADERA DE 1,20M X 1,00M X 0,15M	PARA BASE DE ACOPIO DE CEMENTO	
1	UND	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA	PARA HABILITAR COMISIÓN TOPOGRÁFICA No. 2	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
				
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Proveedor específico, Marca específica. Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.		FIRMA SOLICITANTE		FIRMA RECIBE

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		NUMERO DE PEDIDO: 007 AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
A. MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS (POZO 45 AL POZO 55)				
350	BULTOS	CEMENTO GRIS	<u>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</u> BULTO X 50 KG	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
15	UND	IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO TOXEMENT 1A	<u>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</u> GALON X 20 KG	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	ROLLOS	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	<u>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</u> ANCHO: 3,5 METROS LONGITUD: 130 METROS	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
19000	UND	LADRILLO TOLETE COMÚN	<u>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</u> LONGITUD: 20 CM ANCHO: 10 CM ALTO: 6 CM 	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
71	UND	TAPA BASCULANTE CON LLAVE DE SEGURIDAD	<u>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</u> TRES APOYOS 	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
500	UND	ACERO FIGURADO PARA PASOS DE ESCALERA ACCESO EN POZOS	<u>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</u> DIAMETRO DE VARILLA: No. 6 o 3/4" LONGITUD TOTAL: 1,30 METROS MEDIDAS ESPECIFICAS EN EL SIGUIENTE DIAGRAMA 	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSION: 01 REVISION: 15-03-2022
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 007		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SANCHEZ		AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
420	UND	VARILLA CORRUGADA DE 1/2" - No. 4	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2 LONGITUD 6 METROS	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
220	UND	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" - No. 3 LONGITUD 6 METROS	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 2400 kg/cm2 LONGITUD 6 METROS	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
B. MATERIALES PARA CIMENTACIÓN DE POSTES				
7	UND	CEMENTO GRIS	ESPECIFICACIONES TECNICAS: BULTO X 50 KG SE SOLICITA DE MANERA INDEPENDIENTE, POR LA FECHA DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR.	18 DE NOVIEMBRE DE 2023
C. MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA ACTIVIDADES EN GENERAL				
4	UND	SELLOS DE 1 1/2" PARA MANGUERA DE MOTOBOMBA		18 DE NOVIEMBRE DE 2023
3	UND	VALVULA DE PURGA DE AIRE Y PIE	PARA MOTOBOMBA 	18 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	UNIÓN GARRA DE TIGRE	ESPECIFICACIONES TECNICAS: DIAMETRO DE 3"	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
3	UND	UNIÓN RÁPIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS: DIAMETRO DE 3" 	23 DE NOVIEMBRE DE 2023


 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISIÓN: 15-03-2022
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 007		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
2	UND	UNIÓN DE REPARACIÓN PARA TUBERÍA DE POLIETILENO	ESPECIFICACIONES TECNICAS: DIAMETRO DE 4"	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	LLAVE DE TUBO 14"		23 DE NOVIEMBRE DE 2023
100	KG	ALAMBRE NEGRO No. 18		23 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	M	TUBO GALVANIZADO 5/8"		23 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	M	TUBO GALVANIZADO 1/2"		23 DE NOVIEMBRE DE 2023
10	UND	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"		23 DE NOVIEMBRE DE 2023
10	UND	DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO 7"		23 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	PLATINA DE 0,40M X 0,30M X 5MM	PARA FIGURAR ACERO O AUTORIZAR PARA MANDARLA A HACER EN TILODIRÁN	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	LIBRA	GRAPA PARA CERCA	ESPECIFICACIONES TECNICAS: GRAPA DE 1 X 9 GALVANIZADA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
10	KG	ESTOPA		23 DE NOVIEMBRE DE 2023
30	UND	TABLA EN MADERA	ESPECIFICACIONES TECNICAS: LONGITUD: 3 M ANCHO: 0,30 M ALTO: 3 CM	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
20	UND	MADERA 5CM X 5CM X 3 M		23 DE NOVIEMBRE DE 2023
5	UND	PALUSTRE		23 DE NOVIEMBRE DE 2023


 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		NUMERO DE PEDIDO: 007 AREA DE COMPRAS:			
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA	
1	UND	CIZALLA DE PISO MANUAL PARA CORTAR VARILLA		30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
1	UND	CIZALLA DE 12"		23 DE NOVIEMBRE DE 2023	
1	GALON	ACEITE PARA MOTOR 20W50		23 DE NOVIEMBRE DE 2023	
1	GALON	ACEITE PARA MOTOR 15W40		23 DE NOVIEMBRE DE 2023	
15	GALONES	GASOLINA	COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS QUE REQUIEREN	18 DE NOVIEMBRE DE 2023	LO
1	UND	LIMA REDONDA PARA CADENILLA DE MOTOSIERRA		18 DE NOVIEMBRE DE 2023	
15	UND	AISLADOR TIPO PERA PARA CERCIA ELECTRICA		18 DE NOVIEMBRE DE 2023	
D. REQUISICIÓN HSEQ Y PAPELERÍA					
5	PARES	GUANTES DE PRESICIÓN		23 DE NOVIEMBRE DE 2023	




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC		CÓDIGO: FOR-COM-001	
SOLICITUD DE MATERIALES		VERSIÓN: 01	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 15-03-2022	
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 007	
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SANCHEZ		AREA DE COMPRAS:	
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS
12	UND	TAPA OIDOS DE INSERCCIÓN	PLAZO DE ENTREGA
1	CAJA	SALES HIDRATANTES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	GRAPADORA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	CAJA	GANCHOS PARA GRAPADORA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
4	UND	AZ TAMAÑO CARTA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	AZ TAMAÑO MEDIA CARTA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	PAQUETE	BOLSILLOS PLASTICOS TRANSPARENTE PARA AZ	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	TABLERO ACRILICO	TAMAÑO CARTA
3	UND	MARCADOR PARA TABLERO BORRABLE	COLOR : ROJO, NEGRO, AZUL 1 C/U
1	UND	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
NOTA: TENER EN CUENTA QUE LOS MATERIALES DE LA REQUISICIÓN 007-A, SON EQUIPOS Y HERRAMIENTA QUE SE ESTABLECIÓ, SE TIENE EN ALMACEN DE YOPAL, SE RECOMIENDA VERIFICAR DE ESA PARTE DE LA REQUISICIÓN QUE NO SE TIENE DISPONIBLE Y SE REQUIERE COMPRAR.			
* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor específico, Marca específica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.		FIRMA SOLICITANTE	
		FIRMA RECIBE	

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 008		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SANCHEZ		AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 : CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
2	UND	PALO DE MADERA PARA ESCOBA	ESPECIFICACIONES TECNICAS: <u>PARA MEDIR GALONES DE COMBUSTIBLE PARA TANQUEO DE MAQUINARIA.</u>	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
50	UND	REPISA DE MADERA	MEDIDAS: 3 METROS DE LONGITUD ANCHO: 8 CM ESPESOR: 5 CM 	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
40	UND	POSTE EN MADERA INMUNIZADA	LONGITUD DE 2.10M X 10 CM DE DIAMETRO (TRES ESQUINAS)	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	ACEITE 3 EN 1	ESPECIFICACIONES TECNICAS: <u>PARA LUBRICACIÓN DE EQUIPO DE TERMOFUSIÓN.</u>	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
3	UND	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	ESPECIFICACIONES TECNICAS: <u>PARA LIMPIEZA DE TUBERÍA POLIETILENO 4"</u>	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
3	UND	BAYETILLA DE ALGODÓN (PREFERIBLEMENTE BLANCA)	ESPECIFICACIONES TECNICAS: <u>PARA LIMPIEZA DE TUBERÍA POLIETILENO 4"</u> 	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
30	UND	ESTACA DE MADERA	ESPECIFICACIONES TECNICAS: <u>LONGITUD: 1.50 METROS</u>	27 DE NOVIEMBRE DE 2023


 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 008		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
15	UND	BISAGRA RECTANGULAR 4"		27 DE NOVIEMBRE DE 2023
15	LIBRA	PUNTILLA DE HIERRO 2"	PARA MADERA 	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
15	LIBRA	PUNTILLA DE HIERRO 2 1/2"		25 DE NOVIEMBRE DE 2023
15	LIBRA	PUNTILLA DE HIERRO 3"		25 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	ROLLO	POLISOMBRA NEGRA 80%	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ANCHO: 4 METROS LONGITUD: 100 METROS	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
5	UND	CANDADO 265 / 50 MM		27 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO		27 DE NOVIEMBRE DE 2023
13	UND	BALDE NEGRO DE CONSTRUCCIÓN		27 DE NOVIEMBRE DE 2023



 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 008		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 : CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
120	UND	AISLADOR PUNTILLA PARA CERCA ELÉCTRICA	 "AISLADOR PIVOTE QUE INCLUYA PUNTILLA"	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
9	UND	TENSOR METÁLICO PARA CERCA ELÉCTRICA DE 500 METROS		27 DE NOVIEMBRE DE 2023
950	METROS	ALAMBRE DE ACERO PARA CERCA ELECTRICA	CALIBRE 14	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
12	UND	AISLADOR TIPO PERA PARA CERCA ELECTRICA		27 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	GALON	ACEITE PARA MOTOR 20W50		27 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	GALON	ACEITE PARA MOTOR 15W40		27 DE NOVIEMBRE DE 2023
15	GALONES	GASOLINA	COMBUSTIBLE PARA USO DE EQUIPOS QUE LO REQUIEREN (Motosierra, Planta eléctrica, Motobomba)	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	METROS	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/8"	PARA SEGURIDAD EN PUERTAS (SE DIVIDE EN 4 SECCIONES DE 0.50 M) 	27 DE NOVIEMBRE DE 2023



 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA E INGENIERÍA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001
				VERSIÓN: 01
				REVISIÓN: 15-03-2022
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 008		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		ÁREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
MATERIALES PARA AREA HSEQ				
20	UND	MASCARILLAS (NEGRAS CON AZUL DESECHABLES)		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
20	UND	TAPA BOCAS DESECHABLES		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	CAJA	GUANTES LATEX TALLA M		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	ISODINE SOLUCIÓN X 120 ML		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	ISODINE ESPUMA X 120 ML		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	SUERO FISIOLÓGICO X 500CC		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	JERINGA DE 20 CC		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	VENDA ELÁSTICA DE 2"		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	VENDA ELÁSTICA DE 4"		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	CUELLO ORTOPEDICO		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
15	UND	CURITAS		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	PQT	BAJA LENGUAS		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	PQT	APLICADORES		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	ROLLO	ESPARADRAPO 3" X 5 YARDAS		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
10	UND	APOSITOS OCULARES		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	TIJERA DE TRAUMA		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	UND	TERMOMETRO DIGITAL		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
6	PQT	GASA ESTERIL		29 DE NOVIEMBRE DE 2023

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 008		REVISIÓN: 01
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS:		REVISION: 15-03-2022
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
2	ROLLOS	CINTA MICROPORE 5CM X 9,1 M		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
4	UND	COMPRESAS		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
1	GALON	CREOLINA		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	RECIPIENTE PARA ESPARCIR CREOLINA (BOMBA ATOMIZADORA)		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	UND	SANITARIAS	(HOMBRES Y MUJERES)	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
4	UND	PITO		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	PARES	GUANTES DE NITRILLO VERDES		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
MATERIALES PARA TRABAJO SOCIAL				
1	UND	TABLA PLANILLERO CON TAPA TAMAÑO CARTA		29 DE NOVIEMBRE DE 2023
				
		FIRMA SOLICITANTE		FIRMA RECIBE

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor específico, Marca específica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 009		
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
2	UND	GARRAFA DE 5 GALONES	 ESPECIFICACIONES TECNICAS:	05 DE DICIEMBRE DE 2023
30	UND	TABLA EN MADERA	ESPECIFICACIONES TECNICAS: LONGITUD: 3 M ANCHO: 0.30 M ALTO: 3 CM	05 DE DICIEMBRE DE 2023
30	UND	UNIÓN PF + UAD 1/2"		05 DE DICIEMBRE DE 2023
1	ROLLO	MANGUERA ACOMETIDA PF 1/2" X 90 METROS		05 DE DICIEMBRE DE 2023
1	UND	EMBUDO GRANDE		05 DE DICIEMBRE DE 2023

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC		CÓDIGO: FOR-COM-001	
		SOLICITUD DE MATERIALES		VERSIÓN: 01	
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISIÓN: 15-03-2022	
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 009			
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SÁNCHEZ		ÁREA DE COMPRAS:			
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA	
2	UND	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/8"	<u>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</u> LONGITUD: CADA UNA CON LONGITUD DE 10 METROS.  PARA IZAJE DE LÁMINAS DE ENTIBADO EN EXCAVACIÓN.	02 DE DICIEMBRE DE 2023	
1	UND	CUÑETE DE GRASA LITIO AZUL	<u>PARA ENGRASE DE MINICARGADOR.</u>	05 DE DICIEMBRE DE 2023	
10	UND	GRASA VEGETAL DE PALMA X 3000 GRAMOS	<u>PARA INSTALAR TUBERÍA 60"</u> <u>(LUBRICANTE)</u>	05 DE DICIEMBRE DE 2023	
1	UND	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA No. 2		05 DE DICIEMBRE DE 2023	
1	UND	DESTORNILLADOR DE PALA No. 5		05 DE DICIEMBRE DE 2023	
2	UND	MESA PORTAFOLIO PLEGABLE 180 CM		05 DE DICIEMBRE DE 2023	

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022	
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		NUMERO DE PEDIDO: 009			
QUIEN SOLICITA: JOHANA CAMARGO SANCHEZ		AREA DE COMPRAS:			
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA	
5	UND	SILLA PLASTICA		05 DE DICIEMBRE DE 2023	
1	UND	PLANILLERO PLASTICO		05 DE DICIEMBRE DE 2023	
1	UND	BATERIA CAMARA NIKON	REF: LITHIUM ION BATTERY PACK EN-EL 19 3.7 V 700mAh 2,6 Wh 	05 DE DICIEMBRE DE 2023	
					
		FIRMA SOLICITANTE		FIRMA RECIBE	

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor específico, Marca específica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

7.8.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

No. de Certificado
2836



ORGANISMO DE
CERTIFICACIÓN



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



SERRANO GOMEZ PRETECOR LTDA

NIT 860.524.282-1

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Postes de concreto

Referencia: Ver listado de referencias específicas en anexo.

Referente reglamentario: Sección 390.1 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP. Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010, Resolución 40122 de 8 de febrero de 2016 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 9 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2021-07-15	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Fecha de última modificación	2022-07-26	Seguimiento 1 2022-07-15
Fecha de vencimiento	2024-07-14	Seguimiento 2 2023-07-15

Firmado digitalmente por
BAYRON ARMANDO
BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2022.07.26
18:51:51 -05'00'

Gerente

Dirección: km 17 vía Las Palmas, Parque Tecnológico Manantiales, Edificio QUBOX, Envigado, Antioquia, Colombia. E-Mail: servicioalcliente@qcert.com.co Teléfonos: (57 604) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es
nuestro sello.**
qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 1 de 9

No de
certificado 2836

Fecha última modificación

2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Producto	Postes de concreto		
Referente reglamentario y normativo	Sección 390.1 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP. Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010, Resolución 40122 de 8 de febrero de 2016 del Ministerio de Minas y Energías.		
Documento normativo de apoyo (RETILAP Numeral 820.3)	NTC 1329:2013		
Fabricante	SERRANO GOMEZ PRETECOR LTDA		
Planta de fabricación	Km 2.5 vía Siberia a Funza, Funza, Cundinamarca		
Marca	PRETECOR		
Referencia	8 m x 510 kgf (8 m x 200 daN)	8 m x 750 kgf (8 m x 300 daN)	8 m x 1050 kgf (8 m x 412 daN)
Longitud total	8	8	8
Diámetro de la	14	16	19
Diámetro de la	26	28	31
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	510	750	1050
Carga mínima de	204	300	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	8 m x 1350 kgf (8 m x 530 daN)	9 m x 510 kgf (9 m x 200 daN)	9 m x 750 kgf (9 m x 300 daN)
Longitud total	8	9	9
Diámetro de la	21	14	16
Diámetro de la	33	28	29,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1350	510	750
Carga mínima de	540	204	300
Recubrimiento	2	2	2



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 2 de 9

No de
certificado 2836

Fecha última modificación

2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	9 m x 1050 kgf (9m x 412 daN)	10 m x 510 kgf (10 x 510 daN)	10 m x 750 kgf (10 m x 300 daN)
Longitud total	9	10	10
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	32,5	29	31
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		



ISO/IEC 17065:2012
11-CPP-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 3 de 9

No de
certificado 2836

Fecha última modificación

2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Referencia	10 m x 1050 kgf (10 m x 412 daN)	11 m x 510 kgf (11 m x 200 daN)	11 m x 750 kgf (11 m x 300 daN)
Longitud total	10	11	11
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	34	30,5	32,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	11 m x 1050 kgf (11 m x 412 daN)	12 m x 510 kgf (12 m x 200 daN)	12 m x 750 kgf (12 m x 300 daN)
Longitud total	11	12	12
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	35,5	32	34
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 1050 kgf (12 m x 412 daN)	12 m x 1350 kgf (12 m x 530 daN)	12 m x 1500 kgf (12 m x 589 daN)
Longitud total	12	12	12
Diámetro de la	19	21	21
Diámetro de la	37	39	39
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	1350	1500
Carga mínima de	420	540	600
Recubrimiento	2	2	2



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

370

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 4 de 9

No de
certificado 2836

Fecha última modificación

2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 2000 kgf (12 m x 785 daN)	12 m x 2500 kgf (12 m x 981 daN)	12 m x 3000 kgf (12 m x 1177 daN)
Longitud total	12	12	12
Diámetro de la	25,5	27,8 o 30	30
Diámetro de la	43,5	45,8 o 48	48
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	2000	2500	3000
Carga mínima de	800	1000	1500
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 3500 kgf (12 m x 1373 daN)	14 m x 750 kgf (14 m x 300 daN)	14 m x 1050 kgf (14 m x 412 daN)
Longitud total	12	14	14
Diámetro de la	32	16	19
Diámetro de la	50	37	40
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	3500	750	1050
Carga mínima de	1750	300	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	14 m x 1350 kgf (14 m x 530 daN)	14 m x 1500 kgf (14 m x 589 daN)	14 m x 2000 kgf (14 m x 785 daN)
Longitud total	14	14	14
Diámetro de la	21	21	25,5
Diámetro de la	42	42	46,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/8



ISO/IEC 17065:2012
11-CPH-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 5 de 9

No de
certificado 2836

Fecha última modificación

2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Carga mínima de	1350	1500	2000
Carga mínima de	540	600	800
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	14 m x 2500 kgf (14 m x 981 daN)	14 m x 3000 kgf (14 m x 1177 daN)	14 m x 3500 kgf (14 m x 1373 daN)
Longitud total	14	14	14
Diámetro de la	27,8 o 30	30	32
Diámetro de la	48,8 o 51	51	53
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	2500	3000	3000
Carga mínima de	1000	1500	1500
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co

(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

372

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 6 de 9

No de
certificado 2836

Fecha última modificación

2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Referencia	15 m x 750 kgf (15 m x 300 daN)	15 m x 1050 kgf (15 m x 412 daN)	16 m x 750 kgf (16 m x 300 daN)
Longitud total	15	15	16
Diámetro de la	16 o 19	19	16
Diámetro de la	38,5 o 41,5	41.5	40
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	3000	3000	750
Carga mínima de	1500	1500	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	16 m x 1050 kgf (16 m x 412 daN)	16 m x 1350 kgf (16 m x 530 daN)	18 m x 1050 kgf (18 m x 412 daN)
Longitud total	16	16	18
Diámetro de la	19	21	19
Diámetro de la	43	45	46
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	1350	1050
Carga mínima de	420	420	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	18 m x 1350 kgf (18 m x 530 daN)	-	-
Longitud total	18	-	-
Diámetro de la	21	-	-
Diámetro de la	48	-	-
Límite de fluencia	13,155	-	-
Concreto a 28	6000	-	-
Tipo de acero	Pretensado	-	-
Tipo de acero	CAL/13	-	-
Carga mínima de	1350	-	-
Carga mínima de	420	-	-
Recubrimiento	2	-	-

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Página 7 de 9

No de
certificado 2836

Fecha última modificación

2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTÁ D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Redes de distribución y alumbrado público



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Página 8 de 9

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	8 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 510 kgf
2	8 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 750 kgf
3	8 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 1050 kgf
4	8 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 1350 kgf
5	9 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 510 kgf
6	9 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 750 kgf
7	9 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 1050 kgf
8	10 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x 510 kgf
9	10 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x 750 kgf
10	10 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x 1050 kgf
11	11 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 510 kgf
12	11 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 750 kgf
13	11 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 1050 kgf
14	12 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 510 kgf
15	12 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 750 kgf
16	12 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1050 kgf
17	12 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1350 kgf
18	12 m x 1500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1500 kgf
19	12 m x 2000 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 2000 kgf
20	12 m x 2500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 2500 kgf
21	12 m x 3000 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 3000 kgf
22	12 m x 3500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 3500 kgf
23	14 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 750 kgf
24	14 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1050 kgf
25	14 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1350 kgf
26	14 m x 1500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1500 kgf
27	14 m x 2000 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 2000 kgf
28	14 m x 2500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 2500 kgf
29	14 m x 3000 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 3000 kgf
30	14 m x 3500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 3500 kgf
31	15 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 15 m x 750 kgf
32	15 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 15 m x 1050 kgf
33	16 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 750 kgf
34	16 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 1050 kgf
35	16 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 1350 kgf



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-023



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

341

ANEXO CERTIFICADO



Página 9 de 9

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26
Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
36	18 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 18 m x 1050 kgf
37	18 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1350 kgf

BAYRON
ARMANDO
BETANCUR
JIMENEZ

Firmado
digitalmente por
BAYRON ARMANDO
BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2022.07.26
18:52:37 -05'00'

Gerente



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.




servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

34



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos

Sistema 5

No. 04540

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES DE ALUMINIO (AAC, AAAC, ACSR) SEMIAISLADOS CON XLPE PARA 15 kV A 35 kV	CALIBRES 6 AWG AL 592 kcmil

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.32, 27.90	CÓDIGO ICS:	29.060.20
-------------	----	--------------	--------------	-------------	-----------

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:

Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

NTC 5909/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2012 / 04 / 12

Fecha de Renovación: 2021 / 06 / 16

Fecha de Vencimiento: 2024 / 06 / 16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 06 / 16 y 2023 / 06 / 16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO
ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2021.06.16 10:36:53 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04540

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012 / 04 / 12

FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 06 / 16

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 06 / 16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables de aluminio (AAC, AAAC, ACSR) semiaislados con XLPE para 15 kV a 35 kV
Referencia	Calibres 6 AWG al 592 kcmil
Voltaje (kV)	15 – 25 – 35
Cubierta	Capa semiconductora y cubierta en XLPE
Temperatura de operación	90 °C
Conductor	AAC, AAAC, ACSR
Referencial	NTC 5909/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Nota: Este certificado se unifica con el 04541.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
VSUAREZ

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos

Sistema 5

No. 06459

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLE DE ACERO GALVANIZADO	TORÓN DE 7 ALAMBRES 1X7, GRADOS ALTA Y EXTRA ALTA RESISTENCIA (HS Y EHS)	CALIBRES: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" Y 1/2"
CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:
		27.32, 27.90
CÓDIGO ICS:		29.060.10

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por

Commercialized by:

CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA. S.A.S.

Vereda Belén Km 38 + 200 Metros Autopista Medellín-Bogotá, Marinilla, Antioquia, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

ASTM A363/03 Rev.2020, ASTM A475/2022, NTC 2145/2009 y la RESOLUCIÓN
90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2016/04/18

Fecha de Renovación: 2022/06/30

Fecha de Vencimiento: 2025/06/30

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/06/30 y 2024/06/30

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO
ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2022.07.01 11:16:35 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06459

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2016/04/18

FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/06/30

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/30

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Tipo	Torón de 7 alambres 1X7, Grados Alta y Extra Alta Resistencia (HS y EHS)						
Referencia	CALIBRES: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" y 1/2"						
Marcas	TRITÓN Y CA MEJÍA						
Grado del Acero	HS y EHS						
Cableado	7 alambres						
Capa de Zinc	Clase A						
Tamaños (Pulgadas)	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"
Carga de Rotura HS (lbf)	1 330	2 850	4 750	8 000	10 800	14 500	18 800
Carga de Rotura EHS (lbf)	1 830	3 990	6 650	11 200	15 400	20 800	26 900
Aplicación	Para todos los calibres: Cable para retenida – cable de guarda para líneas de transmisión Para los calibres 5/16", 3/8", 7/16" y 1/2": Cable de conformidad con la norma ASTM A363 para puestas a tierra de redes áreas y líneas de transmisión						
Referencial	ASTM A363/03 Rev.2020, ASTM A475/2022, NTC 2145/2009 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)						

Fábrica	Planta
CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA. S.A.S.	Marinilla, Antioquia, Colombia

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

8.6 ANEXOS

8.6.1 ACTA DE REUNIÓN 002



PROGRAMA INTEGRANO DE GESTION DE SSTAQ

FOR-RH-004

ACTA DE REUNION

VERSION: 02

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS

REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion			Lugar
1	2	3	Inicio		Fin	
20	23	2023		10:00am	1:00pm	Barrio Cobarito

Tipo de Reunion:

proyecto:

ACTA DE REUNION No. 002

I. OBJETO

Reunion con la Comunidad de Titodirón, aclaración proyecto Construcción Alcantarillado Pluvial, Sanitario.

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunión con la comunidad asistente, quienes manifestaron inconformidad frente al desarrollo y ejecución del proyecto, por ello el ingeniero Andres Lopez Representante de la empresa interventora Consinter del Oriente en la comunidad refiere que es lo que van a intervenir ya que el Proyecto vale 42 millones y quieren saber como esa agua lluvia y lo que arroja como eliminaron esos malos

olores, el Ingeniero afirma que se debe buscar una estrategia para que esa agua no ingrese todo al Sistema de bombeo Sanitario pluvial, ya que hay dos puntos críticos, rebosamiento de esa agua por que son las alcantarillas que se rebosan, teniendo en cuenta que la Comunidad no tiene sentido de pertenencia por el Ciudad, en esas alcantarillas se han encontrado hasta toallas higiénicas, la Comunidad también refiere que cuando no hay contrato para la persona que se encarga de la operación, se genera esos malos olores, y es en tres sectores, la gente manifiesta que no les parece justa que exista este proyecto y que continúe este mal olor. (refiere un líder de la Comunidad), el Ingeniero Andino refiere que los sectores donde son más bajas son los más afectados, las aguas negras por que la planta está ubicada allí y todas las aguas se van a devolver, por ello es tratar de eliminar esto se propone hacer aliviadero del alcantarillado pluvial al sanitario y solo va a funcionar cuando llueve.

La idea es colocar un tubo del sanitario al pluvial que solo evacue cuando llueve, o cuando hallan exceso de aguas, la idea es evacuar esa agua que esta sobrando para que no llegue a la tapa.

El ingeniero Agustín Pinto. de la empresa Awedux to refiere la importancia que como Comunidad hacen un ahorro para que cuando no se cuente con Contrato para la operación, con ese ahorro no haya necesidad parar el bombeo, porque esos son convenios para los acueductos veredales y ahonito con el Cambio de Alcalde estos contratos se pueden demorar, por eso es necesario que el sistema de bombeo no se detenga., por eso el ing Agustín les refiere la importancia de este proyecto que ayudara a mejorar la calidad de vida para la Comunidad de Tilodirau, El ing Andres Lopez refiere tambien que como junta de Acción Comunal solicite el vector cuando se intervenga el sanitario, para realizar una limpieza en los pozos.

Dentro de las soluciones que brinda la empresa interventor Consinter refiere que se deben instalar

Dos bombas, un tribado (conasta metálica) y desarenador (chupe la arena), estas estrategias permitirán eliminar varias cosas dependiendo del operador, para eliminar los aguas lluvias y realizar una limpieza continuamente.

En el Ing Oved. refirió que el acueducto, que la empresa tenga un operador para que cuente con el sistema de bombeo, además de optimizar la planta de tratamiento; además dentro de este contrato se incluye optimizar la petar, pero esta petar está abandonada, tal como se bombea de la planta de bombeo, así les va a llegar, por ello la optimización a través del alcantarillado.



IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion

dd mm aaaa

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

8.6.2 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA

Tilodiran, noviembre 20 del 2023

Señores

ACUATODOS S.A. E.S.P

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare

SYNERGY CONSTRUCCIONES SAS

CONSINTER DEL ORIENTE E.U

YADITH YAJAIRA SANCHEZ

La Ciudad.

Asunto: PRESENTACION DE LA VEEDURIA CIUDADANA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL, cuyo objeto es "VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROYECTO BPIN N° 2023005850020, CON OBJETO "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.


Respetados señores

En calidad de ciudadanos de la vereda Tilodiran, del corregimiento de Tilodiran y haciendo uso del artículo 161 de la Ley 1757 del 2015, respetuosamente nos dirigimos a ustedes para informarles que se creó la Veeduría, bajo la Resolución N° 122 de 14 noviembre del 2023, para la ejecución del Proyecto BPIN N° 2023005850020

- Solicitamos:
1. Copia del proyecto BPIN N° 2023005850020.
 2. Copias de los de obra pública, consultoría y apoyo a la supervisión
 3. Planos planta general.
 4. Planos planta perfil de cada una de las actividades.
 5. Especificaciones técnicas de cada una de las actividades a ejecutar.
 6. Detalle de cada una de las especificaciones


Agradecemos la atención prestada.

Atentamente.



ABSALON LEGUIZAMON


Coordinador

Email: veeduriatilodirancentropoblado@gmail.com



HAME YEH NEME UNIVIO


EDGAR CORREDOR GARCIA


EDELMIIRA DIAZ DE LEGUIZAMON


ARVEIRA CORREDOR GARCIA

Copia: Personería

 Personería de Yopal <small>Procuraduría y Participación</small>	PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL	GESTION DOCUMENTAL Y TIC'S	
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	FORMATO	
		F-GDO-08	Página 1 de 3
		Versión 1	05-06-2014
RESOLUCIÓN			

**RESOLUCIÓN No. 122 DE 2023
(14 DE NOVIEMBRE)**

"Por medio de la cual se realiza la inscripción de una veeduría ciudadana"

EL PERSONERO MUNICIPAL DE YOPAL (CASANARE),

En uso de sus facultades constitucionales y legales, específicamente con fundamento en el art. 270 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 850 de 2003, y,

CONSIDERANDO

Que el art. 270 de la Constitución Política dispone que *La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.* (Subraya fuera de texto)

Que la ley 850 de 2003 reglamenta las veedurías ciudadanas como un mecanismo democrático de participación, que le permite a los ciudadanos ejercer la vigilancia de la gestión pública, frente a todas las autoridades, entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Que el art. 3 ibídem establece el procedimiento de constitución de una veeduría ciudadana, los requisitos para su constitución y la respectiva inscripción ante las personerías municipales y las Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar un registro público de las mismas en su jurisdicción.

Que mediante oficio radicado con el PMY 3902 el día 07 de noviembre 2023, en la Ventanilla Única de la Personería Municipal de Yopal, el señor Absalon Leguizamon Rojas identificado con cédula de ciudadanía número 4.007.060 de San Luis de Gaceno (Boyacá), solicita se realice el registro de la veeduría ciudadana denominada: "VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)", cuyo objeto es: "VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROYECTO BPIN No 2023005850020 CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Que se revisó el acta de constitución de la veeduría ciudadana, verificándose la existencia de los documentos exigidos en el art. 3° de la ley 850 de 2003, así: Nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia.

Que, de conformidad con el Art. 18 Literal C, deberán *definir su propio reglamento de funcionamiento y los mecanismos de regulación del comportamiento de sus miembros.*

Que, los ciudadanos miembros de la veeduría manifiestan no estar incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad e impedimentos señalados en la Ley.

Que, de acuerdo con la norma citada, esta entidad, procederá a expedir el presente acto administrativo para efectuar la inscripción y posterior registro de la veeduría ciudadana.

Carrera 25 No. 12-25- Telefax: 6359715-6353206 Barrio Libertador
despachopersoneria@personeriamunicipalyopal.gov.co
Yopal – Casanare

 Personería de Yopal Protección y Participación	PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL	GESTION DOCUMENTAL Y TIC'S	
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	FORMATO	
		F-GDO-06	Página 2 de 3
		Versión 1	05-06-2014
RESOLUCIÓN			

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Inscribir, reconocer y ordenar el registro de la veeduría ciudadana denominada "VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)" creada el siete (07) de noviembre de 2023; de acuerdo a la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - INCLUIR a la Veeduría denominada, "VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)", en el registro público de las veedurías inscritas en esta jurisdicción, dejando constancia expresa que, según la información reportada por la mencionada Veeduría, la misma podrá actuar bajo el marco de las siguientes precisiones:

OBJETO DE LA VIGILANCIA. - "VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROYECTO BPIN No 2023005850020 CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

INTEGRANTES: La veeduría ciudadana "VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)", estará integrada por las siguientes personas.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO
ABSALON LEGUIZAMON ROJAS	C.C.No. 4.077.060 de San Luis de Gaceno	Tilodiran-sector norte (Yopal)	3107794965
HAME YEH NEME UNIVIO	C.C.No. 74.814.516 de Yopal	Centro Poblado Tilodiran-Yopal	3212938406
EDGAR GARCIA CORREDOR	C.C.No. 9.654.291 de Yopal	Calle 30B No. 12A - 60 Yopal	3143305803
EDELMIRA DIAZ De LEGUIZAMON	C.C.No. 23.422.569 de San Luis de Gaceno	Tilodiran-sector norte (Yopal)	3112513555
ARVEIRA CORREDOR GARCIA	C.C.No. 47.429.176 de Yopal	Calle 12 No. 18-36	3114406563

PARÁGRAFO: Los ciudadanos reconocidos como veedores ciudadanos en el presente artículo, aparecen firmando el Acta de Constitución anexa a la solicitud presentada ante esta Personería. Se reconoce como presidente de la veeduría al señor ABSALON LEGUIZAMON ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.060 de San Luis de Gaceno (Boyacá).

NIVEL TERRITORIAL: Según lo acordado por los integrantes registrados de la Veeduría denominada, "VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)", la Veeduría inscrita ante esta Personería se circunscribe al municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 850 de 2003, modificado por el artículo 67 de la Ley 1757 de 2015, los diferentes tipos de veedurías que se organicen a nivel nacional o de las entidades territoriales, pueden establecer entre sí mecanismos de comunicación, información, coordinación y colaboración permitiendo el establecimiento de acuerdos sobre procedimientos y parámetros de acción, coordinación de actividades y aprovechamiento de experiencias en su actividad y funcionamiento, procurando la formación de una red con miras a fortalecer a la sociedad civil y potenciar la capacidad de control y fiscalización.

DURACIÓN: Según lo expresado en el acta de conformación, la Veeduría denominada, "VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)", tendrá una duración de dos (02) años, a partir de la fecha de su inscripción, pudiendo prorrogarse si aun persiste el objeto de la misma.

Carrera 25 No. 12-25- Telefax: 6359715-6353208 Barrio Libertador
despachopersoneria@personeriamunicipalyopal.gov.co
Yopal - Casanare

	PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL	GESTION DOCUMENTAL Y TIC'S	
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	FORMATO	
		F-GDO-08	Página 3 de 3
	Versión 1	05-06-2014	
RESOLUCIÓN			


LUGAR DE RESIDENCIA: La Veeduría denominada, "VEEDURÍA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN-YOPAL (CASANARE)", inscrita ante esta Personería, definió como lugar de residencia, ubicación y notificación, la dirección y se fijará como domicilio principal la ciudad de Yopal, departamento de Casanare, y su sede será en Tilodiran, Finca La Primavera-Yopal, y correo electrónico veeduriatilodirancentropoblado@gmail.com

ARTICULO TERCERO. En firme el presente acto administrativo, se procederá a efectuar el Registro de la inscripción de la veeduría ciudadana en el libro que se lleva para tal fin en la Personería de Yopal.

ARTÍCULO CUARTO. Notificar la presente Resolución a los interesados, en la forma prevista en las normas del C.P.C.A.

La presente se expide en Yopal, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), a solicitud del interesado.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚPLASE


RAFAEL ALBERTO PEÑA TORRES,
 Personero Municipal de Yopal


 Revisó: Janeth Patricia Lora Velez
 Personera Delegada para la Vigilancia y la Moralidad Administrativa


 Elaboró: Diana Milena Moreno Roca
 Asistente de Despacho

Carrera 26 No. 12-26 - Teléfono: 0309716-0353200 Barrio Libertador
despachopersoneria@personeriamunicipalyopal.gov.co
 Yopal - Casanare



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

8.6.3 ACTAS DE VECINDAD



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO: FOR-PROY-041

VERSION: 01

REVISION: 17/10/2022

PAGINA 1

DE 1

Seguimiento

Cierre

DD

MM

AA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO No. ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO No. ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍO FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PISOS



PAREDES




TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cliente

NOTA

SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: _____

C.C. O NIT _____

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista Interventor, Poseedor

Firma: Representante de la Interventoría

Nombre: Alfonso López

(Delegado Alcalde, Personero, Junta Acción Comunal)

304



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VICINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 037-2023

INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO: FOR-PROY-041

VERSION: 01

REVISION: 17/10/2022

PAGINA: 1

DE: 1


Seguimiento

Cierre

FECHA

DD 24 MM 11 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Maria Isabel Neme
Tenencia: Propietario
Nombre del Propietario: Maria Isabel Neme
Cédula de Ciudadanía: 33215538
Dirección: Calle 15 No. 5-35
Teléfono: 33215538
Departamento: CASANARE
Municipio: Tilodirán
Servicios Públicos: Barrío

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☒ SI ☐ NO

TIPO DE PREDIO:

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

RURAL ☐ URBANO ☒

CUARTO ☐ Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☒

ONDULADO ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

6. Recreacional ☐ Garaje ☐

7. Balcón ☐ Uso del garaje ☐

8. Salubridad ☐ 11. Minero ☐

9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐ 12. Otro ☐

10. Mito ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
1. GRIETAS Y FISURAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuos, carpintería metálica y de madera, en líneas, madereros y fuentes)
2. HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Vidrio ventanar
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Rotas
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Corrimiento farruco
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Filtración agua en el lavaplatos
COMENTARIOS	Grieta muro lavamanos Descascaramiento Humedad muros bano. Pintura muros. Deterioro y descascaramiento Plumedad bajo parte trasera puerta (muro). tanque elevado.						☐ Lavadero con baldosa.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Maria Isabel Neme

Nombre: Maria Isabel Neme

C.C. 0171719973

Representante de la Interventoría

Nombre: Diego Perez

C.C. 0171719973

Nombre

Tesgo

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO: FOR-PROY-041

VERSION: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 037-2023

INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

ACTA N°: 021

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALcantarillado PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN
REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALcantarillado SANITARIO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE
TILLOIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA

1

DE

1

Cierre

FECHA

DD

MM

AA

24

11

2023

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA:

PISOS



TECHO




PAREDES



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Isabel

Firma: Propietario/Arendatario/Poseedor

Nombre: Isabel

C.C. O NIT 41199973

Original Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

Representante de la Interventoría

Nombre: Diego Perez

Testigo

Representante de la Interventoría

Nombre: Diego Perez

(Delgado Alarcón, Península, Junta Acción Comunal)

Nombre



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VICINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 037-2023


INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

ACTA N°: 022

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALICANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN
REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALICANTARILLADO SANITARIO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE
TILLODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO: FOR-PROY-041
VERSION: 01
REVISION: 17/10/2022
PAGINA: 1 DE 1
Initial: Seguimiento
FECHA: DD 24 MM 11 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Maria Isabel Neme
Tenencia: Propietario
Nombre del Propietario: Maria Isabel Neme
Cédula de Ciudadanía: 41424413
Dirección: Tillodirán
Teléfono: 312165330
Departamento: Casanare
Municipio: Tillodirán
Barrio: Heriberto Pulido
No de pisos: 1

SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☐ 2. Alcantarillado ☐ 3. Energía ☐ 4. Teléfonos ☐ 5. Gas ☐ 6. Televisión cable ☐ 7. Otros ☐

OBSERVACIONES
SI ☐ NO ☐

TIPO DE PREDIO:
RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO
Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO
Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL
6. Recreacional ☐ 7. Baidio ☐ 8. Salubridad ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐ 10. Misto ☐

ACCESOS VEHICULARES
Garaje ☐ Uso del garaje ☐ 11. Minero ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuos orgánicos médicos y de madera, en los techos y drenajes)
1. GRIetas Y FISURAS	☐ Grietas muro fachada.	☐ Fisuras bordes cantanas y muros.	☐ Piso orden	☐	☐ Detención y grietas columna y fachada	☐	☐ Filtación de agua lavapiates.
2. HUMEDADES	☐	☐ Descascaramiento muro cocina.	☐	☐	☐	☐	☐
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐ Fisuras arco entrada	☐	☐	☐	☐	☐
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS
Maria Isabel Neme
Nombre: 41424413
C.C. O.N.T.

Representante de la Interventoria
Nombre: DIEGO ROZAS

Representante de la Interventoria
Nombre: Maria Isabel Neme

Tesigo Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0317-2023

INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN
REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE
TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:	FOR-PROY-041
----------------	---------------------

VERSION:

REVISION:	17/10/2022
-----------	------------

PAGINA	1
--------	---

Initial

1

1

91

1

AA 2023


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA
SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMA S

Yudrio Tzahal elonio

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: C.C. ONIT UH429973

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Proveedor

Representante del Contratista de Obra

Nombre: David David

Representante de la Intervención:
Nombre: J. Carlos López

Representante de la Interventoría. 

Nombre Archie Lopez

Test 2

Nombre _____

(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VICINIDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 032-2023

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 037-2023

INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO: FOR-PROY-041

VERSION: 01

REVISION: 17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Seguimiento

Cierre

FECHA

DD 24

MM 11

AA 2023

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA:

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS MarioBerta Martinez

4440273

Nombre: _____

C.C. O NIT

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Atencio

Representante de la Interventoria

Nombre: Francisco Lopez

Testigo

Nombre

(Chegado Acadia, Personeria, Junta Acción Comunal)