

IDRD

**Instituto Distrital de
Recreación y Deporte**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023

SOLIUN INGENIERÍA SAS

DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55

TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

“Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: “Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD”.

INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TOMO 1 DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	☒	COPIA CONTROLADA	NO ☐
	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Luis Alberto Medrano Bermúdez	Residente de Interventoría	
APROBÓ	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	Representante legal de Interventoría	

SEPTIEMBRE DE 2023 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES.....	5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS	11
3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:	12
4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:	12
5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO.....	12
5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES.....	12
5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES.....	13
6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:	14
6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO	14
6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS:.....	14
6.2.1 VISITAS RECORRIDOS DIAGNÓSTICO	14
7. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS	19
8. CLIMATOLOGÍA:.....	19
9.2 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:	19
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO	20
11. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS	20
12. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	21
13. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL	21
15. BITÁCORA.....	22
16. CORRESPONDENCIA.....	22

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1.	PÓLIZAS
ANEXO 2.	CONTROL CLIMATOLÓGICO
ANEXO 3.	COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
ANEXO 4.	INFORMES SEMANALES
ANEXO 5.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 6.	FORMATO TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES
ANEXO 7.	ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS – NP
ANEXO 8.	INFORME DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
ANEXO 9.	BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 10.	COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 3131 de 2023 suscrito entre SOLIUN INGENIERÍA SAS y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO PARQUES BOG de acuerdo con el contrato No. 3099 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al primer mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 12 de septiembre de 2023 hasta el 30 de septiembre del 2023, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

“Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: “Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD”.

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

En el presente periodo, el proyecto se desarrolla en varios escenarios ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., que se describen a continuación:

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
LA VIDA	01-012	USAQUÉN	Calle 165 # 7-76
SERVITA	01-023	USAQUÉN	Calle 165 No 14 - 62 *Calle 165 No 7-38
NUEVA AUTOPISTA	01-064	USAQUÉN	Carrera 20 # 136- 91
ALTA BLANCA	01-075	USAQUÉN	Carrera 8 A # 158- 04
EL COUNTRY	01-1000	USAQUÉN	Avenida Calle 127 # 11 D -90
GUSTAVO URIBE	02-004	CHAPINERO	Carrera 1 # 70-11
CANAL EL VIRREY-EL CHICO	02-014	CHAPINERO	Calle 88 # 13 A -40
SUCRE O HIPPIES	02-019	CHAPINERO	Calle 60 # 7-49
LOS LACHES LA MINA	03-014	SANTAFÉ	Carrera 8 Este # 4B- 55
PARQUE NACIONAL	03-035	SANTAFÉ	Carrera 7 # 37 -04
SENDERO A MONSERRATE	03-051	SANTAFÉ	no tiene nomenclatura
LAS CRUCES	03-036	SANTAFÉ	Carrera 5A #1- 90
INDEPENDENCIA	03-039	SANTAFÉ	Calle 24 # 6A -01
TERCER MILENIO	03-085	SANTAFÉ	Avenida Jiménez hasta Caracas Calle 6 * Calle 6 Carrera 10
PLAZA DE TOROS	03-093	SANTAFÉ	Carrera 5 # 26B- 72

MORALBA	04-013	SAN CRISTÓBAL	Carrera 16 B Este # 42 C -55 Sur
VILLA DE LOS ALPES	04-075	SAN CRISTÓBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
GAITÁN CORTES	04-103	SAN CRISTÓBAL	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E
LA VICTORIA	04-122	SAN CRISTÓBAL	Calle 37A Bis Sur # 2A- 04
SAN CRISTÓBAL	04-127	SAN CRISTÓBAL	Calle 17A Sur # 2A- 50 E
CEFE SAN CRISTÓBAL			
DEPORTIVO PRIMERA DE MAYO	04-196	SAN CRISTÓBAL	Calle 19 Sur # 5 -40
LA AURORA II	05-002	USME	Diagonal 69 F Sur # 14U- 45
VALLES DE CAFAM	05-003	USME	Calle 92 Sur # 14D -87
LA ANDREA	05-004	USME	Calle 81 BIS Sur # 8A- 24
EL VIRREY SUR	05-016	USME	Calle 96 B Sur # 8- 10
FAMACO	05-086	USME	Calle 90 Sur # 6 -00
VILLA ALEMANA	05-087	USME	Calle 100 BIS Sur # 1 -17
SAN CAYETANO	05-236	USME	Carrera 15 Este # 74- 00 Sur
NUEVO MUZU	06-017	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
EL TUNAL	06-063	TUNJUELITO	Calle 48 C Sur # 22D -81
CEFE TUNAL			Calle 48 B Sur 22 A 70
LAURELES NARANJOS	07-035	BOSA	Calle 70 F S # 80 J- 50
CLARELANDIA	07-163	BOSA	Calle 58 J Sur # 80 D -10
PARQUE DEL RIO MARYLAND URBANIZADOR	07-164	BOSA	Carrera 86 # 74- 85 S
PALESTINA	07-165	BOSA	Calle 68 Sur No 9-05 / Calle 68sur No 81G-05 * Calle 68 Sur
EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20
TIBANICA	07-274	BOSA	Calle 74 Sur # 77 I -31
PORVENIR	07-391	BOSA	Avenida Calle 54 S # 97-37
AUTOPISTA SUR (PAVCO)	07-152	BOSA	Carrera 72 # 57 H -20 S

LA ESPERANZA	07-273	BOSA	Parte central Calle 75 BIS SUR Y CALLE 78 SUR Y ENTRE
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur
PATIO BONITO	08-034	KENNEDY	Carrera 101 Calle 34 Bis Sur / Carrera 101 No 34 Bis - 02
EL TINTAL	08-109	KENNEDY	Calle 6A # 86- 20
PORVENIR GIBRALTAR PREDIO	08-110	KENNEDY	Calle 49 Sur Con Prolongación De La Carrera 100b
BELLAVISTA-DINDALITO	08-144	KENNEDY	Carrera 96 # 41- 01 Sur
CASTILLA	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31
LA IGUALDAD	08-212	KENNEDY	Carrera 68 F # 3A -30
TIMIZA	08-219	KENNEDY	Calle 40 H Sur # 70A -81
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur
LA AMISTAD	08-355	KENNEDY	Transversal 79 No 41-10 Sur * Transversal 78J No 41 - 10 Sur
GILMA JIMÉNEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16
SAN IGNACIO	08-791	KENNEDY	Cl 6c con Cra. 94
MARSELLA	08-066	KENNEDY	Carrera 69 No 8-28
ESTADIO DE TECHO	08-554	KENNEDY	
CARMEN DE LA LAGUNA	09-020	FONTIBÓN	Diagonal 16 F Bis # 104A-15
CANAL BOYACÁ	09-050	FONTIBÓN	Calle 23 G # 73 F- 04
ATAHUALPA	09-104	FONTIBÓN	Avenida Calle 24 # 113-51
SAUZALITO	09-111	FONTIBÓN	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
ZONA FRANCA	09-125	FONTIBÓN	Diagonal 12 C Carrera 109
VILLA LUZ	10-018	ENGATIVÁ	Carrera 77 A # 64 B- 03
VILLAS DE GRANADA	10-102	ENGATIVÁ	Calle 77 # 112 -50
EL CARMELO	10-169	ENGATIVÁ	Carrera 104 # 71 C- 23

JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVÁ	Avenida Calle 90 # 110- 06
TABORA	10-192	ENGATIVÁ	Calle 74 #76- 62
BONANZA	10-215	ENGATIVÁ	Carrera 70 F # 75 -80
LA SERENA	10-223	ENGATIVÁ	Calle 90 A # 85- 70
SAN ANDRÉS	10-234	ENGATIVÁ	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a -
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE SIMÓN BOLÍVAR	10-290	ENGATIVÁ	Avenida Calle 63 # 68 -45
LA FLORIDA	10-311	ENGATIVÁ	Calle 64 # 128- 90
PTAR SALITRE	10-531	ENGATIVÁ	Av. Calle 80 No 119-60
CANAL CÓRDOBA	11-003	SUBA	Avenida Carrera 55 # 116- 16
SAN JOSÉ DE BAVARIA	11-078	SUBA	Calle 170 # 67 -51
MORATO	11-113	SUBA	Calle 107 # 70A- 34
LA GAITANA	11-205	SUBA	Transversal 126 # 134- 88
TIBABUYES	11-212	SUBA	Calle 139 No 122-46 / Calle 139 No 127C - 48 * Calle 139 No
FONTANAR DEL RIO	11-368	SUBA	Diagonal 147 # 141A -42
CEFE Fontanar del Rio		SUBA	Dirección diagonal 145 # 138 a 10
ATABANZA	11-796	SUBA	ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES
CASA BLANCA	11-069	SUBA	Carrera 80 # 145-50
CIUDADELA CAFAM II	11-1101	SUBA	Carrera 146 No 142A 60
COMETAS	11-204	SUBA	Cerros de suba cuchilla
CEFE Cometás		SUBA	Cerros de suba cuchilla
CANAL RIO NEGRO	12-002	BARRIOS UNIDOS	Calle 90 # 60 B- 44
ALCÁZARES	12-015	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 24 # 71 - 25
GIMNASIO DEL NORTE	12-023	BARRIOS UNIDOS	Calle 6 3B # 27B - 70

PRD EL SALITRE - UCAD	12-091	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 -75
PISTA DE BMX PRD	12-117	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80
PARQUE DE LOS NOVIOS	12-092	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 - 10
COMPLEJO ACUÁTICO	12-1000	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45-10
PALACIO DE LOS DEPORTES	12-125	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 -10
PARQUE DE LOS NIÑOS	12-141	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80
LA ESTACIÓN	12-093	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 72 No 23-40
NICOLAS DE FEDERMÁN 3	13-038	TEUSAQUILLO	Carrera 36A # 58- 22
VIRGILIO BARCO	13-088	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 60 # 57- 60
SIMÓN BOLÍVAR	13-089	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36
ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	13-122	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10
EL CAMPINCITO-CEAD	13-123	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10
SANTA ISABEL	14-009	MÁRTIRES	Avenida Carrera 27 # 1 G- 02
EDUARDO SANTOS	14-030	MÁRTIRES	Calle 4A Bis # 18 B- 30
EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO	14-036	MÁRTIRES	Avenida Calle 26 # 19 B - 55
RECONCILIACIÓN	14-037	MÁRTIRES	Calle 26 Carrera 20 Y 32
CIUDAD JARDÍN	15-027	ANTONIO NARIÑO	Carrera 11 B # 11 -88 Sur
VILLA MAYOR CEMENTERIO	15-036	ANTONIO NARIÑO	Calle 31 Sur # 30- 99 Sur
LA FRAGUA	15-040	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur

UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	PUENTE ARANDA	Carrera 54 # 18- 23 Sur
CIUDAD MONTES	16-112	PUENTE ARANDA	Carrera 39 # 10- 75 Sur
EL JAZMÍN	16-204	PUENTE ARANDA	Avenida Carrera 50 # 1 D- 28
VERAGUAS PREDIO	16-221	PUENTE ARANDA	Kr 34 3- 97
INDUSTRIAL LOS EJIDOS	16-416	PUENTE ARANDA	Calle 11A No 36-56
LA CONCORDIA	17-008	CANDELARIA	Calle 12 B Bis A # 0- 08
BOSQUE SAN CARLOS	18-028	RAFAEL URIBE	Carrera 12 D # 32- 44 Sur
DIANA TURBAY	18-031	RAFAEL URIBE	Calle 48 X Sur # 2B -00 E
PIJAOS JORGE E. CABALIER	18-090	RAFAEL URIBE	Carrera 10 D # 34- 50 Sur
LOS MOLINOS II	18-162	RAFAEL URIBE	Calle 48 P Bis C Sur # 4-30
QUIROGA	18-205	RAFAEL URIBE	Calle 31B Sur No 22-07
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09
GIMNASIO DEL SUR ARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18-452	RAFAEL URIBE	Carrera 22 Sur No 21-09 / Calle 22 sur hasta 27 Sur Avenida 19 * Carrera 21 No 25-35 Sur
SANTA LUCIA	18-073	RAFAEL URIBE	Diagonal 36 Sur Carrera 16 B
ARBORIZADORA ALTA	19-188	CIUDAD BOLÍVAR	Diagonal 73 sur No 40-80
CANDELARIA LA NUEVA	19-189	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 62B Sur No 22-47 * Calle 62 Sur No 22I-27
ARBORIZADORA ALTA METRP	19-229	CIUDAD BOLÍVAR	Diagonal 79 Bis Calle 72f Sur Transversal 34b
MEISSEN	19-230	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 62 Bis Sur # 18 C -32
LA ESTANCIA	19-231	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 59 A Sur # 86-00

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

ILLIMANI (PARAÍSO)	19-346	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 74 B Sur # 27 M- 06
LA JOYA	19-349	CIUDAD BOLÍVAR	Carrera 18 H Bis A # 80 B- 13
EL TALLER	19-348	CIUDAD BOLÍVAR	Avenida Calle 68 Sur # 70 D -11
BUENA VISTA PORVENIR	19-347	CIUDAD BOLÍVAR	Carrera 17 H Bis # 74 B- 66 Sur
ALTOS DE LA ESTANCIA	19-756	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 68 Sur # 75 H -93
SIERRA MORENA	19-190	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 75 A Sur # 73- 08

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	3099 DE 2023
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO PARQUES BOG
Objeto	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
Etapla preliminar	QUINCE (15) DÍAS
Plazo de la ejecución etapa de obra	SEIS MESES (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo total del contrato	SIETE (7) MESES.
Valor etapa de obra	\$ 13.733.153.000,00
Valor total del contrato	\$ 13.733.153.000,00
Fecha Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación del contrato:	11 de abril de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	3131 DE 2023
Contratista de Interventoría	SOLIUN INGENIERÍA SAS
Objeto	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
Etapla preliminar	QUINCE (15) DÍAS

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

Periodo etapa de obra	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	\$ 1.192.172.234,00
Valor total del contrato	\$ 1.192.172.234,00
Fecha Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación contrato:	11 de mayo de 2024

3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Lo primero que se realizó fue un reconocimiento de la zona a intervenir, en compañía de funcionarios del IDRD, representantes de la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS y representantes del contratista Consorcio Parque BOG.

En las visitas realizadas se identificaron los escenarios a intervenir dentro del alcance del presente contrato.

4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

A la fecha del presente informe N°1 se inició una etapa preliminar y etapa de obra mediante la atención de algunas emergencias que se presentaron.

En la Etapa inicial tanto el Contratista como la Interventoría utilizaron ese tiempo para hacer revisiones preliminares de las actividades a ejecutar en cada zona de trabajo; igualmente durante el periodo se realizaron actividades de campo complementarias con las de oficina, tales como: medidas en terreno, inventarios, elaboración de presupuestos y programaciones de obra. Por parte de la Interventoría se realizó acompañamiento en terreno para todas estas las actividades mencionadas, así como la revisión de hojas de vida del personal, coordinación de reuniones y comités de obra, revisión de pólizas y demás documentos inherentes a los contratos para el buen desarrollo de las obras.

5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, el contrato de obra pública No. 3029 de 2023 se ha venido desarrollando en concordancia con los términos legales establecidos contractualmente, sin presentar a la fecha ningún tipo de hechos u omisiones, que puedan conllevar a un presunto incumplimiento por parte del contratista.

De acuerdo con lo anterior y con los lineamientos establecidos en la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, documentos previos, y en especial las contenidas en el anexo técnico, en lo referente a las obligaciones del contratista, a continuación, se presenta un breve resumen del estado actual en los siguientes aspectos:

5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

Se dio inicio a la etapa de obra, de acuerdo con el seguimiento efectuado por esta interventoría. Durante el transcurso del presente informe, el contrato de obra e interventoría, no presenta ningún cambio, así como ningún tipo de modificación contractual, tales como (Ampliación, suspensión, adición, y/o prórroga).

5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto: **ANEXO 1**

5.2.1. CONTRATO DE OBRA: COMPAÑÍA ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS

1. EMISIÓN ORIGINAL

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988	Cumplimiento	\$4.119.945.900,00	18/07/2023	20/08/2024
	Salarios y Prestaciones Sociales	\$1.373.315.300,00	18/07/2023	20/02/2027
	Estabilidad de la obra	\$2.746.630.600,00	24/02/2024	20/02/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$5.493.261.200,00	18/07/2023	20/08/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989		\$686.657.650,00	18/07/2023	20/02/2024

5.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

1. ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 15-44-101284535	Cumplimiento	\$238.434.646,80	12/09/2023	12/11/2024
	Salarios y Prestaciones Sociales	\$101.217.323,40	12/09/2023	13/05/2027
	Calidad de servicio	\$238.434.646,80	13/05/2024	13/05/2029

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:

6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El IDRD realiza la presentación de las obras inicialmente priorizados, se solicita verificar en campo y realizar actas preliminares del estado actual de los escenarios.

6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

6.2.1 VISITAS RECORRIDOS DIAGNÓSTICO

6.2.1.2. Visita el 20 septiembre 2023

Parque Estadio Olaya Herrera

- Adecuar Zona de comidas
- Señalización del Estadio incluyendo puertas de acceso y salidas de escenarios.
- Iluminación general (revisión adecuación y mantenimiento de toda la red, incluyendo la red de emergencia.
- Tableros de camerinos (adecuar una oficina dentro de cada camerino con toma lámpara e interruptor).
- Instalar división o cortina.
- En zona de prensa hacer una cabina para adecuar aparatos de sonido y comunicación; sandblasting en ventanales en las dos alturas- completos; señalización de espacios.
- En Zona de cabinas; pintura general en los muros exteriores, los mismos colores; mantenimiento general de chapas; aparatos hidrosanitarios; aparatos eléctricos; pintura estructura metálica; instalar tomas eléctricas para cafetera eléctrica.
- Entrada a palcos: adecuación en superboard de espacios de salida o hall de entrada a palcos norte y sur.
- Pintar la fachada costado occidental; pañetes y barandas.
- Mantenimiento de baños en costado occidental primer piso.
- Cambio de láminas de información y pintura de estructuras de las señalizaciones en salida por costado occidental.
- En Zona de comidas: adecuar muros lavaplatos, toallas y mesones que cumplan con las especificaciones de la Secretaría de Salud; adecuar sifón y punto hidráulico.
- En los baños hacer cambio de los aparatos hidrosanitarios; mantenimiento de puertas; adecuar baños casino.
- Cambio de divisiones de baños que están en lámina, por divisiones en acero inoxidable que cumplan con los requerimientos y especificaciones de la Secretaría de Salud.
- Adecuar zona de venta de alimentos, que cumplan con los requerimientos de la Secretaría de Salud.
- En zona de comidas : buscar la posibilidad de adecuar las nuevas tuberías hidrosanitarias, por detrás del muro de graderías y por debajo de las mismas.
- Señalización de los espacios (baños, comidas, depósitos, bodegas).
- Garantizar cumplimiento de las normas y requisitos previos de trabajo en alturas.

Parque Mirador de Ilimani

- Instalación de tres (3) luminarias con cableado y protección antivandálica, con rejas.
- Revisión de cajas eléctricas vandalizadas; sellar si no se usan.
- Mantenimiento y pintura en Cancha sintética.
- Mantenimiento de cárcamos y senderos peatonales.
- Suministro e instalación de marcos y tapas de cajas eléctricas.
- Suministro e instalación de algunos tramos de barandas metálicas que llevan pasamanos (estructura tubular y tubo metálico).
- Instalar láminas informativas de la señalética.
- Averiguar con la AUESP, si se pueden sellar las cajas eléctricas ya que el cableado va aéreo por postes.
- Cambio de tablero en juegos infantiles (M83).
- Cambio de módulos rodadero grande (amarillo) en fibra.
- Arreglo y mantenimiento juego naranja con gris rodadero pequeño.
- En módulo de baños: hacer mantenimiento a hidrosanitarios; arreglo de puertas; instalar banners; arreglo de cubiertas; sellar parte inferior de los módulos de baños para evitar el ingreso y vandalización del espacio.
- Módulo de Cafetería: Mantenimiento de pérgolas.
- Varios: pinturas cubiertas
- Señalización informativa e instalar banners.
- Cambio de canecas ya que están vandalizadas y otras han sido hurtadas.
- Garantizar cumplimiento de las normas y requisitos previos de trabajo en alturas.

Parque El Tunal

- Revisar las luminarias de fútbol 11- sintético de la cancha.
- Reutilizar luminarias de cancha de fútbol grama natural, para el sintético futbol 11, y en la de grama natural, cambiar por luminarias tipo LED.
- Revisión y mantenimiento de biosaludables dañados y suelos en su base (son 5); aplicar pintura.
- Pintura de barandas; pintura de los aparatos.
- Mantenimiento de los senderos en adoquín frente a casa del Adulto Mayor.
- Casa adulto Mayor: Pintura muros fachadas rojas y gris basalto curando humedades y realizando resanes técnicos respectivos; cambio de vidrios rotos en fachadas.
- Gimnasios: cambio de aparatos de color azul a rojo y gris en su totalidad.
- Calistenia frente a cancha grama natural: Mantenimiento y pintura de barandas, equipos, barras (cambio de las mismas; fundir dados nuevos para módulo de barras y NTD multifuerza).
- Muro de escalar: Revisión techo; mantenimiento general.
- Templete: Mantenimiento y pintura de todos los muros externos; revisión de aparatos sanitarios.
- Skate: En la señalética, cambiar ambas caras por nuevas; arreglar bombillos del perímetro; instalar módulos de baranda faltantes y pintura de estas.
- Canchas de Voleibol: Cambio de la carpeta y pintura sintética en la superficie con demarcación en el sector Anillo norte.

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

- Cambio total de la carpeta asfáltica; realizar apiques para verificar que material existe debajo de la cancha y determinar si este cumple y si es necesario reemplazarlo, como garantía de los nuevos trabajos.
- Garantizar cumplimiento de las normas y requisitos previos de trabajo en alturas.

6.2.1.3. Visita el 22 septiembre 2023

Parque El Porvenir.

- Suministro e instalación módulo de batería de baños únicamente; evaluar el tema de conexión de aguas lluvias y redes sanitarias, así como el punto hidráulico; de acuerdo con la información de la Empresa de acueducto, se aprecia que el pozo de aguas negras queda en el separador de la vía; instalación de tres (3) vallas.
- Cambio de señalética (banner) para las señales informativas del sector ubicado en la plazoleta.
- Pista skate: Suministro e instalación de mobiliario para skate según diseños aportados por el Supervisor Arq. Iván Velásquez, para practicar en la pista.
- Instalación de rejillas para los cárcamos según propuesta, en concreto o metálicos de ancho 0,45m, previa aprobación IDRD.

Parque Laureles Naranjos

- Cambio de banners de las dos (2) señales de ingreso.
- Mantenimiento de baterías sanitarias (baja presión), y aparentemente tapadas; intervención urgente.
- Cambio de banners en la cancha de futbol sintética.
- Mantenimiento y pintura para los aparatos del gimnasio y cambio de banners de las tres (3) señales.
- Verificar el estado de las luminarias de la cancha sintética, funcionamiento y determinar: cuantas malas y cuantas en buen estado.

Parque Nuevo Muzu

- Cambio de banners para las señales de ingreso y de las vallas que tienen el nombre del parque.
- Revisión y cambio de lámparas en el Coliseo; si es necesario hay que entrar a evaluar arreglo puntual de las mismas y cambio de repuestos para ponerlas en funcionamiento.

Parque La Fragua

- Pista de Patinaje: Levantar capa asfáltica y volverla a hacer nueva; verificar con apiques estado de las capas inferiores de subbases.
- Pulir y sellar piso en baldosín de granito de la pista.
- Pintear baranda perimetral en pista de patinaje.
- Revisión de las raíces del árbol grande 1-144398 para verificar afectaciones a la pista perimetral.
- Revisión, mantenimiento y pintura para las máquinas de los gimnasios y multifuerza del parque.
- Cambio completo de columpios con su correspondiente estructura, frente al Coliseo por costado derecho.
- Coliseo La Fragua.

- Revisión de luminarias exteriores.
- Revisión, mantenimiento y cambio de luminarias de techo, sobre la cancha.
- Cotizar para tener la opción de cambiar todas las luminarias a LED (12 unidades).
- Baño de hombres y mujeres : cambio de espejos rotos.
- Instalación de lámparas faltantes.
- Revisión y mantenimiento para todos los aparatos hidrosanitarios.
- Ajuste y pintura para las divisiones de todos los orinales.
- Baños damas: reemplazo de lámparas faltantes.
- Equipo hidroneumático: revisión.

Parque Ciudad Montes

- Suministro e instalación del cerramiento perimetral del Parque, por costado noroccidental, tipo IDRD de h=2,50 m, con una puerta de ingreso donde actualmente figura, la cual deberá ser de mínimo 5,00 m de ancho, a dos hojas.
- Junto a Cancha de softbol hay una Ruta de la Vida; realizar mantenimiento a los aparatos de gimnasio.
- Cambio de banners en la señalética de los juegos Infantiles.
- Mantenimiento y pintura de los aparatos de gimnasios.

Estadio de Techo

- Batería de baños : En la entrada al interior del baño damas, hay un tubo roto en el piso.
- Mantenimiento de push en baños damas.
- Revisión y mantenimiento del equipo de bombeo hidráulico.
- Baños hombres debajo de graderías norte, arreglo de tubo roto en orinal #1, se presenta gotera.
- Compuerta en acero inoxidable.
- Mantenimiento a rejas metálicas.
- Pintura a las estructuras superiores en las escaleras de acceso.
- Suministro de polisombra verde militar para cerramiento debajo de tribunas costado norte.
- Arreglo y pintura de puerta bodega 9 por costado norte y en bodega 10 y 11 – cambio de chapa.
- Suministro e instalación de marco y tapa metálica en tanque subterráneo.
- Cambio de dos (2) chapas en puerta de palcos.
- Mantenimiento de cortinas metálicas
- Cambio de dos (2) chapas por donde entran los jugadores.
- Cambio de señales en camerino Visitantes.
- Arreglo media caña en piso del camerino Visitantes.
- Arreglo puerta de ingreso a Camerino locales.
- Mantenimiento hidrosanitario a baños Camerinos
- Cambio de chapas en Palcos y Tribunas.
- Revisión de luminarias tribuna occidental.
- **Revisión hidrosanitaria en baños de Palcos noroccidental.**

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

- Protección de tubo en piso entrada nororiental.
- Ajuste y mantenimiento puerta en cabina de transmisión sur.
- Instalar avisos en camerino 1 y 2 sur.

6.2.1.4. Fachadas Verdes - Visita el 25 septiembre 2023

Parque Villa de los Alpes

- Fachadas verdes/ecomuros costado sur; muros culata por el costado de la Calle 35.
- La conexión para instalar la fachada verde se hará con un flanche de lámina galvanizada que impide fijarlos a la parte superior, se hará a la IP de la viga. Plantas: curubas, Manto de María e hiedras- ipomoeas.

Parque El Tunal

- Fachada verde muro exterior por baños entrada principal sobre la Carrera 24 costado norte del Parque; incluye resanes y detallada de los muros que van a quedar detrás de la fachada verde.

Parque La Estancia.

- Fachada verde en la culata posterior del Coliseo al lado de la ciclorruta, por costado sur del parque. Se evidencia en la visita técnica presencial que la administración del Parque sembró varias matas y en este costado se encuentran una buganvilla (se solicita al forestal, la Ing. Maritza del IDRD).

Parque La Palestina.

Muro junto a la puerta de acceso grande. Se procederá a instalar fachada verde solo hasta la primera viga aérea.

Parque Cayetano Cañizales.

- Fachada posterior del edificio del Coliseo. Hacer siete (7) módulos a piso, entre columnas de la estructura en concreto por costado occidental del escenario, por debajo de las tuberías existentes. En la visita, se propone otro sitio que sería al frente del Coliseo por costado izquierdo del ingreso por fachada principal (parqueadero de la Escuela). Teniendo en cuenta la inseguridad del otro sitio propuesto ya que queda por fuera del área del parque.

Parque San Andrés.

- Se realiza visita para observar cómo se realizarán las fachadas verdes y para aplicar los conceptos positivos y corregir según las observaciones encontradas.
- El funcionario del IDRD, solicita el cambio de los banners de las vallas de ingreso, así como la del nombre del Parque, por unas nuevas.

6.2.1.5 Emergencias.

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

- Durante el presente periodo, se atendieron las siguientes:
- Parque San Andrés- Luces eléctricas del coliseo
- Parque Renacimiento- Revisión eléctrica
- Parque Recreo deportivo El Salitre UCAD- Limpieza de canales en la cubierta
- Parque Recreo deportivo El Salitre- Cambio de tejas rota en oficina.
- Parque La Reconciliación- Luminarias.

7. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Al ser un contrato de mantenimiento, se presentan a diario emergencias en cada uno de los escenarios, las cuales se deben atender de manera oportuna.

Para las emergencias que se han presentado, inicialmente se les realiza en el sitio una visita e inspección y se evalúa el daño; dependiendo de la magnitud de la falla y el alcance de recursos, se resuelven y/o corrigen de manera inmediata.

8. CLIMATOLOGÍA:

Se ha llevado el control del estado del tiempo durante el presente periodo, el cual está registrado en los formatos de calidad establecidos para tal fin. De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023; en el **(ANEXO 02)** se adjunta formato de control de lluvias.

9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO:

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 objeto del presente informe en el **(ANEXO 03)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta No. 1	20/09/2023
Acta No. 2	22/09/2023
Acta No. 3	25/09/2023

9.1 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:

A continuación, se relacionan los informes semanales realizados por la interventoría en el periodo que se está reportando. **(ANEXO 04)**

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES	
Número	Periodo
Informe semanal No. 1	12/09/2023 – 16/09/2023
Informe semanal No. 2	17/09/2023 – 23/09/2023
Informe semanal No. 3	24/09/2023 – 30/09/2023

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el **(ANEXO 05)** del presente informe se incluye el registro fotográfico efectuado por esta interventoría donde se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 23 de septiembre al 30 de septiembre de 2023.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
1. Vista aérea Escenario Deportivo en Bogotá.	2. Parque El Tunal.
3. Parque El Tunal	4. Parque El Porvenir
5. Parque El Porvenir	6. Parque El Porvenir
7. Parque El Porvenir	8. Parque El Porvenir
9. Parque El Porvenir	10. Parque Ciudad Montes.
11. Parque Ciudad Montes.	12. Parque Ciudad Montes.
13. Parque Ciudad Montes.	14. Parque Nuevo Muzu.
15. Parque Nuevo Muzu.	16. Parque Nuevo Muzu.
17. Parque Nuevo Muzu.	18. Parque Nuevo Muzu.
19. Parque La Fragua.	20. Parque La Fragua.
21. Parque La Fragua.	22. Parque La Fragua.
23. Parque La Fragua.	24. Parque La Fragua.
25. Parque La Fragua.	26. Parque La Fragua.
27. Estadio de Techo	28. Estadio de Techo
29. Estadio de Techo	30. Estadio de Techo
31. Estadio de Techo	32. Estadio de Techo
33. Estadio de Techo	34. Estadio de Techo
35. Estadio de Techo	36. Estadio de Techo
37. Estadio de Techo	38. Estadio de Techo
39. Parque Villas de los Alpes.	40. Parque Bosque de San Carlos.
41. Parque Bosque de San Carlos.	42. Parque Bosque de San Carlos.
43. Parque Bosque de San Carlos.	44. Parque Bosque de San Carlos.
45. Parque Renacimiento	46. Parque Renacimiento
47. Parque Renacimiento	48. Parque Renacimiento
49. Parque San Andrés Bochica	50. Parque San Andrés Bochica
51. Parque Tabora	52. Parque Tabora
53. Parque Tabora	54. Parque Tabora
55. PDR	56. PDR
57. UCAD	58. UCAD
59. PDR	60. PDR

11. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS

En el **ANEXO 6** se presentan los formatos correspondientes a la trazabilidad de las labores ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 30 de septiembre de 2023. Para el periodo del presente informe **NO APLICA**

12. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Dentro del periodo del presente informe, el Consorcio Parques BOG presentó el 18 de septiembre de 2023, los primeros 500 APUS contractuales para revisión; la Interventoría realizó la revisión correspondiente para que el Contratista las subsane de manera inmediata.

En mesa de trabajo de manera conjunta Interventoría y Contratista, se evidenció lo siguiente: Los precios de la oferta con la que se ganó el Contrato el oferente Parques BOG, no son iguales a los precios de la lista de precios APUS del IDRD del mes de mayo de 2023, considerando que dicho listado fue el que se tomó como base para esta reunión y puesto que es la lista del mes de la adjudicación.

Por otra parte, se corroboró que el precio ofertado ya tiene incluido el AIU, y se encontró que este debería ser menor o igual al precio de la lista del presupuesto revisado que tiene como fecha el 17 de mayo de 2023.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se le solicitó al Contratista revisar y de ser correcto el hallazgo, corregir los APUS que entregó para ser evaluados nuevamente por la Interventoría.

13. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 12 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 objeto del presente informe.

CONTRATO DE OBRA 3099 – 2023					
CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% EJECUCIÓN
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARCIAL 1 OBRA					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 13.733.153.000,00			
SALDO A FAVOR CONTRATISTA		\$ 13.733.153.000,00			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131- 2023					
CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% EJECUCIÓN
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARCIAL 1 OBRA					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.192.172.234,00			
SALDO A FAVOR CONTRATISTA		\$ 1.192.172.234,00			

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERÍODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

14. ANTICIPO

Fecha : del 12 al 30 de septiembre de 2023

El 12 de septiembre se solicita por medio de oficio IDRD-3131-2023-001 - Documentación requerida para el desembolso del anticipo.

A lo cual el contratista responde por medio de correo electrónico el plan de inversión, flujo de inversión del anticipo, y contrato fiduciario, después de realizar la revisión correspondiente, se procede a ser firmado por el contratista y la interventoría.

Así mismo, el contratista mediante oficio IDRD-3099-2023-18 envía la documentación necesaria para el desembolso del anticipo.

Por tanto, la documentación se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

15. BITÁCORA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 30 de septiembre de 2023, objeto del presente informe en el **(ANEXO 09)** se adjuntan copias de las Actas que se han llevado a cabo, para el desempeño de las actividades.

A la fecha se han realizado recorridos y atención de emergencias, por lo tanto, no se cuenta aún con las bitácoras; estas se llevarán a cabo, a partir del siguiente mes.

16. CORRESPONDENCIA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 30 de septiembre de 2023, objeto del presente informe en el **(ANEXO 10)** se adjuntan los soportes correspondientes a la correspondencia enviada y recibida.

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

17. CONCLUSIONES

- La Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, ejerce control técnico, administrativo, ambiental contable, financiero y jurídico, para cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en cada uno de los frentes priorizados, para garantizar el normal desarrollo de la obra.
- Se coordina y resuelve en mesas de trabajo entre Contratista e Interventoría las diferentes inquietudes que se presentan en los diferentes frentes de obra, y se dan soluciones acordes, según los lineamientos y especificaciones técnicas, a que haya lugar.
- Para el buen desempeño de las actividades que se desarrollan en los frentes de trabajo, se coordina además con los administradores de los Escenarios y con los Supervisores de la Entidad.
- Durante el periodo, se atendieron de manera inmediata las emergencias que han surtido en los siguientes Escenarios:
Parque San Andrés- Luces eléctricas del coliseo
Parque Renacimiento- Revisión eléctrica
Parque Recreo deportivo El Salitre UCAD- Limpieza de canales en la cubierta
Parque Recreo deportivo El Salitre- Cambio de tejas rota en oficina.
Parque La Reconciliación- Luminarias
- En el Acta No. 1 de fecha 20 de septiembre de 2023, se consigna la visita inicial de diagnósticos al Parque Estadio Olaya Herrera, Parque Mirador de Ilimaní y al Parque El Tunal.
- En el Acta No. 2 de fecha 22 de septiembre de 2023, se consigna la visita inicial de diagnósticos al Parque El Porvenir Bosa, Parque Los Naranjos, Parque Ciudad Montes, Parque Nuevo Muzú, Parque La Fragua y el Estadio de Techo.
- En el Acta No. 3 de fecha 25 de septiembre de 2023, se consigna la visita inicial de diagnósticos al Parque Villa de los Alpes, Parque El Tunal, Parque La Estancia, Parque Palestina y Parque Cayetano Cañizales.
- Se le ha solicitado al Contratista, entregar oportunamente las planillas del personal con las afiliaciones a la seguridad social, con el fin de poder validar el ingreso de los trabajadores a los frentes de trabajo.
- Se ha solicitado la entrega de las programaciones en Microsoft Project de las actividades a ejecutar en cada uno de los escenarios.
- Durante el periodo, se realizó recorrido e inspección de los Escenarios a intervenir, dando priorización de las actividades a desarrollar en cada uno de ellos; se levantó el Acta correspondiente. Todas las visitas e inspecciones, se realizaron en coordinación del Contratista, la Interventoría y funcionarios de la Entidad IDRD.

ANEXO 1. PÓLIZAS

VERIFICA TU PÓLIZA
AQUÍ




PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
145616	BOGOTÁ D.C.	11		15	400049989	0
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA	A LAS HORAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
17 / 8 / 2023	18 / 7 / 2023	00:00	20 / 2 / 2024	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4	TELÉFONO	6017333
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLÍMITE POR EVENTO	SUBLÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	686.657.650,00	686.657.650,00	686.657.650,00	1.224.696,25
TRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	343.328.825,00	686.657.650,00	686.657.650,00	0,00
OS MEDICOS	125.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	343.328.825,00	686.657.650,00	686.657.650,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	343.328.825,00	686.657.650,00	686.657.650,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	343.328.825,00	686.657.650,00	686.657.650,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	343.328.825,00	386.657.650,00	386.657.650,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 1.224.696,25	\$ 14.700,00	\$ 235.485,29	\$ 1.474.881,54	Día - Mes - Año 18/08/2023	901737545

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 686.657.650,00	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40202	100,00			

D. A. J. J. J.



FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:

☎ Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
✉ informacion@nacionaldeseguros.com.co
🌐 www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania - Of. 202/ Bogotá D.C.
(601) 926 0801
313 799 3850
defensornacionaldeseguros@sumoabogados.com

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO		SUCURSAL		FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400049989	0		BOGOTÁ D.C.		Día - Mes - Año 17 8 2023	BOGOTÁ, D.C.
VIGENCIA DESDE		A LAS	VIGENCIA HASTA		A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año		Horas	Día - Mes - Año		Horas	EXPEDICIÓN
18 7 2023		00:00	20 2 2024		00:00	
DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO						
NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG					NIT 901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO 6017333
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES BOG				NIT 901.737.545 - 4	TELÉFONO 6017333
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				NIT 000.000.000 - 0	TELÉFONO 1000000

OBJETO DE LA POLIZA:

IMPARTIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN OCURRIR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE GASTOS DE DEFENSA

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9; SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOTA: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL 10% DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDA SER SUPERIOR A 2000 SMMLV. (EL DEDUCIBLE MINIMO SERA ASUMIDO POR EL CONTRATISTA).

***** FIN PÓLIZA *****

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400049989

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES


VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	1.474.882,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
18/08/2023	\$ 1.474.881,54

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 17 DE 2.023


 NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA
AQUI




PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
145615	BOGOTÁ D.C.	11		30	400049988	0
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
17 / 8 / 2023	18 / 7 / 2023	00:00	20 / 2 / 2027	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1	TELÉFONO	3192930
AFIANZADO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO PARQUES BOG CONFORMADO POR:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. HIDRAULICA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2023	20/08/2024	4.119.945.900.00	12.610.420,71
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/07/2023	20/02/2027	1.373.315.300.00	13.832.483,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	18/07/2023	20/08/2024	5.493.261.200.00	16.813.894,28
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/02/2024	20/02/2026	2.746.630.600.00	15.317.921,23

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 58.574.719,42	\$ 14.700,00	\$ 11.131.989,69	\$ 69.721.409,11	Día - Mes - Año 18/08/2023	901737545
VALOR ASEGURADO TOTAL		VALOR ASEGURADO EN LETRAS			
\$ 13.733.153.000,00		TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS			
INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40202	100,00			

D. Aguirot

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



CANALES DE ATENCIÓN:

Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania - Of. 202/ Bogotá D.C.
(601) 926 0801
313 799 3800
defensornacionaldeseguros@umobogados.com

No. PÓLIZA 400049988	ANEXO 0	SUCURSAL BOGOTÁ D.C.	FECHA SOLICITUD 17 /8 /2023	CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
-------------------------	------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 18 /7 /2023	VIGENCIA HASTA 00:00 Horas del 20 /2 /2027	TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICIÓN	DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
			TELÉFONO 7463219

TOMADOR DIRECCIÓN	CONSORCIO PARQUES BOG CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	901.737.545 - 4 6017333
ASEGURADO DIRECCIÓN	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	860.061.099 - 1 3192930
BENEFICIARIO DIRECCIÓN	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	860.061.099 - 1 3192930

JMV INGENIEROS SAS 50% NIT: 800.095.951-9
CJS INGENIEROS SAS 50% NIT: 900.040.825-5

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION

***** FIN PÓLIZA *****

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.


VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	69.721.409,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
18/08/2023	\$ 69.721.409,11

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 17 DE 2023



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049988, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES BOG


NIT : 901.737.545 - 4

Asegurado : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

NIT : 860.061.099 - 1

Se expide la presente certificación a los 17 días del mes de Agosto de 2023.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101284535		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
01 09 2023			28 08 2023			00:00	28 04 2029			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLIUN INGENIERIA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.114.547-5		
DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7290587	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.099-1		
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 6605400	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

EN SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO IDRD-CTO-3111-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION, Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/08/2023	28/10/2024	\$238,434,646.80
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/2024	28/04/2029	\$238,434,646.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/08/2023	28/04/2027	\$119,217,323.40

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***4,200,042.00	\$ *****20,000.00	\$ ****801,808.00	\$ *****5,021,850.00	\$ *****596,086,617.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTÉD PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF052848B

1

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101284535, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
15-44-101284535
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGUROESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.


EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECE LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ () DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101284535		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
21 09 2023			12 09 2023			00:00	13 05 2029			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLIUN INGENIERIA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.114.547-5		
DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7290587	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.099-1		
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 6605400	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

EN SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO IDRD-CTO-3131-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION, Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/09/2023	12/11/2024	\$238,434,646.80	
CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2024	13/05/2029	\$238,434,646.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/09/2023	13/05/2027	\$119,217,323.40	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 3131 DEL 2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***4,200,042.00	\$ *****20,000.00	\$ *****801,808.00	\$ *****5,021,850.00	\$ *****596,086,617.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.CO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

ADRIANABERNALC

1

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

227



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.POLIZA 15-44-101284535		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 09 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 12 09 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 13 05 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLIUM INGENIERIA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.114.547-5			
DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7290587			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.099-1			
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6605400			

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ADRIANABERNALC

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101284535, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN
1. SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN
2. SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN
3. SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN
4. SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN
5. SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN
6. SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN
7. SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN
8. SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN
9. SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN
10. SE VOTA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - S.A. - SEGRIN

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLÓGICO

CONTRATO INTERVENTORIA No:

3131 de 2023

CONTRATO DE OBRA Nº:

3099 de 2023

INTERVENTOR

SOLIUN INGENIERÍA SAS

CONTRATISTA:

CONSORCIO PARQUES BOG

OBJETO:

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la Infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

OBJETO:

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE :

12 de septiembre al 30 de septiembre de 2023

FRENTE DE OBRA

ESCENARIOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

[illegible]

Firma:

JOSÉ ORLANDO PEÑA
RESIDENTE DE OBRA

Firma:

ING. LUIS A. MEDRANO B.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

ANEXO 3. COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

FACTORS UKROES

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: VISITA ANUAL DE DIAGNOSTICA	DD	MM	AA
ACTA No. 3.		25	09	23

LUGAR: Villa de los Alpes / TUNAL / LA ESTRELLA
palestina / Cayetano Camizano HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 4:00 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ANDR. IVAN VILAZQUEZ	COMUNITA IDRO	IDRO
ANDR. EDNA ESPENA	DIRECCION INTERMUNICIPAL	SOLAR SAS
ANDR. JOHAN CULLAN S.	RESERVA INTERMUNICIPAL	SOLAR SAS
ANDR. ESTIBAN PIZA	DIRECCION IDRO	IDRO
ING. ANDRES FULIO	DIRECCION OBRAS CONTRATISTA	CONSEJO MUNICI- BOG.
EDGAR GONZALEZ	PROYECTO HELADO	COMUNITA
ING. NATALIA GOMEZ	ING. FORESTAL IDRO	IDRO

ORDEN DEL DIA

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. VISITA PASEAR VILLO DE LOS ALPES | 4. PASAR LA ESTANCIA |
| 2. VISITA PASAR EL TONAL | 5. PASAR PASADIZOS |
| 3. VISITA LA ESTANCIA | 6. PASAR LOS ESTADOS LAZAROS |

TEMAS TRATADOS

* primera villa de los Alpes

1- FUNDACIÓN VANDERBILT / FLORENCES COSTADO SUR MUROS LATERALES
por el camino (Calle 35)
La fundación para instalar la primera Vanda en este
Caso esta cubre la parte superior con un planicie de
Laminas galvanizadas que rodea fijas de la parte superior
de los muros a una distancia de 1 p. de vida para sujetar los cables
(plantas). (cables - muros de muros y Hiedras - FLORENCES)

* PMRE of TAPSC :

Finca de Vanda Nudo Extrema Bawol Cerrados principal
Sobre CNA. 24 costado Norte del pinque
la cluye Regones y puma de los Nudos Que Van a Bawol
Distra por finca de Vanda

FEM/STRAVADOS

25 09-20

4/2/2018

1/2000 a la primera de Auld (1999)

प्रस्तावना

Pinus palmarum var. pinaster

Building cost 10. (70% programme 11 found. Rep
March 13 programme 11 found. Rep

Planteo que los datos por tener un mayor de precisión.

At Semard

TEMAS TRATADOS

- Visita parroquia San Andrés.
- Se visita parroquia San Andrés para observar como se realizaron las jornadas vendes para pulir los conceptos positivos y cambiar las observaciones encontradas para no tener inconvenientes en el presente contrato.
- Se solicita por parte del funcionario del IDRO el cambio de los banners de las villas de Incaico y del nombre del parroquia a nuevas.



LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Visita de Diagnóstico Faldas Verdes FECHA: 25-Sep-2023
HORA INICIAL: 9:00 AM HORA FIN: 4:00 PM LUGAR: Varios puntos - en el Recorrido Ambiental en Alta

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO
1	ESTEBAN PIZA.	ARQUITECTO	S.T.P		IDRD	diego.piza@idrd.gov.co	
2	Maria Natalia Gómez Rocha	Ing. Ambiental	Adm. Escenarios		IDRD	maria.gomez@idrd.gov.co	
3	Andrés Pulido	Ing. Geoproy.	Catastrista		IDRD	apulido@idrd.gov.co	
4	IVAN VELASQUEZ	CONTRATISTA	ESCORADO				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: <https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos>

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Visita inicial de diagnósticos	DD	MM	AA
ACTA No. 1		20	09	23

LUGAR: ESTADIO OLAYA / ILLIMANI / TUNAL HORA DE INICIO: 8:00ay HORA FIN: 3:30 pm.

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
MRO. IVAN VELAZQUEZ	Supervisor IDIED	IDIED
MRO. PABLO RAYES	RES. ELECTRICISTA	SOLUN SAS
MRO. EDNA CEREZO	Director Tumbador	SOLUN SAS
MRO. JORGE CUELLAR	RESERVA INTERVENCIONES	SOLUN SAS
MRO. ANDRES PULIDO	PROY. DE LUMEN	CONSORCIO PROYECTOS DEO
MRO. KATHARIN CORROS	COORDINADORA PROYECTO	CONSORCIO PROYECTOS DEO
MRO. SEBASTIAN SILLER	Apoyo del contratista	CONSORCIO PROYECTOS DEO

ORDEN DEL DIA	
1. Visita para el Estadio Olaya Humana	4.
2. Visita Mirador de Illimani	5.
3. Visita para el TUNAL	6.

TEMAS TRATADOS
Panque: ESTADIO OLAYA visita preliminar de diagnóstico Sonido, para zona de prensa
- ADECUAR zona de COQUINAS. - Señalización del Estadio (zonas incluyendo puertas de Acceso y Salidas de Escenarios
- Iluminación General: (Revisión - Adecuación y Mantenimiento de toda la RED incluyendo la RED de EMERGENCIA
- TABLETOS en Cuartos de baño de en donde y Fijos Teniendo en cuenta que Hay que Hacer y Adellan 1 oficina dentro de cada Cuartito de 40 - 2.50x2.0 con Pauta - Computadora e Internet
- Instalar una Divisoria o Cortina Gruesa Dividiendo LAS PUERTAS DE LA ZONA DE COQUINAS
- En zona de prensa: Hacer una cabina para Acceso Apoyos de Sonido y Comunicaciones y el Subastador de los Ventanales completos las dos alturas - Señalización de espacio

- ZONA DE CUBIERTAS VAP - PINTURA GENERAL EN LOS MUROS. EXTERIORES LOS MISMO COLORES
- MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTAS - ARMADOS HIDROSANITARIOS
- ARMADOS ELECTRICOS - PINTURA ESTRUCTURAS METALICAS
- INSTALAR TUBERIA ELECTRICA PARA CAJETERIA ELECTRICAS
- REFORZAR A PALLAS: ADECUACION EN SUPERABANDO DE ESPACIOS DE SALIDA O HALL DE GUARDIA A PALLAS NOROCCIDENTAL Y SURECCIDENTAL
- PINTAR LA FACHADA COSTADO OCCIDENTAL PANELES Y BARRANDAS
- MANTENIMIENTO DE BAÑOS COSMOPOL: OCCIDENTAL por paso SIN
- CAMBIO DE LAMINAS DE INFORMACION Y PINTURA DE ESTRUCTURAS (DE LAS UNICAS SEMANIZACIONES EN SALIDA COSMOPOL OCCIDENTAL)
- ZONA DE COMIDAS: ADECUAR MUROS - LAVAPLATOS - TUBERIAS Y MUEBLES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD. ADECUAR SIFON Y PUNTO HIDRAULICO
- EN LOS BAÑOS HACER CAMBIO DE APARATOS HIDROSANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS - PANELES, ELECTRICAS SI DA A LUZ, BAÑOS COSMOPOL - ADECUAR
- CAMBIO DE DIVISIONES DE BAÑOS QUE ESTAN EN LAMINAS ACTUALMENTE POR DIVISIONES EN ACERO QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD. P.
- ADECUAR ZONA DE VENTA DE ALIMENTOS CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD. P.
- BASAR LA MANERA SI ES POSIBLE DE LLEVAR LAS NUEVAS TUBERIAS HIDROSANITARIAS DE LA ZONA DE COMIDAS X DETRAS DEL MURO DE GRABERIAS POR DEBAJO DE LAS MUJERAS.
- SEÑALIZACION DE LOS ESPACIOS - (BAÑOS - COMIDAS DEPOSITOS - BODEGAS).
- GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS.

20-Sep-2023

TEMAS TRATADOS

Mision de Illimani VISITA PRELIMINAR DE DIAGNOSTICO

- Instalacion de 3 luminarias grandes con cableado y proteccion antibombalico de las mismas con redes.
- Revision de cajas electricas y normalizadoras segun si no estan
- Mantenimiento y pinturas de los canchales sisteticos.
- Mantenimiento de cercados y sembreros perimetrales
- Suministro e instalacion de muros y tapas para electricas
- Suministro e instalacion de trabajos (ML) de barridos metlicos con llaves pasamuros (en Alameda) / cerchas tubular metlicas y tubo
- Instalar luminarias decorativas de las deudas. (metlicas)
- Avanzar con la obra, si se puede dejar algunas las cajas electricas ya que el cableado va a ser x postes.
- Cambio de tablero de barridos juegos infantiles (M-B3)
- Cambio de modulos de juegos grandes (Alameda) en fibra.
- Arreglo y mantenimiento juegos infantiles con cristales rotos y ped.
- Modulo de Baños hacer mantenimiento higienizante de puertas - instalar banners - arreglo cubiertas
- Modulo de Cafeteria: Mantenimiento de parrillas y hornos - puturas - cubiertas - Cambiar parrillas x metlicas
- Sellar parte inferior de los modulos de Baños para evitar el ingreso y la ventilacion del espacio
- Sanitizacion preventiva e instalar banners.
- Cambio de canchales sanitizados o pintados.
- Garantizar el cumplimiento de las normas y requisitos para todos los trabajos y en altura.

[Signature]

20. Sep - 2023

TEMAS TRATADOS

* PANDUR EN TUNAL VISTA PRELIMINAR DE DIAGNOSTICO

- REVISAR LAS LUMINARIAS DE FUTBOL 11 - Sintetico - CANCHA.
- REUTILIZAR LUMINARIAS DE CANCHA DE FUTBOL Natural EN LO Sintetico (11) FUTBOL 11 y EN LA Natural CAMBIO A LED.
- REVISION Y MANTENIMIENTO DE BIOSOLARLOS DAÑADOS SUELOS DE SU BASE (5) PINTARLOS
- PINTURA DE BARRANDAS / PINTURA DE LOS APARATOS
- MANTENIMIENTO DE SEÑALES EN ARBORES FRENTE A CASA ADULTO M.
- CASA ADULTO MAYOR: PINTURA MUROS EXTERIORES ROJAS Y GRIS BARRIO TODOS CONSIDERAR HERRAMIENTAS Y RESERVES TECNICOS
- CAMBIO DE VIDEOS NOTOS (CASA ADULTO MAYOR) EN FACHADAS.
- MANTENIMIENTO Y PINTURA GILANSELOS AZULES CAMBIO DE COLOR DE LOS APARATOS A ROJO Y GRIS EN SU TOTALIDAD
- CALIENTIA FRENTE A CANCHA GRUPO NATURAL: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE BARRANDAS - EQUIPOS - BARRAS (CAMBIO DE / PINTURA) PINTURA DIBUJOS ALVOS DE MODO DE BARRAS Y NTO (MULTIFUERZA)
- REVISION TELERO MURO DE ESCALAZ (MANTENIMIENTO) GRAL
- TEMPLETE: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE TODOS LOS MUROS EXTERIORS INICIACION. REVISION DE APARATOS SANITARIOS
- SEÑAL DE SKATE → CAMBIOSE OTRAS CARAS X NUEVAS
- SKATE → ARRIBA DE BORILLOS DE PERILUETRO - COLOZAR MODULOS FALTANTES BARRANDAS Y PINTURA DE LAS MUJERAS
- CANCHAS DE BOLIBOL → CAMBIO DE LA CARPETA Y PINTURA SUELOS EN LA SUPERFICIE CON DEMARCACION SECTOR ANILLO NORTE
- CAMBIO TOTAL CARPETA ASFALTICA
- REALIZAR APICUAS PARA VERIFICAR QUE MATERIAL HAY DERRAJO DE LAS CANCHA Y VER SI ESTE CUMPLE O HAY QUE REEMPLAZARLO PARA DAR GARANTIA A LOS NIOS TRABAJOS
- GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REQUISITOS DE TRABAJOS EN SITUAOS.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
Plantillas o formatos de Señalización	Supervisor D.R.D	25-Sep-23
Facilitar si los Hay plenos del Olaya	Interventoría	23-Sep-23
Entregar presupuestos Consolidados	Contratista	26-Sep-23
con las Actividades programadas	Contratista	26-Sep-23
Cada Escribano Visitado	Contratista	26-Sep-23
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?		SI ☒ NO ☐
Observaciones		

Siendo las 3:00 pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	JOHN CUELLAR S.	NOMBRE	
CARGO	RESIDENTE - INTERVENCIÓN	CARGO	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: DR. JOHN L. CUELLAR INTERVENCIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

FECHA: 20-09-23

 EVENTO: Visita inicial de diagnósticos HORA FIN: 3:00pm LUGAR: Edificio Olaya - Miraflores III etapa - pmu. Tona

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Edna Cárdena	Interventora			Solin		
2	Kathleen Ceballos Guevara	Contratista			C. Guevara Bog		
3	Sebastián Salazar	Contratista			C. Salazar Bog		
4	Andrés Pulido	Contratista			C. Pulido Bog		
5	Ivan Velasco	Contratista			C. Velasco Bog		
6	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
7	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
8	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
9	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
10	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
11	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
12	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
13	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
14	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
15	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
16	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
17	Rafael Cárdena	Contratista			1000		
18	Rafael Cárdena	Contratista			1000		

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.4

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: <https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos>

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: VISITA INICIAL DE DIAGNOSTICOS	DD	MM	AA
ACTA No. 2		22	09	23

LUGAR: PANQUE G/ PONVIENTE BOSA - Ciudad Montes.	HORA DE INICIO: 9:00 AM	HORA FIN: 4:00 PM
--	-------------------------	-------------------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ARQ. IVAN VELAZQUEZ	Proy Supervisor IDRD.	IDRD.
ARQ. EDNA CEPEDA	DIRECTOR DE INTERVENCIÓN	SOLUN SAS
ING. PAOLA REYES	RESIDENTE ELCTRICOS	SOLUN SAS.
ING. JOHN L. CUKHARIS	RESIDENTE INTERVENCIÓN	SOLUN SAS.
ING. LUC CUATRO	REPORTER CONTABILISTA	CONS. PARA BOG
ARQ. SEBASTIAN SALAS	AYUD. CONTABILISTA	CONS. PARA BOG.

ORDEN DEL DIA	
1. PANQUE G/ PONVIENTE BOSA	4. PANQUE NUEVO MUZA
2. PANQUE LOS NARAYOS	5. PANQUE LA FALCULA
3. PANQUE CIUDAD MONTES	6. ESTADIO DE TECTO

TEMAS TRATADOS
* PANQUE G/ PONVIENTE BOSA -
1- SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE BATERIA BAÑOS UNICAMENTE / EVALUAR EL TIEMPO DE CONVERSION DE AGUA HUECA / SANITARIAS Y PUNTO HIDRANTICO → DE DEMANDO A INFORMACION DEL AUTODUCTO SE APROBADO PAGO DE AGUA NEGRAS CUANDO EN EL SEPTANORIO DE LA VIA → INSTALACION DE (3) VILLAS
2- CAMBIO DE SEÑALICAS (BANNER) DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DEL SECTOR DE LA PLAZOLETA REPARACIONES
3- PISTA SKATE → SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA SKATE SEGUN DISEÑOS DADOS POR EL SUPERVISOR. EL ARQ. IVAN VELAZQUEZ, PARA PRACTICAR SKATE EN LA PISTA
4- INSTALAR REJILLAS A LOS CAJONES SEGUN PROYECTO YA SEA EN CONCRETO O METALICAS (ANILLO CILINDRO D.45) SEGUN APROBACION DEL IDRD

22-SEP-23

TEMAS TRATADOS

* PARRQUE: LAUNKEES - NARANJOS-BOSA

- 1- CAMBIO DE BANNERS DE LAS 2 SEÑALES DE INGRESO
- 2- MANTENIMIENTO DE BATERIAS SAWTOOTH (BIA) presen y APRESENTAMENTE TAPADOS ES URGENTE LA INTERVENCIÓN
- 3- CAMBIO DE BANNERS CAMBIO DE FÚTBOL SINTÉTICO
- 4- MANTENIMIENTO y pintura de Aparatos del Gimnasio y CAMBIO DE BANNERS DE LAS SEÑALES (3)
- 5- VERIFICAR EL ESTADO DE LAS COLUMNAS DE LA CUBIERTA SINTÉTICA SU FUNCIONAMIENTO CUANTAS BUENAS / CUANTAS MALAS

* PARRQUE NUXVO MNUU

- 1- CAMBIO DE BANNERS DE LAS SEÑALES DE INGRESO y DE LAS VALLAS DE NOURNOX otros parrques
- 2- REVISIÓN y CAMBIOS DE LAMPARAS EN COLISEO SIES. NECESARIO HAY QUE CUMIR A EVALUAR ANVELO PUNTUAL DE LAS ALUMNAS y CAMBIO DE REPUESTOS para ponencias a punto.

* PARRQUE LA FRAGUA

- 1- PISTA. PINTAR LEVANTAR BASE ASFALTICA y VOLUMEN A HACER NVA. TENIENDO CU CUBIERTA APIQUES SUB-BASES
- 2- PULIR y Sellar piso en BALBOCIN DE GRANITO PISTA
- 3- PINTAR BARRANDOS PERIMETRAL PISTA PATINAJE
- 4- REVISIÓN DE RAÍCES DEL ARBOL GRANDE 1-144378 AFECTACIÓN DE RAÍZ A LA PISTA DE PATINAJE PERIMETRAL
- 5- REVISIÓN - MANTENIMIENTO y pintura de MADERAS DE LOS GIMNASIOS y MULTIFUNCIÓN del parrque.

22 Sep/23

PARKUR LA FRAGUA - CONTINUACIÓN

TEMAS TRATADOS

6 - CAMBIO COMPLETO DE COLUMNAS CON ESTRUTURAS Y TODO FINITE AL COLISEO COSTADO DERECHTO SALVO CON TODO NUEVO.

COLISEO LA FRAGUA

- 1 - REVISION DE LUMINARIAS EXTERIORES
- 2 - REVISION - MANTENIMIENTO - CAMBIO DE LAS LUMINARIAS DE TECHO - BORNA LA CAVILIA
- 3 - COTAR LA OPCION DE CAMBIARLAS TODAS A LED (12)
- 4 - BAÑO HOMBRES → CAMBIO DE ESPEJOS ROTOS.
- 5 - INSTALACION DE CAMPARAS FALTANTES
- 6 - REVISION Y MANTENIMIENTO HIGIENIZANTE A LOS APARATOS
- 7 - AJUSTE Y PUNTO SI SE PUEDE A DISTANCIA DE OMBLIGAS
- 8 - CAMBIO DE ESPEJOS ROTOS BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
- 9 - BAÑOS MUJERES - REEMPLAZO CAMPARAS FALTANTES
- 10 - REVISION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO

Realizar la Construcción y Ampliación de la Zona de Juegos Infantiles en zona verde costado OCCIDENTAL proporcionando zona en MANDO TIPO PIEDRA Y UNOS 405 juegos instalados

* PARKUR CIUDAD MONTES

- SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PARKUR COSTADO NOR-OCCIDENTAL DEL PARKUR EL CERRAMIENTO TIPO SINO DE H=2.50 CON UNO PUNTO DE PASADO DONDE FIBRA ALUMINUM LA EXISTENTE DE MINIMO 5.0 ml DE ANCHO A 2 PTOJAS
- AL LADO DE LA CARRERA DE SOTBALL Hay una zona de LA VIDA - UNOS APARATOS DE GIMNASIO - HALLER MONTE ALIENIGOTOS.
- CAMBIO DE BARRERAS SEÑAL DE JUEGOS INFANTILES
- MANTENIMIENTO Y PUNTO DE APARATOS GIMNASIO

TEMAS TRATADOS	
1- BARRERAS DE BARRERAS LATERALES BARRERAS DERRAMA	720 PUNTO EN EL PISO
2- MANTENIMIENTO DE PUNTO EN BARRERAS DERRAMA	3- REVISIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO
4- BOMBAS HORIZONTALES DE BOMBEO EN BOMBAS	5- COMPUERTAS EN ALTO INVERTIDAS
6- MANTENIMIENTO A REPARAR MANTENIMIENTO EN ZONA DE LINDERO MONTE	7- PUNTO A LAS RESTRICCIONES SUPLEMENTALES DE LAS EXISTENCIAS DE BARRERAS
8- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL TRABAJO EN BOMBAS	9- BOMBAS Y PUNTO PARA BOMBAS 9 CORRIENTES PARA BOMBAS 10
10- SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE MONTE Y TOPO METALICO DE 1000	11- CAUSAS DE 2 CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO
12- MANTENIMIENTO COMPLETO DE MANTENIMIENTO	13- CAUSAS DE CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO (2)
14- CAUSAS DE CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO	15- BOMBAS 15 CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO
16- BOMBAS 16 CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO	17- MANTENIMIENTO DE BOMBAS 17 CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO
18- CAUSAS DE CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO	19- REVISIÓN DE CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO
20- CAUSAS DE CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO	21- PUNTO DE CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO
22- CAUSAS DE CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO	23- CAUSAS DE CAUSAS PARA PUNTO DE PUNTO DE PUNTO



LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Visita Inicial De DivulgaciónFECHA: 22-09-23HORA INICIAL 9:00am HORA FIN 4:00pm LUGAR Parques Varios En El Barrio

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	IVAN VELASQUEZ				IDRD		
2	Felisa Constanza Cepeda	Interventoria					
3	Sebastian Salamanca	Presupuesto Contable			Contratista		
4	Katherine Cobo	Residente			Contratista		
5	Luz Stella Quintana	Residente			Contratista		
6	ANDREW L. CUELLAR	EXSICIA INTERNA SOLUCION			INTERVENIENTE		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: <https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos>

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

ANEXO 4. INFORMES SEMANALES

septiembre 24, 2023

al

septiembre 30, 2023

1. Datos Generales

PARQUE

Código:

Localidad:

Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto:

COP No. _____

3099-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista:

CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.399,00						
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.601,00						
Sub Total	13.733.153.000,00						
Total Inicial	13.733.153.000,00						
Adición No.							
Total Final	13.733.153.000,00						
Anticipo: (Sobre costo directo)	4.392.500.560,00						
Amortización (40% C.D.)	4.392.500.560,00						

3. Contrato de Interventoría

Objeto:

CI No.

3131-2023

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista:

SOLIUN INGENIERIA SAS

F.F.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	P.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00						
Iva (19%)	190.346.827,00						
Sub Total	1.192.172.234,00						
Adición:							
Total Final	1.192.172.234,00						
Reteguarantía:	119.217.223,00						
TOTAL	1.192.172.234,00						

4. **Programación.** (N/A) El Contratsita no ha entregado todavía la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.

3

Fecha de corte:

30-sep-23

% Ejecución Acumulado

Capítulos:	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión

5. Estado de la Programación

Fecha de Inicio:

12-sep-23

Fecha de Terminación Inicial:

11-abr-24

Adición de tiempo en (meses):

Fecha de Terminación Final:

11-abr-24

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:

Ambiental:

N/A

Intervención del Espacio Público

N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS

CODENSA

N/A

Informe 50%

EAAB

Informe 75%

OTROS

Informe 100%

DAMA

9.	PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. Observaciones:

11. INFORME TÉCNICO

PLAN DE GERENCIA

- Se revisa el plan de Gerencia,, enviado por el Contratista de Obra, de no encontrarse observaciones se enviaran al IDRD, de lo contrario se devolvera al contratista para que sean subsanadas..

ATENCION DE EMERGENCIAS

- Parque San Andres (Luces Electricas del Coliseo).
- Parque El Renacimiento (Revisión Electrica)
- UCAD (Limpieza de Canales por Inundación)
- PRD (Teja Concreto Rota en Oficinas)
- Parque La Reconciliación (Luminarias)

VISITA DIAGNOSTICO DE FACHADAS VERDES

- Parque Villa de los Alpes.
- Parque El Tunal.
- Parque La Estancia.
- Parque Palestina.
- Parque Cayetano Cañizares.

RECORRIDOS DE DIAGNOSTICO

- Se realizo recorrido en el Parque El Porvenir.
- Se realizo recorrido en el Parque Los Naranjos.
- Se realizo recorrido en el Parque Ciudad Montes.
- Se realizo recorrido en el Estadio de Techo.

INICIO DE ACTIVIDADES

PARQUE OLAYA HERRERA: Se realiza la instalación de lona verde en el perímetro de la cancha.

12.- PERSONAL:

FECHA	PERSONAL MANO DE OBRA						
	OFICIALES	AYUDANTES	RESIDENTE	DIRECTOR	ELECTRICOS	TOPOGRAFO	CADENERO
25-09-2023	1	2	1				
26-09-2023	1	2					
27-09-2023	1	2	1		3		
28-09-2023	1	2			3		
29-09-2023	1	2	1				
30-09-2023	1						

COMPONENTE SST

- Se revisa el plan de Seguridad y Salud en el trabajo,, enviado por el Contratista de Obra, de no encontrarse observaciones se enviaran al IDRD, de lo contrario se devolvera al contratista para que sean subsanadas..
- Se realizo reunión virtual con el contratista donde se socializaron las observaciones del plan SST con el fin de que sean subsanadas.
- Se revisa documentación ingreso de personal.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se revisa el plan de Sistema Gestión Ambiental (SGA), enviado por el Contratista de Obra, de no encontrarse observaciones se enviarán al IDRD, de lo contrario se devolverá al contratista para que sean subsanadas..

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se revisa el plan de Calidad, enviado por el Contratista de Obra., de no encontrarse observaciones se enviarán al IDRD, de lo contrario se devolverá al contratista para que sean subsanadas..

COMPONENTE SOCIAL

- Se revisa el plan Social, enviado por el Contratista de Obra, de no encontrarse observaciones se enviarán al IDRD, de lo contrario se devolverá al contratista para que sean subsanadas...
- Revisado Plan de Gestión Social y anexos presentados V2; el cual cumple con anexo social de la entidad.

INFORME ANTICIPO

No Aplica.

REGISTRO FOTOGRÁFICO TÉCNICO

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PRD

UCAD



SAN ANDRÉS

RENACIMIENTO



FACHADAS VERDES

			
PARQUE CAYETANO CAÑIZARES	PARQUE EL TUNAL	PARQUE PALESTINA	PARQUE VILLA DE LOS ALPES
			
Parque Cayetano cañizares, muro para fachada verde	Parque el Tunal, muro para fachada verde	Parque Palestina, muro para fachada verde	Parque, villa de los Alpes
RECORRIDO DIAGNOSTICOS			
PORVENIR	NARANJOS	CIUDAD MONTES	TECHO
 	 	 	 
FOTOS PARQUE OLAYA HERRERA			
	 	 	



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

2

Interventor:

SOLIUN INGENIERIA SAS

septiembre 17, 2023

al

septiembre 23, 2023

1. Datos Generales

PARQUE

Código:

Localidad:

Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto:

COP No.

3099-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista:

CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.	
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24							
			Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo			10.981.251.399,00						
A.I.U. (25,06%)			2.751.901.601,00						
Sub Total			13.733.153.000,00						
Total Inicial			13.733.153.000,00						
Adición No.									
Total Final			13.733.153.000,00						
Anticipo: (Sobre costo directo)			4.392.500.560,00						
Amortización (40% C.D.)			4.392.500.560,00						

3. Contrato de Interventoría

Objeto:

CI No.

3131-2023

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista:

SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.	
12-sep-23	8 MESES	11-may-24							
			Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:			1.001.825.407,00						
Iva (19%)			190.346.827,00						
Sub Total			1.192.172.234,00						
Adición:									
Total Final			1.192.172.234,00						
Reteguarantía:			119.217.223,00						
TOTAL			1.192.172.234,00						

4. Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavía la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.

2

Fecha de corte:

23-sep-23

Capítulos:	Fecha inicio/Final	Valor	%Total	% Ejecución Acumulado		Diferencia	% Inversión
				Prog.	Real		

11. INFORME TÉCNICO

REVISIÓN DE APU's

- Se realiza la revisión de APU's enviada por el Contratista de Obra, de no encontrarse observaciones se enviarán al IDRD, de lo contrario se devolverá al contratista para que sean subsanadas..

MESA DE TRABAJO

- Se realiza mesa de trabajo con el contratista para revisión a las observaciones de la revisión de APU's.

RECORRIDOS DE DIAGNOSTICOS

Durante la presente semana se realizaron los siguientes recorridos

- Se realizó recorrido en el Parque Olaya Herrera.
- Se realizó recorrido en el Parque Mirador de Ilimani.
- Se realizó recorrido en el Parque El Tunal.

12.- PERSONAL:

COMPONENTE SST

- Se realiza la revisión de maquinaria y equipo enviada por el Contratista de Obra, de no encontrarse observaciones se enviarán al IDRD, de lo contrario se devolverá al contratista para que sean subsanadas..

COMPONENTE AMBIENTAL

No Aplica

COMPONENTE DE CALIDAD

No Aplica

COMPONENTE SOCIAL



No Aplica

INFORME ANTICIPO

No Aplica

REGISTRO FOTOGRAFICO TÉCNICO (18 SEPT AL 23 SEPT DEL 2023)

REVISIÓN APU's

			
DIAGNOSTICO OLAYA	DIAGNOSTICO MIRADOR ILAMINI		DIAGNOSTICO TUNAL
			
COMPROMISOS			
			



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

1

Interventor:

SOLIUN INGENIERIA SAS

septiembre 12, 2023

al

septiembre 16, 2023

1. Datos Generales

PARQUE VERAGUAS

Código:

Localidad:

Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto:

COP No.

3099-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista:

CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						
Valores Iniciales			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		10.981.251.399,00						
A.I.U. (25,06%)		2.751.901.601,00						
Sub Total		13.733.153.000,00						
Total Inicial		13.733.153.000,00						
Adición No.								
Total Final		13.733.153.000,00						
Anticipo: (Sobre costo directo)		4.392.500.560,00						
Amortización (40% C.D.)		4.392.500.560,00						

3. Contrato de Interventoría

Objeto:

CI No.

3131-2023

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista:

SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						
Valores Iniciales			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.001.825.407,00						
Iva (19%)		190.346.827,00						
Sub Total		1.192.172.234,00						
Adición:								
Total Final		1.192.172.234,00						
Retegantía:		119.217.223,00						
TOTAL		1.192.172.234,00						

4. Programación. (N/A) N/A El Contratsita no ha entregado todavía la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.

1

Fecha de corte:

16-sep-23

% Ejecución Acumulado

12.- PERSONAL

No aplica

COMPONENTE SST

No aplica

COMPONENTE AMBIENTAL

No aplica

COMPONENTE DE CALIDAD

No aplica

COMPONENTE SOCIAL

No aplica

INFORME ANTICIPO

No aplica

REGISTRO FOTOGRAFICO TÉCNICO (12 SEPT AL 16 SEPT DEL 2023)

N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----

	INFORME MENSUAL No 1 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/10/2023	PERIODO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1
	Versión: 1		

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (1)



Vista aérea Escenario Deportivo en Bogotá.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (2)



Parque El Tunal

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (3)



Parque El Tunal

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (4)



Parque El Porvenir

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (5)



Parque El Porvenir

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (6)




Parque El Porvenir.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (7)



Parque El Porvenir.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (8)




Parque El Porvenir.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (9)



Parque El Porvenir.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (10)



Parque Ciudad Montes.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (11)



Parque Ciudad Montes.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (12)



Parque Ciudad Montes.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (13)



Parque Ciudad Montes.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (14)



Parque Nuevo Muzu.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (15)




Parque Nuevo Muzu.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (16)



Parque Nuevo Muzu.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (17)



Parque Nuevo Muzu.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (18)




Parque Nuevo Muzu.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (19)



Parque La Fragua.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (20)



Parque La Fragua.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (21)




Parque La Fragua.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (22)



Parque La Fragua.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (23)



Parque La Fragua.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (24)



Parque La Fragua.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (25)




Parque La Fragua.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (26)




Parque La Fragua.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (27)



Estadio de Techo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (28)



Estadio de Techo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (29)



Estadio de Techo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (30)




Estadio de Techo.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (31)



Estadio de Techo.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (32)




Estadio de Techo.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (33)




Estadio de Techo.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (34)



Estadio de Techo.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (35)




Estadio de Techo.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (36)




Estadio de Techo.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (37)




Estadio de Techo.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (38)




Estadio de Techo.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (39)



Parque Villas de los Alpes.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (40)



Parque Bosque de San Carlos

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (41)



Parque Bosque de San Carlos

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (42)




Parque Bosque de San Carlos.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (43)



Parque Bosque de San Carlos.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (44)



Parque Bosque de San Carlos.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (45)



Parque Renacimiento

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (46)



Parque Renacimiento

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (47)



Parque Renacimiento

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (48)




Parque Renacimiento

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (49)



Parque San Andrés Bochica

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (50)



Parque San Andrés Bochica

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (51)



Parque Tabora

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (52)



Parque Tabora

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (53)




Parque Tabora

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (54)



Parque Tabora

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (55)



PDR

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (56)



PDR

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	12 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

FOTOGRAFÍA (57)



UCAD